



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

**ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 18-11-2020**

**ΑΡ. ΠΡΩΤ: 18299**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **14<sup>ης</sup>/11-11-2020** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

**Αριθμ. Αποφ. 226/2020**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης για προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού και Δημιουργία Βοτανικού Κήπου (1<sup>ος</sup> Ειδικός Προϋπολογισμός)».**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **14<sup>η</sup>** του μηνός **Νοεμβρίου** έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **18.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **διά τηλεδιάσκεψης** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **17662/6-11-2020** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Λόγω αρχικής απουσίας του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κοφινά Κων/νου, τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου επιβεβαίωσε η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Καλή Μαντάλα.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(16)**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος **3)** Δημητρίου Ευάγγελος, **4)** Μαντάλα Καλή, **5)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **6)** Βαμποράκη Μελπομένη, **7)**

Κορωνιάς Νικόλαος, **8)** Μαντάλα Μαρία, **9)** Νέρας Ευάγγελος, **10)** Πίντζου Ελισάβετ, **11)** Γιαννάκης Γεώργιος, **12)** Πολίτης Ιωάννης, **13)** Λαδά Γιαννούλα, **14)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **15)** Μπρίτσας Χρήστος, **16)** Δρίτσας Χρήστος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** **1)** Δράκου Δήμητρα, **2)** Δρίτσας Δημήτριος, **3)** Μαντάλα Μαρία Μαργαρίτα, **4)** Χρυσάφης Σταύρος, **5)** Αδάμος Γεώργιος, **6)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **7)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **8)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **9)** Νάσσου Φωτεινή, **10)** Πανουργιάς Νικόλαος, **11)** Συλλελόγλου Ανδρέας.

Προ της εκφωνήσεως του **1ου κατεπείγοντος θέματος** προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα, Στρατουδάκης Ιωάννης, Κοφινάς Κωνσταντίνος, Νάσσου Φωτεινή, Δράκου Δήμητρα & Δρίτσας Δημήτριος.

Προ της εκφωνήσεως του **9ου θέματος** αποχώρησε η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Μαντάλα Καλή (για προσωπικούς λόγους) και τη θέση της από το ένατο θέμα μέχρι το πέρας της συνεδρίασης, ανέλαβε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Νέρας Ευάγγελος.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε (μέχρι τη στιγμή της αποχώρησής της), τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Και εισηγούμενος το **18<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το από 22-09-2020, Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ – 1<sup>ος</sup> ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», το οποίο έχει ως εξής:

#### **A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

1. Πρόκειται για το έργο : «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ – 1<sup>ος</sup> ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**».
2. Με την υπ' αρ. Δ17α/103/1/ΦΝ440/2009 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου με το σύστημα που περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή.
3. Με την υπ' αρ. 152/25-10-2010 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Αττικής το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», με κωδικό MIS 215833 και με προϋπολογισμό 1.838.391,83 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%.
4. Με τη υπ' αρ. 208/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.
5. Με το υπ' αρ. πρωτ: 4911/5-4-2011 έγγραφο έγινε η προέγκριση δημοπράτησης του εν λόγω έργου από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής.

6. Με τις υπ' αρ. 29/2011 και 42/2011 αποφάσεις Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου.
7. Με τις υπ' αρ. 190/2011 και 39/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού για το εν λόγω έργο.
8. Με την υπ' αρ. 78/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κυρώθηκε το 7<sup>ο</sup> πρακτικό του Διαγωνισμού και κατοχυρώνεται ο Διαγωνισμός στην εταιρεία «ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ» με προσφερόμενο κατ' αποκοπή τίμημα 1.225.000,00 € και ανοιγμένη προσφορά Πα = 1.639.289,24 €.
9. Με το υπ' αρ. 3827/2015 έγγραφο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας κλήθηκε η εταιρεία «ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ» να προσκομίσει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά.
10. Με την υπ' αρ. 93/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ελέγχθηκαν όλα τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά.
11. Με το υπ' αρ. 4617/2015 έγγραφο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας κοινοποιήθηκε η υπ' αρ. 78/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανάδειξης μειοδότη του έργου και η πρόσκληση της εταιρείας «ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ» για την υπογραφή της σύμβασης.
12. Το Εργολαβικό Συμφωνητικό υπογράφηκε στις 1η Απριλίου 2015 με αρ. πρωτ: 4716 και το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ	1.225.000,00 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 15%	183.750,00 €
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΩΝ	70.000,00 €
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	7.955,51 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.486.705,51 €
ΦΠΑ 23%	341.942,27 €
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.828.647,78 €</b>

13. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν η 31-12-2015. Βάσει της υπ' αρ.399/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας εγκρίθηκε παράταση εργασιών έως την 28-07-2016. Βάσει της υπ' αρ.213/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας εγκρίθηκε παράταση

εργασιών έως την 30-09-2016. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την από 30-09-2016 βεβαίωση περαίωσης εργασιών (αρ. πρωτ: 14793/30-9-2016).

14. Με την υπ' αρ. 230/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας και όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 177/2020, ορίζεται η Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου,
15. Τα συμβατικά τεύχη και τα άλλα στοιχεία του έργου.
16. Η τελική επιμέτρηση, με ημ/νία έγκρισης την 01/12/2016.

## **Β. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Υπ' όψη της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής τέθηκαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία βρέθηκαν ότι σε γενικές γραμμές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Π.Τ.Π. και των όρων της σύμβασης.

Τέθηκε επίσης υπ' όψη της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής, η Τελική Επιμέτρηση, που ακολουθεί. Κατά τον ποσοτικό έλεγχο των εργασιών (όσο ήταν δυνατόν) διαπιστώθηκε ότι οι εργασίες είναι σύμφωνες με την παρακάτω τελική επιμέτρηση ήτοι:

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ		
				ΤΕΛ. ΕΠΙΜ.	ΑΡΙΘ/ΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>					
	<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 – ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</b>					
1	Έκδοση οικοδομικής άδειας	1	0,05	0,05	0,05	πέντε εκατοστά
	<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α2 – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ</b>					
	<b>1η ΦΑΣΗ</b>					
1	Ολοκλήρωση των εργασιών των πάσης φύσεως εκσκαφών, μεταφορών, εξυγιάνσεις του εδάφους, αντλήσεις νερού κλπ	2.1.1	0,05	0,05	0,05	πέντε εκατοστά
2	Επιχώσεις θεμελίων ή επιχώσεις για την υπερύψωση των δαπέδων ισογείων με προϊόντα εκσκαφών ή με δάνεια χρώματα	2.1.2	0,03	0,03	0,03	τρία εκατοστά
	<b>2η ΦΑΣΗ</b>					
1	Πλήρης κατασκευή των πάσης φύσεως σκυροδεμάτων θεμελίωσης	2.2.1	0,06	0,06	0,06	έξι εκατοστά
2	Πλήρης κατασκευή του εκ σκυροδέματος δαπέδου του κτιρίου και των στεγασμένων χώρων του με την υπόβαση και την μόνωση τους	2.2.2	0,03	0,03	0,03	τρία εκατοστά

3	Πλήρης κατασκευή των σκυροδεμάτων της ανωδομής του κτιρίου	2.2.3	0,15	0,15	0,15	δέκα πέντε εκατοστά
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α3 - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>						
<b>1η ΦΑΣΗ</b>						
1	Αποπεράτωση πάσης φύσεως τοιχοδομών με τη μόνωσή τους	3.1.1	0,04	0,04	0,04	τέσσερα εκατοστά
2	Κατασκευή, τοποθέτηση και πάκτωση πάσης φύσεως κασών και ψευδοκασών	3.1.2	0,015	0,015	0,015	δέκα πέντε χιλιοστά
3	Αποπεράτωση μαρμαρικών εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή των επιχρισμάτων. Αποπεράτωση πάσης φύσεως εσωτερικών επιχρισμάτων	3.1.3	0,01	0,01	0,01	ένα εκατοστό
<b>2η ΦΑΣΗ</b>						
1	Αποπεράτωση επίστρωσης δαπέδων (εκτός μαρμαρικών) χωρίς την στίλβωσή τους	3.2.1	0,035	0,035	0,035	τριάντα πέντε χιλιοστά
2	Αποπεράτωση μαρμαρικών εκτός στίλβωσης	3.2.2	0,01	0,01	0,01	ένα εκατοστό
3	Εξωτερικά επιχρίσματα κτιρίων και στεγασμένων κτιρίων και στεγασμένων χώρων	3.2.3	0,035	0,035	0,035	τριάντα πέντε χιλιοστά
<b>3η ΦΑΣΗ</b>						
1	Αποπεράτωση επενδύσεων τοίχων με μάρμαρα, πλακίδια κ.λ.π.	3.3.1	0,02	0,02	0,02	δύο εκατοστά
2	Αποπεράτωση πάσης φύσεως μεταλλικών κουφωμάτων και λοιπών μεταλλικών κατασκευών	3.3.2	0,035	0,035	0,035	τριάντα πέντε χιλιοστά
3	Αποπεράτωση ξύλινων κατασκευών	3.3.3	0,015	0,015	0,015	δέκα πέντε χιλιοστά
4	Αποπεράτωση προετοιμασίας πάσης φύσεως χρωματισμών (σταρώματα, μινιαρίσματα, βελατούρες, σπατουλαρίσματα κλπ)	3.3.4	0,03	0,03	0,03	τρία εκατοστά
<b>4η ΦΑΣΗ</b>						
1	Στίλβωση μωσαϊκών και μαρμαρικών δαπέδων	3.4.1	0,005	0,005	0,005	πέντε χιλιοστά
2	Αποπεράτωση χρωματισμών, μερεμέτια, καθαρισμός, παράδοση	3.4.2	0,01	0,01	0,01	ένα εκατοστό
3	Αποπεράτωση, τοποθέτηση πάσης φύσεως υαλοπινάκων	3.4.3	0,015	0,015	0,015	δέκα πέντε χιλιοστά
4	Αποπεράτωση όλων των οικοδομικών εργασιών	3.4.4	0,015	0,015	0,015	δέκα πέντε χιλιοστά
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α4 – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ</b>						
<b>1η ΦΑΣΗ</b>						

1	Αποπεράτωση των πάσης φύσεως εκσκαφών, καθαιρέσεων, μεταφορές, επιχώσεις κλπ	4.1.1	0,005	0,005	0,005	πέντε χιλιοστά
2	Αποπεράτωση τοιχείων περιφράξης και εσωτερικά της αυλής, από οπλισμένο σκυρόδεμα, πάγκοι καθιστικοί κλπ	4.1.2	0,005	0,005	0,005	πέντε χιλιοστά
<b>2η ΦΑΣΗ</b>						
1	Αποπεράτωση των περιφράξεων της αυλής	4.2.1	0,005	0,005	0,005	πέντε χιλιοστά
2	Αποπεράτωση των πάσης φύσεως χρωματισμών, φύτευση και λοιπά	4.2.2	0,005	0,005	0,005	πέντε χιλιοστά
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α5 – ΣΤΕΓΕΣ - ΔΩΜΑΤΑ</b>						
<b>ΜΟΝΗ ΦΑΣΗ (για δώμα βατό)</b>						
1	Πλήρης αποπεράτωση στρώσεων μόνωσης επίστρωσης κλπ δωματίων των κτιρίων επί των στεγασμένων χώρων του έργου	5.1.1	0,015	0,015	0,015	δέκα πέντε χιλιοστά
2	Πλήρης αποπεράτωση της στέγης, μόνωσης κλπ των κτιρίων και των στεγασμένων χώρων του έργου	5.1.2	0,015	0,015	0,015	δέκα πέντε χιλιοστά
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α6 – ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ</b>						
<b>1η ΦΑΣΗ</b>						
1	Αποπεράτωση δικτύου σωληνώσεων ύδρευσης	6.1	0,02	0,02	0,02	δύο εκατοστά
<b>2η ΦΑΣΗ</b>						
1	Αποπεράτωση δικτύου σωληνώσεων αποχέτευσης με τα φρεάτια	6.2	0,02	0,02	0,02	δύο εκατοστά
<b>3η ΦΑΣΗ</b>						
1	Τοποθέτηση και σύνδεση ειδών υγιεινής και εξαρτημάτων τους	6.3	0,01	0,01	0,01	ένα εκατοστό
<b>4η ΦΑΣΗ</b>						
1	Πλήρης αποπεράτωση υδραυλικής εγκατάστασης αποχέτευσης. Χρωματισμοί. Παράδοση δικτύου σε πλήρη λειτουργία ύστερα από επιτυχείς δοκιμές	6.4	0,01	0,01	0,01	ένα εκατοστό
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α7 – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ</b>						
<b>1η ΦΑΣΗ</b>						

12	Γεώτρηση γεωθερμίας – σωληνώσεις και λοιπός εξοπλισμός (εναλλάκτης θερμότητας κλπ)	7.1.1	0,03	0,03	0,03	τρία εκατοστά
	Αποπεράτωση δικτύου σωλήνωσης ύδρευσης	7.1.2	0,01	0,01	0,01	ένα εκατοστό
	<b>2η ΦΑΣΗ</b>					
1	Αποπεράτωση εξοπλισμού λεβητοστασίου δεξαμενής πετρελαίου, καπνοδόχων, σωληνώσεων ψυκτικών μηχανημάτων και κλιματιστικών μονάδων	7.2	0,025	0,03	0,03	τρία εκατοστά
	<b>3η ΦΑΣΗ</b>					
1	Κατασκευή αεραγωγών κλιματισμού, τοποθέτηση στομίων, προσωρινή ανάρτηση θερμαντικών σωμάτων	7.3	0,01	0,01	0,01	ένα εκατοστό
	<b>4η ΦΑΣΗ</b>					
1	Οριστική τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων, πλήρης αποπεράτωση της εγκατάστασης κλιματισμού, χρωματισμοί και παράδοση σε λειτουργία ύστερα από επιτυχείς δοκιμές	7.4	0,005	0,005	0,005	πέντε χιλιοστά
	<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α8– ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b>					
	<b>1η ΦΑΣΗ</b>					
1	Αποπεράτωση σωληνώσεων όλης της εγκατάστασης με τα κουτιά διακλαδώσεως και τα κουτιά πινάκων και λοιπών οργάνων	8.1	0,04	0,04	0,04	τέσσερα εκατοστά
	<b>2η ΦΑΣΗ</b>					
1	Αποπεράτωση συρμάτωσης και γείωσης όλης της εγκατάστασης	8.2	0,035	0,035	0,035	τριάντα πέντε χιλιοστά
	<b>3η ΦΑΣΗ</b>					
1	Εξοπλισμός πινάκων. Τοποθέτηση λοιπών ηλεκτρικών οργάνων	8.3	0,01	0,01	0,01	ένα εκατοστό
	<b>4η ΦΑΣΗ</b>					
1	Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων , λαμπτήρων και ηλεκτρικών εξαρτημάτων	8.4	0,01	0,01	0,01	ένα εκατοστό
	<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α9– ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ</b>					
	<b>ΦΑΣΗ ΜΟΝΗ</b>					

1	Πλήρης αποπεράτωση της όλης εγκατάστασης αλεξικέραυνου	9.1	0,005	0,005	0,005	πέντε χιλιοστά
	<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α10- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ</b>					
	<b>1η ΦΑΣΗ</b>					
1	Αποπεράτωση καναλιών, φρεατίων σωληνώσεων, τοποθέτηση κουτιού σε πίνακα	10.1	0,005	0,005	0,005	πέντε χιλιοστά
	<b>2η ΦΑΣΗ</b>					
1	Τοποθέτηση ιστών και ασφαλειοδιακοπών τους. Αποπεράτωση πίνακα, φωτιστικά, συνδέσεις, ρυθμίσεις, δοκιμές, λειτουργία	10.2	0,005	0,005	0,005	πέντε χιλιοστά
	<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α11- ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ</b>					
	<b>ΦΑΣΗ ΜΟΝΗ</b>					
1	Πλήρης αποπεράτωση της όλης εγκατάστασης	11.1	0,01	0,01	0,01	ένα εκατοστό
	<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α12- ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ</b>					
	<b>ΦΑΣΗ ΜΟΝΗ</b>					
1	Πλήρης κατασκευή ηλεκτρικών σωληνώσεων	12.1	0,01	0,01	0,01	ένα εκατοστό
2	Πλήρης κατασκευή συρματίσεων	12.2	0,005	0,005	0,005	πέντε χιλιοστά
3	Πλήρης κατασκευή σωληνώσεων μόνιμου υδροδοτικού δικτύου πυρόσβεσης	12.3	0,005	0,005	0,005	πέντε χιλιοστά
4	Σύνδεση των συσκευών πυρανίχνευσης του αντλητικού συγκροτήματος, τον πίνακα πυρανίχνευσης, δοκιμές	12.4	0,01	0,01	0,01	ένα εκατοστό

Επίσης όσον αφορά τον ποιοτικό έλεγχο τέθηκαν υπ' όψιν της επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων, το πρόγραμμα ποιότητας του έργου το οποίο είναι σύμφωνο με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για το έργο.

Μετά από την μακροσκοπική εξέταση των τμημάτων του έργου που διενήργησε όπου ήταν εφικτό, διαπίστωσε ότι το έργο γενικά βρίσκονταν σε καλή κατάσταση όσον αφορά τις εργασίες που εκτέλεσε η ανάδοχος εταιρεία και το παραλαμβάνει.



### Γ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την από 30-09-2016 βεβαίωση περαίωσης εργασιών (αρ. πρωτ: 14793/30-9-2016) και η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε εντός διμήνου και εγκρίθηκε την **01/12/2016**.

### Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο χρόνος εγγύησης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν. 4412/2016 και σε συνδυασμό με την Ε.Σ.Υ., ορίζεται σε 15 μήνες από την βεβαιωμένη περάτωση του έργου, αν μέσα σε δύο (2) μήνες από αυτήν υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, αλλιώς από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση.

Επειδή η τελική επιμέτρηση του έργου υποβλήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία σε χρόνο μικρότερο των δύο (2) μηνών, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω, η Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής προβαίνει στην **Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή** του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ – 1<sup>ος</sup> ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»** και το παραλαμβάνει ποσοτικά και ποιοτικά όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016 και την Ε.Σ.Υ....».

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Προεδρεύοντα αυτού, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06, του Ν.3852/2010, του αρ.75 του Ν.3669/2008 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν.4412/2016, την με αρ.πρωτ.4716/1-4-2015 εργολαβική σύμβαση του έργου, το υπ'αρ.πρωτ.15245/10-10-2016 έγγραφο για διαβίβαση της από 30-9-2016 βεβαίωση περάτωσης εργασιών, το από 20-7-2017 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς Χρήση, το υπ'αρ.πρωτ.οικ.16291/19-10-2020 διαβιβαστικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, το από 22-09-2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ – 1<sup>ος</sup> ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»**

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το από **22-09-2020**, Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ – 1<sup>ος</sup> ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**», σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στην εισήγηση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **226/2020**.  
Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ**  
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**  
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  
ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ  
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ  
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΛΑΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ  
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ