



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 19-6-2023

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11400

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **10^{ης}/19-6-2023** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 140/2023

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης της σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **19^η** του μηνός **Ιουνίου** έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **11.00 π.μ. – 12.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **διά περιφοράς** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **11344/16-6-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρ.184, παρ.1 του Ν.4635/2019, καθώς και τα έγγραφα ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 και ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13-11-2020.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Στρατουδάκης Ιωάννης, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(27)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: **1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Δημητρίου Ευάγγελος, **4)** Μαντάλα Καλή, **5)** Δράκου Δήμητρα, **6)** Δρίτσας Δημήτριος, **7)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **8)** Βαμποράκη Μελπομένη, **9)** Κορωνιάς Νικόλαος, **10)** Μαντάλα Μαρία, **11)** Νέρας Ευάγγελος, **12)** Πίντζου Ελισάβετ, **13)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **14)** Καμάρα – Στουραϊτή Βασιλική, **15)** Αδάμος Γεώργιος, **16)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **17)** Κοφινάς Κων/νος, **18)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **19)** Πολίτης Ιωάννης, **20)** Λαδά Γιαννούλα, **21)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **22)** Μπρίτσας Χρήστος, **23)** Δρίτσας Χρήστος, **24)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **25)** Χρυσάφης Σταύρος, **26)** Νάσσου Φωτεινή, **27)** Πανουργιάς Νικόλαος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **2^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το υπ'αρ.πρωτ.οικ.11292/15-6-2023 έγγραφο, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής: «...Η ανάδοχος εταιρεία «ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» του έργου: **«Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου»** κατόπιν της από 10/5/23 επιστολής της, αιτείται τα ακόλουθα:

«Με τη με αριθ. πρωτ. 20767/22-11-2021 Εργολαβική Σύμβαση (SYMV00957893 2021-11-22) ανατέθηκε στην εταιρεία μας, ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. η εκτέλεση του Έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, με ημερομηνία περαίωσης εργασιών την 22-07-2022.

Με τη με αριθ. 215/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας εγκρίθηκε παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου κατά 7 μήνες, μέχρι 22.02.2023.

Με τη με αριθ. 24/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας εγκρίθηκε παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου κατά 4 μήνες, δηλαδή μέχρι 22.06.2023.

Το έργο αφορά σε εργασίες για την αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών του δικτύου ύδρευσης της πόλης του Μαρκοπούλου Μεσογαίας και την κατασκευή δευτερεύοντος αγωγού για τη σύνδεση των ιδιοκτησιών, με βάση την αντίστοιχη

εγκεκριμένη οριστική Μελέτη, μέσα στο κέντρο του οικισμού, με εμπορική δραστηριότητα και αυξημένη κίνηση οχημάτων με μερική κατάληψη οδοστρώματος και ελεγχόμενη κυκλοφορία.

Κατά την εξέλιξη των εργασιών προέκυψαν απρόβλεπτες καταστάσεις, οι οποίες καθίστανται αναγκαίες προκειμένου να διασφαλιστεί η κατασκευαστική αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Ειδικότερα λόγω των μη καταγεγραμμένων δικτύων ύδρευσης, των οδεύσεων αυτών και άλλων εμποδίων ΟΚΩ, που δεν ήταν δυνατόν να προληφθούν, χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης, προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης διατομής των σωλήνων για το υπόλοιπο τμήμα των αγωγών μέχρι την αποπεράτωση του έργου.

Η λύση αυτή απαιτεί την σύνταξη 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την έγκριση σωλήνων νέας διατομής και μέχρι την έγκριση του 2ου ΑΠΕ οι εργασίες εκσκαφής και τοποθέτησης σωλήνων δεν μπορούν να συνεχιστούν.

Οι προαναφερόμενες συνθήκες, αλλαγή διατομής σωλήνων, έγκριση 2ου ΑΠΕ και ο απαιτούμενος χρόνος παράδοσης νέων σωλήνων, οδηγούν στην ανάγκη μεγαλύτερου χρόνου εκτέλεσης των εργασιών.

Εκτιμώντας την μέχρι σήμερα πρόοδο των εργασιών του Έργου ζητούμε τη χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου **κατά τρεις (3) μήνες**, από την έγκριση του 2ου **Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών**, χωρίς αναθεώρηση τιμών (ημ. Λήξης αναθεώρηση τιμών 22/06/2023).

Η ανάδοχος εταιρεία στο διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει εργασίες στην οδό Προφήτη Ηλία, στην κεντρική Λεωφόρο Πόρτο Ράφτη μέχρι 100m περίπου από την Εθνική Τράπεζα, στην οδό Παπαδημητρίου και στην οδό Χ.Νικολάου που αφορούν τον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό της πόλεως. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται μέσα στο κέντρο του οικισμού, με σημαντική εμπορική δραστηριότητα και αυξημένη κίνηση οχημάτων προς Πόρτο Ράφτη και κέντρο, με συνέπεια οι εργασίες αυτές να εκτελούνται υποχρεωτικά με μερική κατάληψη οδοστρώματος και ελεγχόμενη κυκλοφορία, ενώ θα έπρεπε για την απρόσκοπτη κατασκευή των έργων να αποκλειόταν τελείως το ένα ρεύμα προς το κέντρο του Μαρκόπουλου. Κάτι τέτοιο, όπως σας είναι γνωστό, δεν ήταν αποδεκτό από τον εμπορικό σύλλογο και τα καταστήματα της περιοχής, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε εργασία κατασκευής του δικτύου ύδρευσης να γίνεται με σημαντική δυσχέρεια και καθυστέρηση.

Περαιτέρω επιβεβαιώνεται κι από την Υπηρεσία μας η σημαντική δυσχέρεια διέλευσης της νέας όδευσης του αγωγού ύδρευσης Φ355 από τα ήδη υφιστάμενα δίκτυα και φρεάτια άλλων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας αλλά και παρόχων κινητής τηλεφωνίας στο υπολειπόμενο τμήμα της οδού Πόρτο Ράφτη από την οδό Κιμπεζή και στην προέκταση προς την οδό Δ. Σωτηρίου μέχρι και την οδό Μυρρινούντος, όπου πέρα των ανωτέρω δυσχερειών το πλάτος της οδού Δ. Σωτηρίου μειώνεται στα 2,10 μ τοπικά.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας και κατατέθηκε 2^{ος} **Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση στις 16-5-23 στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων** όπου προτάθηκε η αντικατάσταση του αγωγού Φ355 PVC στην οδό Πόρτο Ράφτη πλησίον με την οδό Κιμπεζή και στην προέκταση της εν λόγω οδού προς την οδό Δ.Σωτηρίου μέχρι την οδό Μυρρινούντος με ισοδύναμης διατομής αγωγό Φ 250 PVC 16 atm, σε παράλληλη διπλή διάταξη, λόγω μεγαλύτερης ευελιξίας κατά την τοποθέτησή τους για την διέλευση των πολλών δυσχερειών ΟΚΩ που υπάρχουν στο τμήμα αυτό.

Η Υπηρεσία μας συνεκτιμώντας, τις συνθήκες όπως διαμορφώνονται μέχρι σήμερα για το υπολειπόμενο αντικείμενο των προς εκτέλεση συμβατικών εργασιών της αναδόχου, το γεγονός ότι δεν έχει κοινοποιηθεί η απόφαση γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου μέχρι σήμερα και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4782/21 εισηγείται την χορήγηση παράτασης άνευ υπαιτιότητας της αναδόχου εταιρείας κατά **τρεις μήνες (3) μήνες μέχρι και την 22-9-2023**.

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης, για την έγκριση χορήγησης παράτασης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 66, όπως τροποποίησε το άρθρο 147 του Ν.4412/16 παρ. 5 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/23...».

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δρίτσας Χρήστος, δηλώνει παρών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010, το άρθρο 66, όπως τροποποίησε το άρθρο 147 του Ν.4412/16 παρ. 5, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/23, την υπ. αριθμ.πρωτ. 20767/22-11-2021 σύμβαση έργου (21SYMV009578293 2021-11-22), την με αρ. πρωτ. 22062/23-12-2021 έγκριση χρον/τος, την υπ.αριθμ. 215/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ορθή Επανάληψη περί της έγκρισης παράτασης χρον/τος, την υπ.αριθμ. 24/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί της έγκρισης παράτασης χρον/τος, την υπ.αριθμ.

8731/10-5-2023 αίτηση αναδόχου, την Διαβίβαση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προς ΤΣΔΕΠΑ με αριθμό πρωτ. 9112/16-5-23, το υπ'αρ.πρωτ.οικ.11292/15-6-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την **παράταση του χρόνου περαίωσης της σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου»**, κατά **τρεις μήνες (3) μήνες μέχρι και την 22-9-2023**, σύμφωνα με όσα αναλυτικά παρατίθενται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **140/2023**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΑΜΑΡΑ – ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ