



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 29-6-2023

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 12282

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **11^{ης}/28-6-2023** συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 152/2023

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης αποκλειστικής προθεσμίας του έργου: Αποχέτευση δικτύου ακάθαρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ' Φάση.

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **28^η** του μηνός **Ιουνίου** έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **«διά ζώσης και μερικώς διά τηλεδιάσκεψης»** (συνδυαστικά) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **11803/23-6-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Στρατουδάκης Ιωάννης, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(14)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: **1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Δράκου Δήμητρα, **4)** Βαμποράκη Μελοπομένη, **5)** Κορωνιάς Νικόλαος, **6)** Μαντάλα Μαρία, **7)** Νέρας Ευάγγελος, **8)** Πίντζου Ελισάβετ, **9)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **10)** Αδάμος Γεώργιος, **11)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **12)** Δρίτσας Χρήστος, **13)** Χρυσάφης Σταύρος, **14)** Νάσσου Φωτεινή.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Δημητρίου Ευάγγελος, **2)** Μαντάλα Καλή, **3)** Δρίτσας Δημήτριος, **4)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **5)** Καμάρα – Στουραϊτή Βασιλική, **6)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **7)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **8)** Πολίτης Ιωάννης, **9)** Λαδά Γιαννούλα, **10)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **11)** Μπρίτσας Χρήστος, **12)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **13)** Πανουργιάς Νικόλαος.

Προ της εκφωνήσεως του **1ου θέματος** προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημητρίου Ευάγγελος, Καμάρα - Στουραϊτή Βασιλική, Κοφινάς Κωνσταντίνος, Σταμπέλος Θεοφάνης και Μπρίτσας Χρήστος.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **12ο θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου, με το υπ'αρ.οικ.11867/23-6-2023 έγγραφο, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής: «...Με την υπ'αρ.πρωτ.093/2023 επιστολή η ανάδοχος εταιρεία του έργου : Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση, υπέβαλε αίτημα παράτασης προθεσμίας στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου και ειδικότερα αναφέρεται :

«Σύμφωνα με το άρθρο 10 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ της Συγγραφής Υποχρεώσεων καθορίζεται η ακόλουθη τμηματική προθεσμία «Όχι αργότερα από διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης θα έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 40% του οικονομικού αντικειμένου του έργου. Όπως αποτυπώνεται και στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου η σύμβαση υπεγράφη την 27-07-2022 και η εκτέλεση ποσοστού 40% του οικονομικού αντικειμένου θα έπρεπε να συντελεστεί έως τις 22-04-2023.

Με βάση το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα οι εργασίες κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης έπρεπε να ξεκινήσουν την 15/9/2022 σε τρία (3) μέτωπα ταυτόχρονα,

ενώ εξυπακούεται ότι θα έπρεπε να έχουν προηγουμένως διενεργηθεί οι απαραίτητες ερευνητικές τομές. Όπως γνωρίζετε και όπως έχει αποτυπωθεί στις τριμηνιαίες εκθέσεις του έργου, μετά από κοπιώδεις και επίμονες προσπάθειες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΔΥ) κατέστη δυνατή η διευθέτηση του τρόπου παρακολούθησης των εργασιών από την Αρχαιολογική Υπηρεσία αλλά σε ένα (1) μόνο μέτωπο εργασίας. Στη συνέχεια μετά την έκδοση των αρχικών αδειών και την έγκριση υλικών που αφορούν την κατασκευή του δικτύου η έναρξη των εργασιών κατέστη εφικτό να πραγματοποιηθεί σε ένα μέτωπο εργασίας την 11/11/2022. Δηλαδή, υπήρξε καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου περίπου 2 μηνών.

Επιπλέον, παρά το ότι στην τεχνική έκθεση του χρονοδιαγράμματος καταγράφεται ότι οι εργασίες των εκσκαφών θα εκτελούνται ταυτόχρονα σε τρία μέτωπα αυτό δεν ήταν εφικτό από την έναρξη των εργασιών, αλλά σταδιακά κατόπιν εκ νέου συνεννόησης της ΔΥ με την Αρχαιολογική Υπηρεσία οπότε και υπήρξε η δυνατότητα να αναπτυχθεί η κατασκευή του δικτύου σε περισσότερα μέτωπα που επιτεύχθηκε στις 23/1/2023.

Να σημειωθεί ότι σε συνέχεια των εγκρίσεων των ειδικών τεμαχίων για την κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων (αρ. πρωτ. 21891/23-12-2022 επιστολή της Υπηρεσίας και αρ. πρωτ. 2532/7-2-2023) και κατόπιν προφορικών μας συνεννοήσεων η Ανάδοχος προέβη άμεσα στην προμήθεια των απαιτούμενων ειδικών τεμαχίων και στην έναρξη της κατασκευής των ιδιωτικών συνδέσεων ακαθάρτων η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23-01-2023.

Το γεγονός ότι υπήρξε καθυστέρηση στην δυνατότητα έναρξης των εργασιών λόγω αρχαιολογίας και αδυναμία ταυτόχρονης εκτέλεσης εργασιών σε τρία μέτωπα προκάλεσε καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου και ως εκ τούτου στην υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου στο προβλεπόμενο διάστημα των 270 ημερών.

Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 χωρίς οποιαδήποτε δική μας υπαιτιότητα, την παράταση της προαναφερθείσας ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου «με αναθεώρηση» κατά τέσσερεις (4) μήνες, ήτοι μέχρι τις 22-8-2023.

Ρητά δε επιφυλασσόμεθα του δικαιώματός μας για εκ νέου υποβολή αίτησης παράτασης της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας σε περίπτωση που απαιτηθεί και της συνολικής προθεσμίας του εν θέματι έργου είτε λόγω των καθυστερήσεων που

αναφέρονται παραπάνω είτε σε περίπτωση που συντρέξουν λόγοι που δικαιολογούν την υποβολή της και δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα.

Η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες έναρξης των εργασιών, τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού του έργου, το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα καθώς και το άρθρο 10 της της Συγγραφής Υπηρεσιών του έργου, και το άρθρο 147 του Ν.4412/2013 συμφωνεί στην παράταση της προαναφερθείσας ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου «με αναθεώρηση» κατά τέσσερεις (4) μήνες, ήτοι μέχρι τις 22-8-2023 και παρακαλούμε το Συμβούλιο σας, όπως αποφασίσει σχετικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5013/2023...».

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ' όψιν τις διατάξεις του Ν. 3463/06, του Ν.3852/2010, την υπ' αριθμ.12674/27-7-2022 σύμβαση του έργου, την υπ.αριθμ. 2165/1-9-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής της 4ης Τροποποίησης της πράξης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 40.000 Ι.Κ.» με κωδικό ΟΠΣ 500083 στο Ε.Π. 2014-2020, την με αρ.πρωτ.13468/9-8-2022 επιστολή του αναδόχου υποβολής χρονοδιαγράμματος και τεχνικής έκθεσης, το με αρ. πρωτ. 13901/2022 έγγραφο της Υπηρεσίας περί έγκρισης χρονοδιαγράμματος, την με αρ.πρωτ.093/2023 επιστολή της αναδόχου, το υπ'αρ.οικ.11867/23-6-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την **παράταση τμηματικής προθεσμίας του έργου: Αποχέτευση δικτύου ακάθαρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ' Φάση, κατά τέσσερεις (4) μήνες, ήτοι μέχρι τις 22-8-2023**, σύμφωνα με όσα αναλυτικά παρατίθενται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **152/2023**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΑΜΑΡΑ - ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**