



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 23-11-2023

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 21672

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **20^{ης}/22-11-2023** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 233/2023

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Λήψη απόφασης για έγκριση
Πρωτοκόλλου Προσωρινής &
Οριστικής Παραλαβής του
έργου: «ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ».**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **22^η** του μηνός **Νοεμβρίου** έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **11.00 π.μ. – 12.00 μ.μ.**, συνήλθε σε Έκτακτη συνεδρίαση **διά περιφοράς** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **21414/21-11-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρ.184, παρ.1 του Ν.4635/2019, καθώς και τα έγγραφα ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 και ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13-11-2020.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Στρατουδάκης Ιωάννης, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(27)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Δημητρίου Ευάγγελος, **4)** Μαντάλα Καλή, **5)** Δράκου Δήμητρα, **6)** Δρίτσας Δημήτριος, **7)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **8)** Βαμποράκη Μελπομένη, **9)** Κορωνιάς Νικόλαος, **10)** Μαντάλα Μαρία, **11)** Νέρας Ευάγγελος, **12)** Πίντζου Ελισάβετ, **13)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **14)** Καμάρα – Στουραϊτή Βασιλική, **15)** Αδάμος Γεώργιος, **16)**

Στρατουδάκης Ιωάννης, **17)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **18)** Πολίτης Ιωάννης, **19)** Λαδά Γιαννούλα, **20)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **21)** Μπρίτσας Χρήστος, **22)** Δρίτσας Χρήστος, **23)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **24)** Χρυσάφης Σταύρος, **25)** Νάσσου Φωτεινή, **26)** Πανουργιάς Νικόλαος, **27)** Κοφινάς Κων/νος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η συνεδρίαση ορίζεται κατεπείγουσα, βάσει των διατάξεων του Ν.3852/2010 αρ.67 παρ.5, λόγω λήψης κατεπείγουσών αποφάσεων που αφορούν την οικονομική λειτουργία / διοικητική διαχείριση, με περιοριστικούς χρόνους περαίωσης, καθώς και συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **2^ο θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με το υπ'αρ.πρωτ.οικ.20608/9-11-2023 έγγραφο, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής: «...Κατόπιν της υπ.αριθμ. 166/21-10-2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΛΗΥΩΛΝ-3Ο1) έγινε αποδεκτή η πρόταση για συμβιβαστική αποδοχή διάλυσης της σύμβασης του έργου «Αντλιοστάσια ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» ήδη από την υποβολή αιτήματος της αναδόχου την 9η-7-2020 και κρίνοντας ότι δεν επέρχεται κάποια δυσμενή συνέπεια στον Δήμο Μαρκοπούλου, κι αφού συνομολογείται ρητώς και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ότι δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα (τον Δήμο Μαρκοπούλου) και υπό την προϋπόθεση: α) καθορισμού μηδενικής αποζημίωσης κατά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου και β) παραίτησης της αναδόχου από κάθε δικαίωμα και αξίωση, η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να προβεί σε ορισμό συγκρότησης της Επιτροπής για την ταυτόχρονη προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 73 του Ν 3669/2008, αφού η Δ/σα Υπηρεσία ανακοινώσει στην Προϊσταμένη Αρχή, την περάτωση των εργασιών του έργου με την σύνταξη της Τελικής Επιμέτρησης και την ολοκληρωμένη υποβολή του Μητρώου του Έργου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 15PROC003331053 2015-11-18 Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας (Τύπου Α) για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ», ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ως Κύριος και Φορέας κατασκευής του έργου, ανέθεσε στην αναδειχθείσα

μειοδότη ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ, την κατασκευή του ως άνω έργου, κατόπιν της σχετικής υπ' αριθ. 18SYMV003429398 2018-07-16 Σύμβασης Κατασκευής του άνω Έργου, προϋπολογισμού μελέτης 4.800.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Στο αντικείμενο αυτού περιλαμβάνονταν η μελέτη και η κατασκευή τεσσάρων (4) κεντρικών αντλιοστασίων Α1 (Πρασιά), Α2 (Αγ. Μαρίνα), Α3 (Γέγος), Α4 (Δημητσίρι) και τεσσάρων (4) τοπικών αντλιοστασίων α1 (Καλός Γυαλός), α (Λιμάνι), Β (Ντρίβλια) και β1 (Αγ. Σπυρίδων) για την μεταφορά των λυμάτων στην ΕΕΛ Μαρκοπούλου. Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ήταν τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η εξέλιξη του έργου δεν ήταν ομαλή εξαρχής, ενώ σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στην υποβολή των μελετών εφαρμογής από πλευράς της αναδόχου, και μέχρι την 08.07.2020 δεν είχε εκκινήσει καμία εργασία για την εκτέλεσή του.

Η ανάδοχος, θεωρώντας τον Κύριο του Έργου και την Διευθύνουσα Υπηρεσία ως υπαίτιους των καθυστερήσεων, υπέβαλε αρχικώς το με αριθ. πρωτ. 62000298/8.7.2020 Αίτημα αποζημίωσης θετικών ζημιών της και στη συνέχεια την με αριθ. πρωτ. 62000299/9-7-2020 Αίτηση-Δήλωση Διάλυσης της σύμβασης του έργου, ακολουθούμενη από το με αριθμό πρωτ. 62000339/15-7-2020 Υπόμνημα Αίτησης-Δήλωσης Διάλυσης της σύμβασης του έργου.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία – Τεχνική Υπηρεσία απέρριψε αμφότερες τις άνω αιτήσεις της αναδόχου με τις υπ' αριθ. Δήμου 10172 και 10173/06.08.2020 αποφάσεις της, η δε ανάδοχος άσκησε τις από 30.10.2020 ενστάσεις της κατ' αμφοτέρων των άνω αποφάσεων.

Προ της εκδόσεως αποφάσεως επί των ανωτέρω ενστάσεων της αναδόχου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την υπ' αριθ. πρωτ. 2786/19-2-2021 απόφασή της, κήρυξε την ανάδοχο έκπτωτη λόγω μερικής μόνο συμμόρφωσής της στις εντολές της από 02.02.2021 3ης ειδικής πρόσκλησης που της κοινοποίησε αλλά και λόγω παράβασης από την ανάδοχο της διάταξης του άρθρου 61 παρ. 2γ του ν. 3669/2008, καθόσον υπερέβη με αποκλειστική της υπαιτιότητα την αποκλειστική τμηματική προθεσμία της υποβολής της Μελέτης Εφαρμογής του έργου για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) μηνών.

Η ανάδοχος άσκησε κατά της πρωτ.2786/19-2-2021 απόφασης της ΔΥ , την από 30.03.2021 ένστασή της, επί της οποίας εξεδόθη αρχικώς η με αριθ. 187/27.05.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου που απέρριψε την ένσταση της αναδόχου και οριστικοποίησε την έκπτωσή της.

Εν συνεχεία εξεδόθησαν από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής :

α) η με αριθμό πρωτ. 66756/04.06.2021 απόφαση με την οποία έγινε δεκτή η ανωτέρω ένσταση της αναδόχου κατά της υπ' αριθ. 2786/19.02.2021 απόφασης έκπτωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου,

β) η με αριθμό 83622/09.07.2021 απόφαση με την οποία ακυρώθηκε η ανωτέρω υπ' αριθ. 187/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν ασκηθείσης ενστάσεως της αναδόχου,

γ) η με αριθ. 99772/18.08.2021 απόφαση με την οποία έκανε δεκτή την ασκηθείσα ένσταση της αναδόχου και αναγνώρισε ότι η σύμβαση της εργολαβίας διελύθη με υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου από 09.07.2020 και

δ) η με αριθμό 135598/01.11.2021 απόφαση με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η σχετική ένσταση της αναδόχου και η αξίωσή της για θετικές ζημίες.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου είχε προσφύγει στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών καθ' όλων των ανωτέρω αποφάσεων του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής επί σκοπώ ακυρώσεώς τους και εκκρεμεί μέχρι και σήμερα η εκδίκασή τους.

Μετά την υπ.αριθμ. πρωτ.Δήμου 2786/19-2-2021 Απόφαση κήρυξης της έκπτωσης της αναδόχου, η Υπηρεσία προέβη στην οίκοθεν σύνταξη και κοινοποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 552/12.01.2022 Τελικής Επιμέτρησης σε συνέχεια του υπ' αριθ. πρωτ. 11988/30.06.2021 εγγράφου της προς την ανάδοχο και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 61 παρ. 11 του Ν. 3669/2008.

Όταν απεστάλη το άνω έγγραφο της Τελικής Επιμέτρησης στην ανάδοχο, δεν είχε ακόμη ακυρωθεί η με αριθ. 187/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που είχε οριστικοποιήσει την έκπτωση της αναδόχου (ακυρώθηκε στην συνέχεια με την υπ' αριθ. 83622/09.07.2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατά της οποίας ο Δήμος Μαρκοπούλου έχει προσφύγει νομίμως και η υπόθεση εκκρεμεί δικαστικώς). Και την ανωτέρω με αριθ. πρωτ. Δήμου 552/12.01.2022 Τελική Επιμέτρηση της Υπηρεσίας, επίσης έχει ήδη προσβάλλει η ανάδοχος με την από 27.01.2022 ένστασή της ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και μέχρι σήμερα εκκρεμεί η έκδοση απόφασης.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 62200318/11.04.2022 επιστολή η ανάδοχος διαβίβασε Τελική Επιμέτρηση και το Μητρώο του έργου. Η κατά τα ανωτέρω διαβίβαση της Τελικής Επιμέτρησης από την ανάδοχο εταιρεία έγινε σε συνέχεια και προς συμμόρφωσή της με το υπ' αριθμό πρωτ. 2956/18.02.2022 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την ανάδοχο, δυνάμει του οποίου και μεταξύ άλλων η Διευθύνουσα Υπηρεσία γνώρισε προς την ανάδοχο ότι προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου προαπαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3669/2008 η από μέρους της υποβολή της Τελικής Επιμέτρησης και του Μητρώου του έργου.

Η εξάμηνη προθεσμία για την προσωρινή παραλαβή του έργου, που θέτει το άρθρο 73 του Ν.3669/2008, που διέπει την σύμβαση, άρχεται από την ημερομηνία της Βεβαίωσης Περαιώσης του έργου, και με την προϋπόθεση ότι η ανάδοχος θα υποβάλλει την τελική επιμέτρηση των εργασιών εντός του (2) διμήνου από την ως άνω ημερομηνία περάτωσης των εργασιών. Άλλως η άνω προθεσμία άρχεται από την ημερομηνία της μεταγενέστερης υποβολής της τελικής επιμέτρησης από την ανάδοχο και του Μητρώου του Έργου. Επομένως από την ημερομηνία αυτή εκκινεί η εξάμηνη προθεσμία για την προσωρινή παραλαβή του έργου.

Η Υπηρεσία προέβει και διαβίβασε με το αρ. πρωτ. 9848/10-6-2022 έγγραφό της, διορθωμένη την τελική επιμέτρηση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα επιμετρηθέντα στοιχεία που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 552/12-1-2022 επιμέτρηση της και δεν παραλαμβάνει το Μητρώο του Έργου καθόσον δεν μπορεί να ελεγχθεί και παραληφθεί μέχρι την εκ νέου επανυποβολή του ΠΠΕ, την προσκόμιση της έγγραφης τεκμηρίωσης για την ανάκτηση-διαχείριση -χρήση και κυριότητα των εγγράφων, καθώς και την προσκόμιση των ψηφιακών επεξεργάσιμων αρχείων σε προγράμματα word, excel, autocad, sofistik κ.α., δεδομένου ότι αυτά θα πρέπει είναι αξιοποιήσιμα για την Προσωρινή παραλαβή του έργου και μετέπειτα στην επαναδημοπράτηση του έργου από τον ΚτΕ. Ειδικότερα στο με αρ. πρωτ. 9848/10-6-2022 έγγραφό μας, επισημάναμε ότι όσον αφορά την υποβολή του Μητρώου του Έργου της Τελικής Επιμέτρησης, το οποίο εμπεριέχει τις Μελέτες του έργου, το Πρόγραμμα Ποιότητας έργου, το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας, δεν έχουν δοθεί σε επεξεργάσιμη μορφή και όλα τα συνημμένα είναι αρχεία σε μη επεξεργάσιμη μορφή (pdf). Πολλάκις είχαμε επισημάνει προς την ανάδοχο, ότι στις συμβατικές υποχρεώσεις περιλαμβάνεται και η υποβολή των μελετών και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή, όπως ρητά αναφέρεται στην παρ. 5.1.3. σημείο (4) της Σ.Υ. και στην παρ. 2.1. του Κανονισμού Μελετών Έργου. Επιπροσθέτως όπως ρητά αναφέρεται στην παρ. 5.4. σημείο (1) (2) και (3) της Σ.Υ., δεν προσκομίστηκε η έγγραφη τεκμηρίωση της αναδόχου για την ανάκτηση-διαχείριση -χρήση και κυριότητα των εγγράφων από τον ΚτΕ, που μέχρι τότε δεν είχαν παραδώσει στην Υπηρεσία. Το δε Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου που έχει προσκομιστεί είναι μη εγκεκριμένο. Με το υπ.αριθμ. πρωτ. 5479/30-5-2019 έγγραφο της ΔΤΥ είχε εγκριθεί το Π.Π.Ε.-ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου κι όπως αυτό είχε συνταχθεί από την εταιρεία KX Consulting Engineers, Συμβουλευτική Τεχνική Εταιρεία και έκτοτε δεν προσκομίστηκε καμία αναθεώρηση προς έγκριση στην Υπηρεσία μας. Περαιτέρω δε, αναφέραμε ότι στο Τμήμα ΙΙΙ-Παράρτημα του Π.Π.Ε. δεν έχουν ενσωματωθεί οι αναθεωρήσεις του Οργανογράμματος του έργου που αυτό έχει υποστεί και οι αντίστοιχες εγκρίσεις της Δ.Τ.Υ., καθώς επίσης τα έντυπα ΠΠΕ _check list που είχαν

επισυναφθεί ήταν όλα ασυμπλήρωτα (CTG 003, Κατάλογος Μηχανολογικού Εξοπλισμού, D.963.06 Δελτίο Παραγγελίας Σκυροδέματος, D.963.07 Δελτίο Παραλαβής Εργοστασιακού Σκυροδέματος, CT 0.10 Κατάλογος Παρακολούθησης Μελετών, CT 0.11 Κατάλογος Παρακολούθησης Σχεδίων Μελετών, WGD021 Φύλλο ελέγχου επεξεργασίας εκσκαφών κλπ).

Η ανάδοχος με την υπ.αριθμ. 62200446/24-6-2022 επιστολή της προσκόμισε ψηφιακά αρχεία, που της είχαν ζητηθεί με το ανωτέρω με αρ. πρωτ. 9848/10-6-2022 έγγραφό της Υπηρεσίας, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και μέσω συνδέσμου we transfer link: <https://we.tl/t-GgYnbj8872>, τις μελέτες εγκεκριμένες κα μη, σε επεξεργάσιμη μορφή .doc και .dwg

Με το με αρ. πρωτ. 12014/15-7-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας, κι αφού είχε ελέγξει τα προσκομισθέντα επεξεργάσιμα αρχεία, που προσκομίστηκαν με την αρ. πρωτ.62200446/24-6-2022 επιστολή της αναδόχου μέσω συνδέσμου we transfer, διαπιστώθηκε και ζητήθηκε για την πληρότητα του Μητρώου του έργου ότι θα πρέπει να προσκομιστούν συμπληρωμένα και τα ακόλουθα: CTG 003, Κατάλογο Μηχανολογικού Εξοπλισμού, D.963.06 Δελτίο Παραγγελίας Σκυροδέματος , D.963.07 Δελτίο Παραλαβής Εργοστασιακού Σκυροδέματος, CT 0.10 Κατάλογος Παρακολούθησης Μελετών, CT 0.11 Κατάλογος Παρακολούθησης Σχεδίων Μελετών, WGD021 Φύλλο ελέγχου επεξεργασίας εκσκαφών κλπ, και εμείναμε στην προσκόμιση των εντύπων αυτών για το λόγο ότι ουδέποτε αυτά συμπληρώθηκαν, γιατί ουδέποτε προσκομίστηκε στο έργο κανένα μηχάνημα έργου και δεν εκτελέστηκε καμία εργασία. Περαιτέρω ζητήσαμε να μας υποβληθούν σε μορφή dwg τα οκτώ σχέδια με τίτλο "FD" Διάγραμμα P&I, των οκτώ Α/Σ Α1, Α2,Α3,Α4,Β, α,α1 και β1, που εμφανίζονται στον πίνακα περιεχομένων, καθώς και τα ψηφιακά επεξεργάσιμα αρχεία σε προγράμματα sofistic που αφορούν τους στατικούς υπολογισμούς όλων των αντλιοστασίων, ενώ για μια μια εισέτι φορά τονίστηκε ότι η Υπηρεσία και ο Κύριος του έργου δεν αποδέχονται οιαδήποτε υπαιτιότητά τους για την αιτηθείσα από μέρους της εταιρείας διάλυση της σύμβασης ούτε και την υποχρέωση καταβολής οιασδήποτε αποζημίωσης για την εν λόγω διάλυση. Αντιθέτως, έχει ασκηθεί από τον Δήμο Μαρκοπούλου η υπ' αριθ. ΠΡ760/2021 προσφυγή του ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για την ακύρωση της υπ' αριθ. 99772/18-08-2021 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εδέχθη την αιτηθείσα από μέρους της αναδόχου διάλυσης της σύμβασης, η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί.

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 12014/15-7-2022 εγγράφου της Υπηρεσίας, η ανάδοχος προσκόμισε με την αρ.πρωτ. 62200648/20-10-2022 επιστολή της, τα ζητηθέντα σε DVD & USB τα διαθέσιμα ψηφιακά αρχεία sofistic μορφή αρχείων .dat -στατικοί υπολογισμοί- και visio μορφή αρχείων .vsd - Διάγραμμα P&I.

Σημαντικό και κομβικό σημείο στην εξέλιξη του ιστορικού του έργου, αλλά και δικαίωση των ενεργειών της Υπηρεσίας μας, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, είναι η έκδοση της με αρ. Α1669/29-4-2022 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία απέρριψε την υπ.αριθμ. κατάθεση ΠΡ244/21-5-2022 προσφυγή της Αναδόχου και επικύρωσε την υπ.αριθμ. 14415/10-9-2019 απόφαση επιβολής ποινικών ρητρών της Δ/σας Υπηρεσίας λόγω υπέρβασης της αποκλειστικής προθεσμίας για την υποβολή της Μελέτης Εφαρμογής του έργου κι η οποία συζητήθηκε πρώτη από όλες τις εκκρεμείς προσφυγές.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω που ανεφύησαν στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου των Αντλιοστασίων Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη, και αξιολογώντας, κατά την άποψη μας, και την εκδοθείσα με αρ. Α1669/29-4-2022 οριστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία απέρριψε την υπ.αριθμ. κατάθεση ΠΡ244/21-5-2022 προσφυγή της Αναδόχου και επικύρωσε την υπ.αριθμ.14415/10-9-2019 απόφαση επιβολής ποινικών ρητρών της Δ/σας Υπηρεσίας λόγω υπέρβασης της αποκλειστικής προθεσμίας για την υποβολή της Μελέτης Εφαρμογής του έργου, που είναι και ένας από τους λόγους που αναφέρονται και στην υπ' αριθ. πρωτ. 2786/19-2-2021 απόφαση Έκπτωσης της αναδόχου από την Υπηρεσία, η εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ υποβάλλει την με αρ.πρωτ. Δήμου 15376/19-9-2022 Πρόταση συμβιβαστικής επίλυσης.

Επί της προτάσεως αυτής και κατόπιν της από 11-10-2022 σχετικής γνωμοδότησης της πληρεξουσίας δικηγόρου του Δήμου κας Φωτεινής Μαμαλούγκα, αρίστης συνεργάτιδος του Δήμου αλλά και της Υπηρεσίας μας ιδιαίτερα σε όλο αυτό το διάστημα, λήφθηκε η υπ.αριθμ. 309/2022 (ΑΔΑ:ΩΝΖ0ΩΛΝ-ΤΝΜ) απόφαση της Οικονομικής σας Επιτροπής, καθώς και η υπ.αριθμ. 166/21-10-2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΛΗΥΩΛΝ-3Ο1), όπου κρίθηκε αποδεκτή η υποβληθείσα πρόταση συμβιβασμού, δυνάμει της υπ αρ. πρωτ.Δήμου 15376/19-9-2022 επιστολής της κι όπως συνοπτικά αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος.

Με το υπ.αρ. πρωτ. Δήμου οικ21359/16-12-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, σας διαβιβάστηκε η με αρ. πρωτ. 552/12.01.2022 επιμέτρηση, που αποτελεί και την Τελική Επιμέτρηση του έργου, κι όπου βεβαιώνεται ότι κατόπιν του ελέγχου των προσκομισθέντων στοιχείων – αρχείων που έχουν προσκομιστεί από την ανάδοχο με τις ανωτέρω (7), (9) και (13) σχετικές επιστολές της, ολοκληρώνεται ο έλεγχος πληρότητας του Μητρώου του έργου.

Με την υπ.αριθμ. 6/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συγκροτήθηκε η Επιτροπή προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη», λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3,5, 6 και 7 του άρθρου 73 καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν 3669/2008.

Η Επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν 3669/2008, ολοκλήρωσε το έργο της, ο ανάδοχος συνυπογράφει χωρίς να θέσει κάποια επιφύλαξη και επιβεβαιώνεται η καλή εκτέλεση του έργου κι ως αναλυτικά περιγράφεται στο από 7-11-2023 Πρακτικό της.

Η Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη την αποδοχή από πλευράς της αναδόχου, κι όπως αναφέρεται στην με αρ. πρωτ. Δήμου 15376/19-09-2022 επιστολή πρότασης συμβιβαστικής επίλυσης, ότι το σύνολο των στοιχείων και μελετών που ενεκρίθησαν από την ΔΤΕ του Δήμου Μαρκοπούλου θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Δήμο Μαρκοπούλου προς το σκοπό επαναδημοπράτησης του έργου καθώς και οι λοιπές μη εγκεκριμένες μελέτες που ετέθησαν υπόψη της ΔΤΕ του Δήμου Μαρκοπούλου.

Ακόμη η Επιτροπή αναφέρει στο Πρακτικό της, ότι θα καταβληθεί στον ανάδοχο ποσό 60.281,25€ χωρίς ΦΠΑ, που προκύπτει: 68.837,11€ που έχει αναγνωρίσει ο Δήμος στα πλαίσια της υπ' αριθμ. πρωτ. Δήμου 552/12-1-2022 συνταχθείσης από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τελική Επιμέτρηση του έργου αφαιρουμένων των ποσών των ποινικών ρητρών 12.178,80€ και 849,85€ και προστιθέμενων των κρατήσεων ποσοστού εργασιών 5% (4.472,79€) που παρακρατήθηκαν κατά την πρώτη πιστοποίηση (ήτοι, $68.837,11 - 12.178,80 - 849,85 + 4.472,79 = 60.281,25\text{€}$).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη»...».

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: INTRAKAT

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που εκτελέστηκαν από την ανάδοχο εταιρεία «INTRAKAT» για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ».

Οι παρακάτω υπογράφωντες:

1. Καραγεώργος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος,
2. Λεωνιδοπούλου Δήμητρα, μέλος,
3. Χανούτσος Μιχάλης, μέλος,

αποτελούντες την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου , που ορίστηκε με την με αριθμό **6/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για την ολοκλήρωση του ως άνω έργου, αφού μεταβήκαμε σήμερα 31/01/2023, ημέρα Τρίτη, στον τόπο εκτέλεσης του έργου, παρουσία των επιβλεπόντων αυτού Σκοπελίτη Κατερίνας και Τζίμα Κυβέλης και του νομίμου εκπρόσωπου της αναδόχου εταιρείας, Θεοδώρου Γαιτάνου , και κατόπιν της υπ. αριθμ. 309/2022 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής και της υπ. αριθμ. 166/21-10-2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΛΗΥΩΛΝ-3Ο1) προβαίνουμε στην **προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών** που αφορούν στο παραπάνω έργο που περαιώθηκε στις 18.08.2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 73 του Ν. 3669/2008.

Η Επιτροπή Παραλαβής έλαβε υπόψη:

1

1. Τη νομοθεσία δημοσίων έργων
2. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και από το Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 275/1. Πιο συγκεκριμένα: Με την υπ. αριθμ. 5501/2015 (ορθή επανάληψη) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής το έργο εντάχθηκε ως Υποέργο 2 της Πράξης με MIS 5000083 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» Την υπ. αριθμ. Δ17α/182/2/ΦΝ440/12-08-2009 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου με βάση το άρθρο 8 του Ν.3669/2008 «Σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή».
3. Την υπ. αριθμ. 348/13-11-2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με το «Σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή».
4. Την υπ. αριθμ. 5690/2015 απόφαση της ΕΥΔΕΠ της Περιφέρειας Αττικής, προέγκρισης δημοπράτησης του έργου.
5. Την υπ. αριθμ. 298/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου, έγκρισης των όρων της διακήρυξης.
6. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 18969/13-11-2015 (15PROC003331053 2015-11-18) Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας (Τύπου Α) επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου.
7. Την υπ. αριθμ. 111/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου, έγκρισης αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την 29^η-12-2015.
8. Την υπ' αρ. 154/2018 απόφαση του Δήμου Μαρκοπούλου με την οποία ανατέθηκε η κατασκευή του έργου «Αντλιοστάσια ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» στην εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «EUROKAT» κι η οποία απορροφήθηκε από τη μητρική εταιρία με το δ.τ. «INTRAKAT» βάσει του με αρ. πρωτ. 1113009/20-12-2017 εγγράφου καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της απόφασης έγκρισης συγχώνευσης των προαναφερθέντων ανωνύμων εταιριών με (ΑΔΑ: 6Ξ5Σ465Χ18-ΞΒ9) κι όπως αυτή η απόφαση ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της με τη με αριθμ πρωτ.39963/14468/29-06-2018 απόφαση ΑΔΑ.



9. Την υπ' αριθ. 18SYMV003429398 2018-07-16 Σύμβαση Κατασκευής Έργου προϋπολογισμού μελέτης 4.800.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
10. Την υπ' αριθ. LD1818000009/29-06-2018 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης από την ΑΤΤΙΚΑ BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, κατά το άρθρο 17 της οικείας Διακήρυξης, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ποσού ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (240.000,00€).
11. Το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει την μελέτη και την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού (Π/Μ) και των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) έργων των αντλιοστασίων μεταφοράς ακαθάρτων του Πόρτο Ράφτη, προς την ΕΕΛ του Δήμου Μαρκοπούλου. Οι αγωγοί προσαγωγής και οι κεντρικοί καταθλιπτικοί αγωγοί των αντλιοστασίων αυτών περιλαμβάνονται σε ανεξάρτητο έργο. Ειδικότερα περιλαμβάνει:
- i. την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής και των κάθε είδους συμπληρωματικών μελετών και ερευνών,
 - ii. την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,
 - iii. την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
 - iv. τις δοκιμές ολοκλήρωσης.
12. Τα συμβατικά τεύχη του έργου :
- I. Το συμφωνητικό
 - II. Η Διακήρυξη
 - III. Η Οικονομική Προσφορά (Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Προσφοράς).
 - IV. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) η οποία αποτελείται από Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) / (Κεφ. Α και Β).
 - V. Η Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές.
 - VI. Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου.
 - VII. Ο Κανονισμός Μελετών του Έργου.
 - VIII. Οι Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών).
 - IX. Το Τιμολόγιο Μελέτης - Προϋπολογισμός Μελέτης.
 - X. Η μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου όπως αυτή τελικά εγκριθεί από την Υπηρεσία.
 - XI. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.

13. Το ιστορικό του έργου :

- i. Την υπ' αριθμ. 13785/16.10.2018 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου με την οποία εγκρίθηκε το από 31.07.2018 αρχικώς υποβληθέν χρονοδιάγραμμα του ως άνω έργου, ως επανυποβλήθηκε μετά από επισημάνσεις της Υπηρεσίας στις 04.10.2018, καθώς και τα μετέπειτα αναθεωρημένα χρονοδιαγράμματα (υπ' αριθ. πρωτ. 61800568/10.12.2018, 61900281/19.06.2019 και 61900539/07.11.2019) της αναδόχου στα πλαίσια αντιμετώπισης των προσκομμάτων που είχαν ανακύψει.
- ii. Την με αρ. πρωτ. 15818/7.11.2018 Εντολή της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο για την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής των αντλιοστασίων Α1, Α4, α1, α και β1.
- iii. Την με αρ. πρωτ. 17171/30.11.2018 Εντολή της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο για την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής των αντλιοστασίων Α2, Α3 και Β.
- iv. Το ιστορικό εγκρίσεων μελετών :
 1. Με το με αρ. πρωτ. 4176/13-3-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας εγκρίθηκαν, α) οι αναθεωρημένες γενικές διατάξεις αντλιοστασίων & οικίσκων για τα αντλιοστάσια Α1, και Β και β) το συμπληρωματικό πρόγραμμα των γεωτεχνικών ερευνών του αντλιοστασίου Β.
 2. Με το με αρ. πρωτ. 4777/26-3-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας εγκρίθηκε το πρόγραμμα Γεωτεχνικών Ερευνών για τους οικίσκους των αντλιοστασίων Α2 & Α3.
 3. Με το με αρ. πρωτ. 1376/1-4-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας εγκρίθηκαν, α) οι αναθεωρημένες Γενικές Διατάξεις και τα Δίκτυα Διασύνδεσης των αντλιοστασίων α, α1 & β1 (2^η αναθεώρηση της 1^{ης} τμηματικής υποβολής), β) υπό προϋποθέσεις, τα Αρχιτεκτονικά σχέδια των οικίσκων α, α1 & β1 (3^η τμηματική υποβολή) και γ) η Στατική Μελέτη των οικίσκων των αντλιοστασίων α και α1 (4^η τμηματική υποβολή).
 4. Με το με αρ. πρωτ. 3611/10-5-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας εγκρίθηκαν οι αναθεωρημένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των αντλιοστασίων α, α1 & β1 & των οικίσκων τους (1^η αναθεώρηση της 2^{ης} τμηματικής υποβολής).
 5. Με το με αρ. πρωτ. 7618/10-5-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας εγκρίθηκαν, α) οι Γεωτεχνικές μελέτες των αντλιοστασίων α, α1 & β1 (5^η τμηματική υποβολή, συμπληρωματικά στοιχεία 5^{ης} τμηματικής υποβολής και 12^η τμηματική υποβολή), β) η Στατική μελέτη του οικίσκου του αντλιοστασίου β1 (4^η τμηματική υποβολή), γ) η Στατική μελέτη των υπόγειων θαλάμων των αντλιοστασίων α, α1 & β1 (3^η τμηματική υποβολή και 2^η αναθεώρηση της 1^{ης} τμηματικής υποβολής) και δ) τα συμπληρωματικά στοιχεία της 4^{ης} τμηματικής υποβολής που αφορούν τα τεύχη στατικών υπολογισμών οικίσκων αντλιοστασίων προκατασκευασμένου τύπου και ελέγχου επάρκειας αντλιοστασίων έναντι άνωσης.
 6. Με το με αρ. πρωτ. 9322/11-6-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας εγκρίθηκαν, α) ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός των προκατασκευασμένου τύπου

αντλιοστασίων α, α1 και β1 (1^η έγκριση) και β) ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός των συμβατικού τύπου αντλιοστασίων Α1, Α2, Α3, Α4 και Β.

7. Με το με αρ. πρωτ. 9924/21-6-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας εγκρίθηκαν α) τα αναθεωρημένα σχέδια Γενικών Διατάξεων και δικτύων διασύνδεσης αντλιοστασίων προκατασκευασμένου τύπου και τα τυπικά σκάμματα αγωγών απόσμησης, εξαερισμού & προστασίας καλωδίων αντλιοστασίων, β) η Στατική μελέτη πλάκας κάλυψης και στατικά σχέδια υπόγειων θαλάμων αντλιοστασίων προκατασκευασμένου τύπου, γ) τα ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια υπόγειων θαλάμων αντλιοστασίων και δ) ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός των αντλιοστασίων α, α1 & β1 (2^η έγκριση).
8. Με το με αρ. πρωτ. 11595/2-8-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας εγκρίθηκαν τα τεύχη της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του αντλιοστασίου & οικίσκου Α2 (2^η αναθεώρηση της 2^{ης} τμηματικής υποβολής).
9. Με το με αρ. πρωτ. 11943/2-8-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας εγκρίθηκαν τα σχέδια των μεταλλικών περσιδωτών καλυμμάτων του συνόλου των αντλιοστασίων του έργου (16^η τμηματική υποβολή).
10. Με το με αρ. πρωτ. 18042/31-10-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας, διαβιβάστηκε η με αρ. πρωτ. 228/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου, με την οποία εγκρίθηκε η τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης - κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή κατασκευής των έργων για τα Αντλιοστάσια - Οικίσκους α, α1 & β1.
11. Με το με αρ. πρωτ. 1625/29-1-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας εγκρίθηκε ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός των ηχομονωμένων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) των αντλιοστασίων Α2, Α3 & Α4.
12. Με το με αρ. πρωτ. 4215/24-3-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας εγκρίθηκε ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός των ανεμιστήρων και των συστημάτων απόσμησης των αντλιοστασίων Α1, Α2, Α3, Α4 & Β.
13. Με το με αρ. πρωτ. 6628/22-5-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας εγκρίθηκαν τα διαγράμματα προσωρινών εκσκαφών του οικίσκου του αντλιοστασίου Α4.
14. Με το με αρ. πρωτ. 7808/4-6-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας εγκρίθηκαν, α) η Στατική μελέτη του αντλιοστασίου Β και η προσωρινή αντιστήριξη αυτού και β) η Γεωτεχνική μελέτη του αντλιοστασίου Β.
15. Με το με αρ. πρωτ. 10116/8-7-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας, διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ. 58/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με την οποία εγκρίθηκαν τα μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων / Είσοδος-έξοδος εργοταξίου για την κατασκευή του Αντλιοστασίου Α4.
16. Με το με αρ. πρωτ. 11138/22-7-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας εγκρίθηκαν, α) η Στατική μελέτη του αντλιοστασίου Α1 και η προσωρινή αντιστήριξή αυτού και β) η Γεωτεχνική μελέτη του αντλιοστασίου Α1.
17. Με το με αρ. πρωτ. 12589/17-8-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας εγκρίθηκαν υπό όρους και προϋποθέσεις, α) το σχέδιο Γενικής διάταξης αντλιοστασίου Β, β) η Αρχιτεκτονική μελέτη αντλιοστασίου Β, γ) η Υδραυλική μελέτη αντλιοστασίου Β και δ) η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αντλιοστασίου Β.

18. Με το με αρ. πρωτ. 12590/17-8-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας εγκρίθηκαν υπό όρους και προϋποθέσεις, α) η Γενική Διάταξη αντλιοστασίου Α1, β) η Αρχιτεκτονική μελέτη αντλιοστασίου Α1, γ) η Υδραυλική μελέτη αντλιοστασίου Α1 και δ) η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αντλιοστασίου Α1.
14. Την υπ' αριθ. 14415/10.09.2019 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου με την οποία ορίσθηκε να επιβληθούν στην ανάδοχο ποινικές ρήτρες ποσού ευρώ 12.178,80 λόγω υπέρβασης της αποκλειστικής προθεσμίας για την υποβολή της Μελέτης Εφαρμογής του έργου με υπαιτιότητα της αναδόχου.
15. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 2131.2-1/699/4-6-2019 έγγραφο της διοικητού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας, περί απαγόρευσης οποιασδήποτε εκτέλεσης εργασίας εντός της θερινής περιόδου και ειδικότερα από 1/6/2019 έως και 10-9-2019 στην χερσαία ζώνης λιμένος Πόρτο Ράφτη , μετά τη σύναψη της σύμβασης, και που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου Μαρκοπούλου
16. Την υπ' αριθ. 62000299/9.7.2020 αίτηση διάλυσης της αναδόχου, ακολουθούμενη από το με αριθμό πρωτ. 62000339/15-7-2020 Υπόμνημα Αίτησης-Δήλωσης Διάλυσης της σύμβασης του έργου.
17. Την υπ' αρ. πρωτ. 10173/06.08.2020 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας δυνάμει της οποίας απορρίφθηκαν αμφότερες οι άνω αιτήσεις του αναδόχου περί διάλυσης της εργολαβίας.
18. Την υπ' αριθμ. 99772/18.08.2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής επί της από 27.10.2020 ενστάσεως του αναδόχου περί αποδοχής της από 9-7-2020 αιτήσεώς του για τη διάλυση της εργολαβίας.
19. Την υπ' αριθμ.πρωτ. Δήμου 552/12-1-2022 Τελική Επιμέτρηση,όπως συντάχθει από την Υπηρεσία .
20. Την υπ' αριθ. πρωτ. 62200318/11-04-2022 επιστολή της αναδόχου περί διαβίβασης Τελικής Επιμέτρησης & Μητρώο έργου.
21. Την υπ' αρ. Α1669/29-4-2022 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία απέρριψε την προσφυγή της αναδόχου και επικύρωσε την υπ'αρ.πρωτ. 14415/10-9-19 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών επιβολής ποινικών ρητρών.

22. Την υπ' αριθμ. 62200446/24-6-2022 επιστολή της αναδόχου περί Προσκόμισης ψηφιακών αρχείων για το Μητρώο του Έργου .
23. Το με αρ. πρωτ. 12014/15-7-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας σχετικά με την προσκόμιση ψηφιακών αρχείων.
24. Την υπ' αριθμ. πρωτ.15376/19-9-2022 αίτηση της αναδόχου INTPAKAT για πρόταση συμβιβαστικής επίλυσης.
25. Την με αρ. πρωτ. 622000648/20-10-2022 Προσκόμιση ψηφιακών αρχείων Μητρώου Έργου και σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 62200446/24-6-2022 επιστολής του.
26. Την υπ. αριθμ. 309/2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής περί αποδοχής της υποβληθείσης από την ανάδοχο εταιρεία «INTPAKAT» πρότασης συμβιβασμού, δυνάμει του υπ'αρ.πρωτ.Δήμου 15376/19-09-2022 εγγράφου της.
27. Την υπ. αριθμ.166/21-10-2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΛΗΥΩΛΝ-3Ο1) περί αποδοχής της υποβληθείσης από την ανάδοχο εταιρεία «INTPAKAT» πρότασης συμβιβασμού, δυνάμει του υπ'αρ.πρωτ.Δήμου 15376/19-09-2022 εγγράφου της.
28. Την υπ' αρ. Απόφαση 6/2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας περι συγκρότησης επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για την ολοκλήρωση του ως άνω έργου.
29. Το εργολαβικό συμφωνητικό για ποσό 4.800.00,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, από τα οποία 4.259.800,00€ για εργασίες συμπεριλαμβανομένου ΓΕ&ΟΕ, 383.382,00€ για απρόβλεπτες δαπάνες και 156.818,00€ για αναθεώρηση.
30. Την 1^η Πιστοποίηση του έργου στις 13/6/2019, ποσού 84.983,01 € χωρίς ΦΠΑ
31. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Η συμβατική προθεσμία του έργου που ήταν τριάντα (30) μήνες έληγε στις 16-01-2021.
Με την υπ' αριθμ. 165/07-01-21 απόφαση (1/2021) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τριάντα επτά (37) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 21/02/2021.

32. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

Δεν έχει συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συνεπώς δεν υπάρχει μεταβολή δαπανών και ο προϋπολογισμός του έργου είναι σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη δαπάνη.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Υπόψη της Επιτροπής τέθηκαν όλα τα στοιχεία της εργολαβίας καθώς και η υπ' αρ. πρωτ. Δήμου 552/12-1-2022 Τελική Επιμέτρηση, υπογεγραμμένη από την Αν. Προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου. Η Επιτροπή αφού έλεγξε τις ποσότητες των εκτελεσθεισών εργασιών στην περιοχή του οικίσκου του Α/Σ α, διαπίστωσε ότι αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ως εκ τούτου τις παραλαμβάνει στο σύνολό τους, ποσοτικά όπως αναγράφονται παρακάτω:

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ**Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ**

Αφορά τις αμοιβές μελετών για τις πρόσθετες Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες που εκπονήθηκαν, υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν στο έργο, στα πλαίσια ενοποίησης των υπόγειων θαλάμων και οικίσκων των αντλιοστασίων «Α1» και «Β». Στη συνέχεια ακολουθούν τα σχετικά πινάκια αμοιβής (υπ. αριθμ. 61900381/30-07-2019 επιστολή αναδόχου).

ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α/Σ Α1			
Πινάκιο	Τίτλος μελέτης	Αμοιβή	
		Συνολική	Πρόσθετη Σταδίου
A1	Υδραυλική Μελέτη	23.760,28 €	7.153,62 €
A2	Η/Μ Μελέτη	4.325,89 €	1.201,64 €
A3	Στατική Μελέτη	7.696,07 €	3.592,60 €

A4	Γεωτεχνική Μελέτη	1.654,81 €	-61,08 €
Γενικό σύνολο Α/Σ Α1		37.437,05 €	11.886,78 €
ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α/Σ Β			
Πινάκιο	Τίτλος μελέτης	Αμοιβή	
		Συνολική	Πρόσθετη Σταδίου
A1	Υδραυλική Μελέτη Β	23.327,88 €	6.970,42 €
A2	Η/Μ Μελέτη Β	4.293,14 €	1.201,30 €
A3	Στατική Μελέτη Β	7.805,67 €	3.638,14 €
A4.1&2	Γεωτεχνική Μελέτη Β	1.589,79 €	-87,08 €
Γενικό σύνολο Α/Σ Β		37.016,48 €	11.722,78 €
ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α/Σ Β			
A1	Εργασίες Υπαίθρου (Γεωτρήσεις)		8.305,00 €
A2	Εργαστηριακές Δοκιμές		3.364,10 €
A3	Αξιολόγηση		1.750,37 €
Γενικό σύνολο			13.419,47 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΙΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ			37.029,03 €

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Β.1. Αποζημίωση εκτελεσμένων μη πιστοποιημένων εργασιών

Αφορά τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί έως και 07/08/2019 στην αρχική θέση κατασκευής του κτιριακού έργου εξυπηρέτησης του αντλιοστασίου «α», η οποία στη συνέχεια άλλαξε κατόπιν υπόδειξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων του ΚΤΕ.

Ο προϋπολογισμός του εν λόγω αντλιοστασίου α προ ΓΕ&ΟΕ ανέρχεται σε: 104.000€ (έργα Π/Μ) + 75.000€ (έργα Η/Μ)= 179.000€ το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού των αντλιοστασίων προ ΓΕ&ΟΕ (3.610.000€). Ως προς το αντλιοστάσιο α, η ανάδοχος εταιρεία έχει εκτελέσει το 100% των εκσκαφών – εργασιών αντιστήριξης, ως προς το κτιριακό έργο εξυπηρέτησης αντλιοστασίου, το οποίο αντιστοιχεί στο 5% του προϋπολογισμού της κατασκευής αυτού. Πέραν της εκτέλεσης των ως άνω εργασιών εκσκαφής – αντιστήριξης του κτιριακού έργου εξυπηρέτησης του αντλιοστασίου α, ο ανάδοχος προέβη και σε εν μέρει εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών του φέροντος οργανισμού, ως προς το κτιριακό έργο εξυπηρέτησης του αντλιοστασίου, οι οποίες όμως επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί δεν λαμβάνονται υπόψη. Στη συνέχεια ακολουθεί ο τρόπος υπολογισμού:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Σ α	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΉΝ ΤΊΜΗΜΑ	ΔΑΠΑΝΗ
Κτιριακό έργο εξυπηρέτησης αντλιοστασίου α (χωματουργικές εργασίες, μπετόν καθαριότητας)	5%	179.000,00 €	8.950,00 €
	ΓΕ&ΟΕ	18%	1.611,00 €
ΣΥΝΟΛΟ εκτελεσμένων εργασιών του Κτιριακού Έργου του αντλιοστασίου α			10.561,00 €

Β.2 Αποζημίωση εκπόνησης των μελετών εφαρμογής

Αφορά τις μελέτες εφαρμογής που έχουν εκπονηθεί στο σύνολο τους, με βάση την ανάλυση του προϋπολογισμού της σύμβασης και δη του άρθρου 15.4 της Σ.Υ., σύμφωνα με το οποίο η αμοιβή των μελετών ανέρχεται στο 3% επί της σύμβασης, όπως αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:

Α.Τ.	Αντλιοστάσιο	Μον. Μετρ.	Τ.Μ. (ευρώ)	Συνολική Πιστοποίηση Μελετών Εφαρμογής	
				Ποσοστό % Τ.Μ.	Ποσό (Ευρώ)
1	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α1-ΠΡΑΣΙΑ	Κ.Α.	353.000,00 €	3%	10.590,00€

2	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α2 - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ	Κ.Α.	445.000,00 €	80%*3%	10.680,00€
3	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α3 - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	Κ.Α.	961.000,00 €	80%*3%	23.064,00€
4	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α4 - ΔΗΜΗΤΣΙΡΙ	Κ.Α.	1.008.000,00€	80%*3%	24.192,00€
5	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ α1 - ΚΑΛΟΣ ΓΙΑΛΟΣ	Κ.Α.	169.000,00€	3%	5.070,00€
6	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ α - ΛΙΜΑΝΙ	Κ.Α.	179.000,00€	3%	5.370,00€
7	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β - ΝΤΡΙΒΛΙΑ	Κ.Α.	323.000,00€	3%	9.690,00€
8	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ β1 - ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Κ.Α.	172.000,00€	3%	5.160,00€
Σύνολα			3.610.000,00€		93.816,00€
			ΓΕ&ΟΕ		16.886,88€
			ΣΥΝΟΛΟ		110.702,88€

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Αποζημίωση εκτελεσμένων μη πιστοποιημένων εργασιών	10.561,00 €
2	Αποζημίωση εκπόνησης των μελετών εφαρμογής	110.702,88€
ΣΥΝΟΛΟ:		121.263,88 €

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ Α : ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΠΙΝΑΚΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ)			
A.1	Αντλιοστάσιο Α1	11.886,78	
	Αντλιοστάσιο Β	11.722,78	
	Γεωτεχνική έρευνα αντλιοστασίου Β	13.419,47	
ΣΥΝΟΛΟ Α			37.029,03 €
ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ Β : ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με ΓΕ+ΟΕ			
B.1	1. Αποζημίωση εκτελεσμένων μη πιστοποιημένων εργασιών αντλιοστασίου α – θέση λιμάνι	10.561,00 €	
B.2	2. Αποζημίωση εκπόνησης των μελετών εφαρμογής	110.702,88€	
ΣΥΝΟΛΟ Β			121.263,88 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:			158.292,91 €

Από το γενικό σύνολο της οικονομικής αποτίμησης των ανωτέρω περιγραφόμενων εκτελεσμένων εργασιών ύψους **158.292,91 €**, έχει ήδη καταβληθεί στην ανάδοχο σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 9578/14-6-2019 1^η πιστοποίηση του έργου, το ποσό των **84.983,01€**, και έχουν γίνει οι αντίστοιχες κρατήσεις 5% που αντιστοιχούν σε ποσό **4.472,79€**.

Για τον υπολογισμό του εναπομένοντος ποσού προς καταβολή θα πρέπει να αφαιρεθούν τα ποσά των ποινικών ρητρών ήτοι **12.178,80** και **849,85** ευρώ που επεβλήθησαν στην ανάδοχο δυνάμει των υπ' αριθ. 14415/10.09.2019 και 9847/10.06.2022 αποφάσεων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου, όπως η πρώτη τούτων επικυρώθηκε διά της υπ' αριθ. Α1669/29.04.2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών).

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ			
Α/Α	Περιγραφή εργασιών	Παραπομπή	Ποσό (€)
1	ΓΙΣΤΟΡΟΙΗΘΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΠΙΝΑΚΑΣ 1	21.241,00
2	ΓΙΣΤΟΡΟΙΗΘΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΤΙΡ ΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 'α'	ΠΙΝΑΚΑΣ 2	10.661,00
3	ΑΜΟΙΒΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Β	ΠΙΝΑΚΑΣ 3	13.419,47
4	ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α1	ΠΙΝΑΚΑΣ 6	11.886,78
5	ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β	ΠΙΝΑΚΑΣ 6	11.722,78
ΣΥΝΟΛΟ			68.937,11

Συνεπώς εκκρεμεί η καταβολή προς την ανάδοχο του ποσού των

158.292,91- 84.983,01 -12.178,80 - 849,85 = **60.281,25€** χωρίς ΦΠΑ.

Το ποσό που θα καταβληθεί στον ανάδοχο 60.281,25€ χωρίς ΦΠΑ προκύπτει σύμφωνα με τα κατωτέρω: 68.837,11€ που έχει αναγνωρίσει ο Δήμος στα πλαίσια της υπ' αριθμ. πρωτ. Δήμου 552/12-1-2022 συνταχθείσης από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Τελική Επιμέτρηση του έργου αφαιρουμένων των ποσών των ποινικών ρητρών 12.178,80€ και 849,85€ και προστιθέμενων των κρατήσεων ποσοστού εργασιών 5% (4.472,79€) που παρακρατήθηκαν κατά την πρώτη πιστοποίηση (ήτοι, 68.837,11 - 12.178,80 - 849,85 + 4.472,79 = 60.281,25€).

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το ΠΠΕ του έργου και το μητρώο αυτού, και μετά από μακροσκοπική εξέταση των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί στον οικίσκο του αντλιοστασίου α (χωματουργικές εργασίες, μπετόν καθαριότητας), διαπιστώνει την καλή κατάσταση από άποψη ποιότητας και παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΠΠΕ)

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τους καταλόγους και τα στοιχεία/ καταγραφές ελέγχου του Προγράμματος Ποιότητας Έργου, κρίνει ότι τα εν λόγω στοιχεία/ καταγραφές είναι επαρκή και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών του έργου.

ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Υπόψη της Επιτροπής τέθηκε το Μητρώο του έργου, το οποίο περιέχει το ΠΠΕ, φωτογραφίες κλπ.

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ & ΦΑΥ)

Ελέγχθηκε ο φάκελος του έργου και υπάρχει ΣΑΥ και ΦΑΥ, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Η Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη την αποδοχή από πλευράς της αναδόχου, κι όπως αναφέρεται στην με αρ. πρωτ. Δήμου 15376/19-09-2022 επιστολή πρότασης συμβιβαστικής επίλυσης, ότι το σύνολο των στοιχείων και μελετών που ενεκρίθησαν από την ΔΤΕ του Δήμου Μαркоπούλου θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Δήμο Μαркоπούλου προς το σκοπό επαναδημοπράτησης του έργου καθώς και οι λοιπές μη εγκεκριμένες μελέτες που ετέθησαν υπόψη της ΔΤΕ του Δήμου Μαркоπούλου ,όπως ζητήθηκε με δική της ευθύνη

Κατόπιν των ανωτέρω επιβεβαιώνει την καλή εκτέλεση του μέρους του έργου που έχει ήδη σήμερα εκτελεσθεί και παραλαμβάνει αυτό ποσοτικά και ποιοτικά.

Ο Ανάδοχος, αφού κλήθηκε αρμόδια, παρέστη στην παραλαβή και δεν διατύπωσε καμία πρόσθετη επιφύλαξη.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή επιβεβαιώνει την καλή εκτέλεση του έργου κατά τα άνω και προτείνει, το έργο να παραληφθεί προσωρινά και οριστικά, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα, υπογράφηκε όπως παρακάτω και ένα (1) από τα οποία παραδόθηκε στην Ανάδοχο.

Μαρκόπουλο 7-11-2023

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ


ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ


ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΝΟΥΤΣΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ


INTRAKAT

INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &Τ. INTRAKAT
19 κλμ Ποινίας-Μαρκπούλου 19002 Ποινία Αττικής
Τηλ.: 210 6674700 Fax: 210 6646353-4
ΑΦΗ: 094207780 ΓΕΜΗ: 408501000 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Συλλελόγλου Ανδρέας, δηλώνει παρών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06 και Ν.3852/2010, την υπ' αριθ. 15PROC003331053 2015-11-18 Διακήρυξη, την υπ' αριθ. 18SYMV003429398 2018-07-16 Σύμβαση Έργου, την υπ' αριθ. 14415/10-9-2019 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών επιβολής ποινικών ρητρών, την υπ' αριθ. 62000299/9-7-2020 αίτηση διάλυσης της αναδόχου, την υπ' αριθμ. 2786/19-2-2021 Απόφαση της Δ/σας Υπηρεσίας Έκπτωσης της αναδόχου, την υπ.αριθμ. 552/12-1-2022 Τελική Επιμέτρηση κατόπιν της με αρ. πρωτ. 11988/30-6-2021 εγγράφου της, την υπ' αριθ. πρωτ. 62200318/11.04.2022 επιστολή της αναδόχου διαβίβασης Τελικής Επιμέτρησης & Μητρώο έργου, την υπ.αρ. Α1669/29-4-2022 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, την υπ.αριθμ. 62200446/24-6-2022 επιστολή της αναδόχου Προσκόμισης ψηφιακών αρχείων, την υπ.αριθμ.πρωτ.15376/19-9-2022 αίτηση της αναδόχου ΙΝΤΡΑΚΑΤ για πρόταση συμβιβαστικής επίλυσης, την με αρ.πρωτ.16876/11-10-22 γνωμοδότηση της πληρ.δικηγόρου του Δήμου, το με αρ. πρωτ. 12014/15-7-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας σχετικά με την προσκόμιση ψηφιακών αρχείων, την με αρ. πρωτ. 622000648/20-10-2022 Προσκόμιση ψηφιακών αρχείων Μητρώου Έργου και σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 62200446/24-6-2022 επιστολής του, την υπ. αριθμ. 309/2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, την υπ.αριθμ. 166/21-10-2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΛΗΥΩΛΝ-3Ο1), το υπ.αριθμ. πρωτ. Δήμου οικ.21359/16-12-2022 έγγραφο μας, την υπ. αριθμ. 6/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, το υπ'αρ. πρωτ.20608/9-11-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: **«ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ»**, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **233/2023**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΑΜΑΡΑ – ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ