



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 30-5-2024

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11093

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **16^{ης}/28-05-2024** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 161/2024

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΒΟΥΡΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» του Δήμου Μαρκόπουλου.

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **28^η** του μηνός **Μαΐου** έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση «**Διά ζώσης**» το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **10404/24-5-2024** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κιμπεζής Γεώργιος, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(25)** ευρέθησαν παρόντα **(19)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Μπισιώτης Χρήστος, **2)** Δημητρίου Ευάγγελος, **3)** Νάσσου Φωτεινή, **4)** Νικολακόπουλος Αναστάσιος, **5)** Πανουργιάς Νικόλαος, **6)** Δράκος Κωνσταντίνος, **7)** Κορωνιάς Νικόλαος, **8)** Δράκου Δήμητρα, **9)** Φωτεινού Ζαφειρία, **10)** Χρυσάφης Σταύρος, **11)** Δρίτσα Σταυρούλα, **12)** Μπούρα Ελένη, **13)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **14)** Μαυρομμάτη Μαρίκα, **15)** Χασιώτης Σταμάτιος, **16)** Κιμπεζής Γεώργιος, **17)** Στουραϊτης Ιωάννης, **18)** Γιαννάκη Ζωή, **19)** Πίντζος Δημήτριος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Αϊδινιώτης Ιωάννης, **2)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **3)** Βαμποράκη Μελπομένη, **4)** Μαντάλα Μαρία Μαργαρίτα, **5)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **6)** Δρίτσας Χρήστος.

Προ της συζητήσεως του **5ου** θέματος αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κα Μπούρα Ελένη.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **11^ο θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψιν του Δημοτικού Συμβουλίου, τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με το υπ'αρ.πρωτ.οικ.9597/15-5-2024 έγγραφο, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

Θέμα : «Διαβιβαστικό Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΒΟΥΡΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» του Δήμου Μαρκόπουλου».

Σχετ:

1. Την υπ αριθμ. 176/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΩΞΨΞΩΛΝ-ΟΒΑ, περί έγκρισης και ανάδειξης αναδόχου του έργου του θέματος
2. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 16076/10-9-2021 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος.
3. Η από ημερομηνία 9-12-2022 βεβαίωση περαίωσης του έργου
4. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 2805/20-2-2023 Τελική Επιμέτρηση
5. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 6094/27-3-2024 αίτηση του αναδόχου περί οριστικής παραλαβής του έργου
6. Το υπ αριθμ. πρωτ. 6473/8-4-2024 (Α.Π. εισ. 7561/15-4-2024) έγγραφο του Δήμου Κρωπίας για ορισμό προέδρου και του αναπληρωτή του.
7. Το από 2/5/2024 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής

Την 2^α Μαΐου 2024, η επιτροπή παραλαβής του έργου «ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΒΟΥΡΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 146/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας και αποτελείται από τους:

1. Παπαρίζος Δανιήλ, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, ως Πρόεδρος
2. Πετούρη Ελένη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, ως Μέλος
3. Χανούτσος Μιχαήλ, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, ως Μέλος

αφού επισκέφτηκε επιτόπου το έργο, συνεδρίασε και παρέλαβε οριστικά το ανωτέρω συντάσσοντας το συνημμένο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, το οποίο σας διαβιβάζουμε και παρακαλούμε για την έγκριση του.

**Ο Αν Διευθυντής Τ. Υ.
Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ**

Ευάγγελος Καμαργιάννης
Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των υπό της αναδόχου εταιρείας ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Μιχαήλ Φουντούκο, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Δ/νοντα Σύμβουλο, εκτελεσθεισών εργασιών προς κατασκευή του έργου: «**Άμεσα έργα ενίσχυσης ευστάθειας πρανών στην περιοχή Κυβούρι – Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας**», προϋπολογισμού μελέτης 202.999,05 € (με τον ΦΠΑ).

Οι υπογράφωντες:

4. Παπαρίζος Δανιήλ, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, ως Πρόεδρος
5. Πετούρη Ελένη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, ως Μέλος
6. Χανούτσος Μιχαήλ, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, ως Μέλος

δυνάμει της με αριθμ. 146/2024 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, μεταβήκαμε παρουσία του Αναδόχου, σήμερα την 2^η του μηνός **Μαΐου** του έτους **δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα**, ημέρα **Πέμπτη**, προς παραλαβή των εκτελεσθεισών εργασιών για το έργο: «**Άμεσα έργα ενίσχυσης ευστάθειας πρανών στην περιοχή Κυβούρι – Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας**», προϋπολογισμού μελέτης 202.999,05 € (με τον ΦΠΑ), ανάδοχος εταιρεία: ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., οι οποίες καλύπτονται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΣΑΕ 055) βάσει της υπ' αρ. πρωτ. 31331/22-4-2019 (ΑΔΑ: 9ΓΤΑ465ΧΘ7-46Γ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών όπως αυτή έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα κατόπιν της αρ. πρωτ. 31728/23-4-2021 (ΑΔΑ: ΨΠΩ746ΜΤΛ6-Δ10) απόφασης της Υπηρεσιακής Γ.Γ. και της αρ. πρωτ. 100457/22-10-2023 (ΑΔΑ: 96Κ846ΜΤΛ6-Σ7Χ) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού του ΥΠΕΣ και με θέμα: «Χρηματοδότηση του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας του Ν. Αττικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ055)» και έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Μαρκοπούλου με κωδικό Κ.Α. 64.7333.0001. Με την υπ' αριθμ. 176/2021 (ΑΔΑ: ΩΞΨΞΩΛΝ-ΟΒΑ) Απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Μαρκοπούλου, εγκρίθηκε το πρακτικό και το αποτέλεσμα του συνοπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού, και έχοντας υπ' όψη την υπ' αριθμ. 2805/10-02-2023 Απόφαση Έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης,

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετ.	Α.Τ.	Ποσότητες		
				Εγκ/σες με τον 2ο ΑΠΕ	Εκτελεσθ.	Ολογράφως
	Αρχική σύμβαση					
	Εργασίες προϋπολογισμού					
	1. ΟΜΑΔΑ 1^η: ΕΚΣΚΑΦΕΣ					
1	Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών χωρίς τη χρήση εκρηκτικών	μ2	2	1.055,00	1.055,00	μ2: χίλια πενήντα πέντε
2	Προμήθεια δανείων, Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	μ3	3	570,02	570,02	μ3: πεντακόσια εβδομήντα και δύο εκατοστά
3	Κατασκευή επιχωμάτων	μ3	4	570,02	570,02	μ3: πεντακόσια εβδομήντα και δύο εκατοστά
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00m	μ3	5	404,11	404,11	μ3: τετρακόσια τέσσερα και έντεκα εκατοστά
	2. ΟΜΑΔΑ 2^η: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο γαλβανισμένο συρματόπλεγμα	μ2	6	702,00	702,00	μ2: επτακόσια δύο
2	Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα από γαλβανισμένα σύρματα τριπλής πλέξης	μ2	7	140,00	140,00	μ2: εκατόν σαράντα
3	Φράχτες απορρόφησης ενέργειας μέχρι 500kJ ύψους 3m	μ	8	28,80	28,80	μ: είκοσι οκτώ και οκτώ δέκατα
4	Φράχτες απορρόφησης ενέργειας μέχρι 1000kJ ύψους 3m	μ	9	9,35	9,35	μ: εννέα και τριάντα πέντε εκατοστά
5	Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης με ράβδους Φ25 Β500C	μ	10	44,00	44,00	μ: σαράντα τέσσερα
6	Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης με ράβδους Φ28 Β500C	μ	11	396,62	396,62	μ: τριακόσια ενενήντα έξι και εξήντα δύο εκατοστά
7	Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης με ράβδους Φ32 Β500C	μ	12	210,28	210,28	μ: διακόσια δέκα και είκοσι οκτώ εκατοστά
8	Αγκύρια από συρματόσχοινο Φ14.5μμ	μ	13	78,00	78,00	μ: εβδομήντα οκτώ
9	Περιμετρικό συρματόσχοινο πλέγματος επένδυσης Φ14μμ	μ	14	163,50	163,50	μ: εκατόν εξήντα τρία και πέντα δέκατα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Το έργο: «Άμεσα έργα ενίσχυσης ευστάθειας πρανών στην περιοχή Κυβούρι – Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας», προϋπολογισμού 202.999,05 €, ανάδοχος: ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ.

2. Με την υπ' αριθμ. 176/2021 (αρ. πρωτ. 9459/26-05-2021 ΑΔΑ: ΩΞΨΞΩΛΝ-ΟΒΑ) Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Μαρκοπούλου, εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στον Ε.Δ.Ε. Μιχαήλ Φουντούκο και Επιτευχθείσα έκπτωση: 59,25%.
3. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 16076/10-9-2021 (21SYMV009189930 2021-09-10) Σύμβαση κατασκευής του έργου, ποσού 83.352,20 € (με Φ.Π.Α.).
4. Συμβατική προθεσμία περαίωσης: 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
5. Προθεσμία Περαιώσης: 10/03/2022.
6. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 16808/20-09-2021 Απόφαση Ορισμού Επιβλεπόντων.
7. Ο από 1/10/2021 εγκεκριμένος Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας.
8. Το από 1/10/2021 εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας.
9. Την με αριθμ. πρωτ. 254/08-02-2022 Απόφαση έγκρισης της 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης.
10. Την με αριθμ. πρωτ. 12972/01-08-2022 Απόφαση έγκρισης της 2^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης.
11. Την με αριθμ. πρωτ. 18309/03-11-2022 Απόφαση έγκρισης της 3^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης.
12. Την με αριθμ. 170/2022 (αρ. πρωτ. 18312/03-11-2022 ΑΔΑ: 93ΥΑΩΛΝ-Ξ6Χ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ος} Α.Π.Ε.) του έργου συνολικής δαπάνης 83.352,20 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.
13. Την με αριθμ. πρωτ. **20926/09-12-2022 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών**, με την οποία βεβαιώνεται ότι οι εργασίες περαιώθηκαν εμπρόθεσμα την 09/12/2022.
14. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 21069/13-12-2022 υποβολή της Τελικής Επιμέτρησης από τον Ανάδοχο.
15. Την με αριθμ. πρωτ. 21379/19-12-2022 Απόφαση έγκρισης της 4^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης.
16. Την υπ' αριθμ. **2805/10-02-2023 Απόφαση Έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης** των εργασιών του έργου.
17. Την με αριθμ. 57/2023 (αρ. πρωτ. 5219/20-3-2023 ΑΔΑ: ΨΚΓΗΩΛΝ-ΚΝΑ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ος} Α.Π.Ε.) του έργου συνολικής δαπάνης **119.261,14€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ήτοι 119.261,14-83.352,20=**35.908,94€** επιπλέον της αρχικής σύμβασης.
18. Την με αριθμ. **90/2023 (αρ. πρωτ. 7757/28-04-2023 ΑΔΑ: 9Κ7ΧΩΛΝ-ΡΕΖ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Υποκατάστασης Αναδόχου** από την εταιρεία ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης – απορρόφησης.
19. Την υπ' αριθμ. 146/2024 (ΑΔΑ: 9ΡΣΛΩΛΝ-Φ9Γ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου.
20. Το από 5/1/2023 εγκεκριμένο Μητρώο του έργου.
21. Τα συμβατικά τεύχη και άλλα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του έργου είναι η προστασία του οικισμού από καταπτώσεις με τη χρήση φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων και εύκαμπτων μεταλλικών πλεγμάτων.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας καθορίζεται η συνολική προθεσμία περαιώσεως έξι μηνών ήτοι έως 10/03/2022.

Με την υπ' αριθμ. 66/2022 (αρ. πρωτ. 4064/09-03-2022 ΑΔΑ: ΨΦΚΣΩΛΝ-4ΘΞ) Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Μαρκοπούλου δόθηκε η 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 10/06/2022.

Με την υπ' αριθμ. 184/2022 (αρ. πρωτ. 9736/09-06-2022 ΑΔΑ: 6ΡΨΧΩΛΝ-ΟΚΥ) Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Μαρκοπούλου δόθηκε η 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 10/09/2022.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 14278/31-08-2022 έγγραφο της Τεχνικής υπηρεσίας, έγινε χρήση της οριακής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου, ήτοι δόθηκε παράταση έως 10/12/2022.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τη Βεβαίωση Περαίωσης έως τις 09/12/2022.

Δ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η με αριθμ. 170/2022 (αρ. πρωτ. 18312/03-11-2022 ΑΔΑ: 93ΥΑΩΛΝ-Ξ6Χ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. ποσού 83.352,22€ με Φ.Π.Α., δηλαδή ισόποσος με την Αρχική Σύμβαση.

Η με αριθμ. 57/2023 (αρ. πρωτ. 5219/20-03-2023 ΑΔΑ: ΨΚΓΗΩΛΝ-ΚΝΑ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. ποσού 119.261,14€ με Φ.Π.Α., που παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση, λόγω αναθεώρησης.

Ε. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής προέβη, κατά το εφικτό, στον έλεγχο των εκτελεσθεισών εργασιών και παραλαμβάνει ποσοτικά τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, όπως αυτές αναγράφονται στον υποβληθέντα από τον ανάδοχο Τελικό Επιμετρητικό Πίνακα.

Ο Ανάδοχος υπέβαλε την τελική επιμέτρηση, στην οποία δεν υπάρχει υπέρβαση των συμβατικών ποσοτήτων. Η επιτροπή ήλεγξε την Τελική επιμέτρηση του έργου, που έχει υπογραφεί ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο, έχει ελεγχθεί από τον επιβλέποντα μηχανικό στις 10/02/2023 και έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας στις 10/02/2023. Επιπλέον ο Ανάδοχος υπέβαλε το από το από 5/1/2023 Μητρώο του Έργου που εγκρίθηκε στις 5/1/2023. Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή παραλαμβάνει τις εργασίες όπως εκτελέστηκαν και ολόκληρο το έργο ποσοτικά.

ΣΤ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή προέβη κατά το εφικτό στον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών του έργου και βρήκε αυτές, ότι εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης.

Ε. ΣΑΥ ΦΑΥ

Σύμφωνα με την παρ. 7 του Άρθρ. 3 του Π.Δ. 305/96 και τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ, Απόφ. 433/2000 (ΦΕΚ – 1176/Β/22-09-2000) έχει καταρτισθεί ο ΦΑΥ και είναι ενημερωμένος σύμφωνα με τις ανωτέρω εργασίες ως καλώς έχουσες.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίγραφα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, 2/5/2024

Για την Ανάδοχο Εταιρεία
Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Μιχαήλ Φουντούκος
Πολιτικός Μηχανικός

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, 2/5/2024

Για την Επίβλεψη

Κυβέλη Τζίμα
Πολιτικός Μηχανικός

Δήμητρα Λεωνοδοπούλου
Δρ. Γεωλόγος

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, 2/5/2024

Η Επιτροπή Παραλαβής

Πρόεδρος

Παπαρίζος Δανιήλ,
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Μέλος

Πετούρη Ελένη,
Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΠΕ,

Μέλος

Μιχαήλ Χανούτσος,
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ

Στη συνέχεια, η κα Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χασιώτης Σταμάτιος, Κιμπεζής Γεώργιος, Στουραϊτης Ιωάννης, Γιαννάκη Ζωή και Πίντζος Δημήτριος, δηλώνουν παρών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του ν.3463/2006 «κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων», την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 9597/15.05.2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την υπ αριθμ. 176/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΩΞΨΞΩΛΝ-ΟΒΑ, περί έγκρισης και ανάδειξης αναδόχου του έργου του θέματος, την υπ' αριθμ. πρωτ. 16076/10-9-2021 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, την από ημερομηνία 9-12-2022 βεβαίωση περαίωσης του έργου, την υπ' αριθμ. πρωτ. 2805/20-2-2023 Τελική Επιμέτρηση, την υπ' αριθμ. πρωτ. 6094/27-3-2024 αίτηση του αναδόχου περί οριστικής παραλαβής του έργου, το υπ αριθμ. πρωτ. 6473/8-4-2024 (Α.Π. εισ. 7561/15-4-2024) έγγραφο του Δήμου Κρωπίας για ορισμό προέδρου και του αναπληρωτή του, το από 2/5/2024 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το **Οριστικό Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΒΟΥΡΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ»** του Δήμου Μαρκόπουλου, ως αναλυτικά παρατίθεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **161/2024**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 ΔΡΙΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΜΑΥΡΟΜΑΤΤΗ ΜΑΡΙΚΑ
 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
 ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ
 ΠΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**