



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

**ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 27-7-2023**

**ΑΡ. ΠΡΩΤ: 14061**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **13<sup>ης</sup>/26-7-2023** συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

**Αριθμ. Αποφ. 182/2023**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης για παράταση ενδεικτικής προθεσμίας του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ' Φάση» κατά δυο μήνες, μέχρι τις 22-10-2023.**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **26<sup>η</sup>** του μηνός **Ιουλίου** έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **«διά ζώσης και μερικώς διά τηλεδιάσκεψης»** (συνδυαστικά) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **13780/21-7-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Λόγω απουσίας του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Στρατουδάκη Ιωάννη, τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, επιβεβαίωσε η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Δράκου Δήμητρα.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(14)**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Δράκου Δήμητρα, **4)** Μαντάλα Καλή, **5)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **6)** Βαμποράκη Μελοπομένη, **7)** Κορωνιάς Νικόλαος, **8)** Μαντάλα Μαρία, **9)** Νέρας Ευάγγελος, **10)** Πίντζου Ελισάβετ, **11)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **12)** Μπρίτσας Χρήστος, **13)** Δρίτσας Χρήστος, **14)** Χρυσάφης Σταύρος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)** Δημητρίου Ευάγγελος, **2)** Δρίτσας Δημήτριος, **3)** Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα, **4)** Καμάρα - Στουραϊτη Βασιλική, **5)** Αδάμος Γεώργιος, **6)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **7)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **8)** Πολίτης Ιωάννης, **9)** Λαδά Γιαννούλα, **10)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **11)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **12)** Νάσσου Φωτεινή, **13)** Πανουργιάς Νικόλαος.

Προ της εκφωνήσεως του **1ου κατεπείγοντος θέματος** προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημητρίου Ευάγγελος, Αδάμος Γεώργιος, Στρατουδάκης Ιωάννης, Νάσσου Φωτεινή και Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **8<sup>ο</sup> θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου, με το υπ'αρ.πρωτ.οικ.13789/21-7-2023 έγγραφο, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

«...Με την υπ.αριθμ. 141/2023 επιστολή, η ανάδοχος εταιρεία του έργου: Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση, υπέβαλε αίτημα παράτασης προθεσμίας στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου και ειδικότερα αναφέρεται:

«Σύμφωνα με το άρθρο 10 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ της Συγγραφής Υποχρεώσεων Σύμφωνα με το άρθρο 10 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ της Συγγραφής Υποχρεώσεων καθορίζεται η ακόλουθη τμηματική προθεσμία «Όχι αργότερα από διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης θα έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 40% του οικονομικού αντικειμένου

του έργου. Όπως αποτυπώνεται και στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου η σύμβαση υπεγράφη την 27-07-2022 και η εκτέλεση ποσοστού 40% του οικονομικού αντικειμένου θα έπρεπε να συντελεστεί έως τις 22-04-2023.

Με την υπ'αρ.πρωτ. 093/2023 επιστολή μας αιτηθήκαμε παράταση της προαναφερθείσας ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου «με αναθεώρηση» κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι τις 22-8-2023, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της εταιρείας μας.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα οι εργασίες κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης έπρεπε να ξεκινήσουν την 15/9/2022 σε τρία (3) μέτωπα ταυτόχρονα, ενώ εξυπακούεται ότι θα έπρεπε να έχουν προηγουμένως διενεργηθεί οι απαραίτητες ερευνητικές τομές. Ωστόσο όπως έχει αποτυπωθεί στις τριμηνιαίες εκθέσεις του έργου, μετά από κοπιώδεις και επίμονες προσπάθειες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΔΥ) κατέστη δυνατή η διευθέτηση του τρόπου παρακολούθησης των εργασιών από την Αρχαιολογική Υπηρεσία αλλά σε ένα (1) μόνο μέτωπο εργασίας. Στη συνέχεια μετά την έκδοση των αρχικών αδειών και την έγκριση υλικών που αφορούν την κατασκευή του δικτύου η έναρξη των εργασιών κατέστη εφικτό να πραγματοποιηθεί σε ένα μέτωπο εργασίας την 11/11/2022. Δηλαδή, υπήρξε καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου περίπου 2 μηνών.

Επιπλέον, όπως είχε αποτυπωθεί στο προηγούμενο αίτημα παράτασης παρά το ότι στην τεχνική έκθεση του χρονοδιαγράμματος καταγράφεται ότι οι εργασίες των εκσκαφών θα εκτελούνται ταυτόχρονα σε τρία μέτωπα αυτό δεν ήταν εφικτό από την έναρξη των εργασιών, αλλά σταδιακά κατόπιν εκ νέου συνεννόησης της ΔΥ με την Αρχαιολογική Υπηρεσία οπότε και υπήρξε η δυνατότητα να αναπτυχθεί η κατασκευή του δικτύου σε περισσότερα μέτωπα που επιτεύχθηκε στις 23/1/2023.

Συνοπτικά θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η καθυστέρηση έναρξης των εργασιών λόγω αρχαιολογίας και η αδυναμία ταυτόχρονης εκτέλεσης εργασιών σε τρία μέτωπα, προκάλεσαν καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου και ως εκ τούτου στην υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου στο προβλεπόμενο διάστημα των 270 ημερών.

Με την υπ'αρ. 152/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας εγκρίθηκε η παράταση τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά 4 μήνες, ήτοι μέχρι τις 22-08-2023.

Η εταιρεία μας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να μην απαιτηθεί περαιτέρω παράταση της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, ωστόσο λαμβάνοντας υπ' όψιν το χρόνο που απαιτείται τόσο για τον έλεγχο των επιμετρήσεων όσο και για τον έλεγχο των λογαριασμών, αυτό δεν κατέστη εφικτό.

Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι το ποσοστό του 40% του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης αντιστοιχεί στο ποσό των 1.558.861,45 ευρώ. Έως τον 5ο Λογαριασμό (τελευταίος εγκεκριμένος λογαριασμός) έχει πιστοποιηθεί το ποσό των 950.334,00 ευρώ. Επίσης, μετά την έγκριση της 6ης Αναλυτικής Επιμέτρησης – 6ου ΠΠΑΕ, έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία ο 6ος Λογαριασμός του έργου ποσού 284.501,10 ευρώ, ο οποίος είναι στη διαδικασία του ελέγχου. Επιπρόσθετα, έχουν υποβληθεί και ελέγχονται από την Υπηρεσία η 7η Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών και το 7ο ΠΠΑΕ.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις εργασίες που έχουν συντελεστεί μέχρι σήμερα, οι επιμετρήσεις των οποίων θα υποβληθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς και τους προαναφερθέντες λογαριασμούς και επιμετρήσεις που είναι στο στάδιο ελέγχου, εκτιμάται ότι ο στόχος κατασκευαστικά έχει επιτευχθεί και απομένει να αποτυπωθεί η απορρόφηση του οικονομικού αντικειμένου σε επίπεδο Λογαριασμών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 χωρίς οποιαδήποτε δική μας υπαιτιότητα, την παράταση για χρονικό διάστημα 2 μηνών, ήτοι έως 22-10-2023.

Ρητά δε επιφυλασσόμεθα του δικαιώματός μας για εκ νέου υποβολή αίτησης παράτασης της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας σε περίπτωση που απαιτηθεί και της συνολικής προθεσμίας του εν θέματι έργου είτε λόγω των καθυστερήσεων που αναφέρονται παραπάνω είτε σε περίπτωση που συντρέξουν λόγοι που δικαιολογούν την υποβολή της και δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα.

Η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και την πρόοδο εξέλιξης των εργασιών, τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού του έργου, το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, τις αναλυτικές επιμετρήσεις που είναι προς έλεγχο και τις αντίστοιχες προς έλεγχο πιστοποιήσεις, την διαδικασία εξόφλησης μέσω του ΟΠΣ και της ΤτΕ των

εγκεκριμένων πιστοποιήσεων προς την ανάδοχο, καθώς και το άρθρο 10 της της Συγγραφής Υπηρεσιών του έργου, και το άρθρο 147 του Ν.4412/2013 συμφωνεί στην παράταση της προαναφερθείσας ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου «με αναθεώρηση» κατά δυο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 22-10-2023 και παρακαλούμε το Συμβούλιο σας, όπως αποφασίσει σχετικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5013/2023...».

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ' όψιν τις διατάξεις του Ν. 3463/06, του Ν.3852/2010, το άρθρο 147 του Ν.4412/2013, την υπ' αριθμ.12674/27-7-2022 σύμβαση του έργου, την υπ.αριθμ. 2165/1-9-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής της 4ης Τροποποίησης της πράξης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 40.000 Ι.Κ.» με κωδικό ΟΠΣ 500083 στο Ε.Π. 2014-2020, την με αρ.πρωτ.13468/9-8-2022 επιστολή του αναδόχου υποβολής χρονοδιαγράμματος και τεχνικής έκθεσης, το με αρ. πρωτ. 13901/2022 έγγραφο της Υπηρεσίας περί έγκρισης χρονοδιαγράμματος, την με αρ.πρωτ.093/2023 επιστολή της αναδόχου, την υπ'αριθμ. 152/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, την υπ.αριθμ. 141/2023 επιστολή της αναδόχου, την υπ'αρ.πρωτ.οικ.13789/21-7-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου «**Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ' Φάση**» «με αναθεώρηση» κατά δυο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 22-10-2023, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **182/2023**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ  
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ  
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ  
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**