



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 21-12-2020

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 20261

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **15^{ης}/16-12-2020** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

Αριθμ. Αποφ. 276/2020

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων και Πεζοδρομίων Πόλεως Μαρκοπούλου».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **16^η** του μηνός **Δεκεμβρίου έτους 2020**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **18.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **διά τηλεδιάσκεψης** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **19713/11-12-2020** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Λόγω αρχικής τηλεπικοινωνιακής δυσχέρειας του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κοφινά Κων/νου, τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου επιβεβαίωσε η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Καλή Μαντάλα.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(21)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος **3)** Δημητρίου Ευάγγελος, **4)** Μαντάλα Καλή, **5)** Δρίτσας Δημήτριος **6)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **7)** Βαμποράκη Μελοπομένη, **8)** Κορωνιάς Νικόλαος, **9)** Μαντάλα Μαρία, **10)** Νέρας Ευάγγελος, **11)** Πίντζου Ελισάβετ, **12)** Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα, **13)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **14)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **15)** Πολίτης Ιωάννης, **16)** Λαδά Γιαννούλα, **17)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **18)** Μπρίτσας Χρήστος, **19)** Δρίτσας Χρήστος, **20)** Νάσσου Φωτεινή, **21)** Συλλελόγλου Ανδρέας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Δράκου Δήμητρα, **2)** Χρυσάφης Σταύρος, **3)** Γιαννάκης Γεώργιος, **4)** Αδάμος Γεώργιος, **5)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **6)** Πανουργιάς Νικόλαος.

Κατά τη διάρκεια του **7ου θέματος** προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δράκου Δήμητρα & Πανουργιάς Νικόλαος.

Προ της ψηφοφορίας του **8ου θέματος**, αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημήτριος Κολιαβασίλης, ο οποίος και επανήλθε στο **9ο θέμα**.

Κατά τη διάρκεια του **9ου θέματος** αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Συλλελόγλου Ανδρέας.

Κατά τη διάρκεια του **22ου** και **24ου θέματος** αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαντάλα Μαρία, η οποία και επανήλθε στο **23ο** και **25ο θέμα** και στα λοιπά.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **15^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου με το υπ'αρ.πρωτ.18507/20-11-2020 έγγραφο, εισηγείται τα εξής: «...Με το υπ'αρ.πρωτ.17984/12-11-2020 έγγραφο, ο Ανάδοχος, λόγω της επικείμενης εκτέλεσης των εργασιών αντικατάστασης τμημάτων αγωγού στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Μαρκοπούλου, ζητάει παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος (ισχύον χρόνος περαίωσης 14/12/2020) οκτώ μηνών, ήτοι έως 14/8/2021.

Σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» που υπεγράφη στις 19 Μαρτίου 2018 μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας και συγκεκριμένα στο άρθρο 5 αναφέρεται: «η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκεια της ορίζεται σε τριάντα έξη (36) μήνες. Η Προγραμματική Σύμβαση δύναται να παραταθεί κατά δυο (2) έτη. Παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης επιτρέπεται μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης».

Επομένως, σήμερα, η ισχύς της σύμβασης είναι μέχρι την 19η Μαρτίου 2021.

Η υπηρεσία μας με το υπ.αριθμ. πρωτ. 18506/20-11-2020 ζητάει την παράταση χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης κατά δυο έτη.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι τις 19 Μαρτίου 2021.

(ακολουθεί ενημερωτικό σημείωμα)

Για το έργο του θέματος και σύμφωνα με το άρθρο 8 της από 19-03-2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

- Η Εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 14/06/2019 για το ποσό των 644.049,43€ με Φ.Π.Α.
- Το αντικείμενο της μελέτης είναι η αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων εντός της πόλεως του Μαρκοπούλου. Αναλυτικά οι οδοί που αναφέρονται στη μελέτη είναι:

A/A	ΟΔΟΣ	ΑΠΟ	ΕΩΣ
1	Γ. ΜΕΘΕΝΙΤΗ	ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ	ΜΥΡΡΙΝΟΥΝΤΟΣ
2	ΠΡΟΔΡ. ΧΑΣΙΩΤΗ	Γ. ΜΕΘΕΝΙΤΗ	Λ. ΑΘΗΝΩΝ
3	ΔΗΜ. ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ	ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ	Χ. Κ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ
4	Ε. ΠΙΝΤΖΟΥ	Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	Γ. ΠΙΝΗ
5	ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ	ΕΥΑΓ. ΔΡΙΤΣΑ	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6	Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΠΡΙΦΤΗ	Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
7	ΠΛ. ΠΟΥΣΙ ΡΙ	Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8	Γ. Β. ΣΠΥΡΑΚΟΥ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ
9	ΓΕΓΟΥ	ΓΚΛΙΑΤΗ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ
10	Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11	Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	28 ^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	Ε. ΠΙΝΤΖΟΥ

12	Α. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ	28 ^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	ΠΕΤΟΥΡΗ
13	Δ.Γ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ	ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ
14	ΝΙΚΗΣ	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΑΘ. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ
		ΑΝΕΜΩΝΗΣ	ΕΛΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15	Κ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ
16	ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ	ΕΦ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ	Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
17	28 ^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ	ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ
		ΦΡΑΓΚΟΥ	Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
18	Γ. ΠΙΝΗ	Χ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ	ΓΙΑΝΝΑΚΗ
19	Π. ΠΕΤΡΟΥ	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	ΜΑΝΟΥ
20	Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ	ΠΕΤΟΥΡΗ	ΒΑΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
21	ΜΠΑΡΤΖΗ	ΜΠΟΥΚΗ	ΑΔ. ΜΠΙΣΙΩΤΗ
22	Λ. ΑΘΗΝΩΝ	ΣΠΑΝΟΥ	ΔΡΙΤΣΑ
23	ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	ΠΡΙΦΤΗ
24	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	ΠΡΙΦΤΗ

- Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και ανύψωσης φρεατίων στις οδούς Δ. Ρεμπούσκου, Π. Παπασιδέρη, Παπαβασιλείου, Γέγου, Δ.Γ. Αλαγιάννη, Μουσχουντή, Νίκης, Δ.Κ. Αλλαγιάννη, Αθ. Μιχαιρίνα, Κ. Αλλαγιάννη, Χρ. Στουραϊτή, 28^{ης} Οκτωβρίου, Σπυράκου, Λ. Αθηνών, Μπάρτζη, Χασιώτη και Γ. Μεθενίτη που αντιστοιχεί στο 62,23% του έργου.
- Ο 1^{ος} λογαριασμός του έργου ποσού 121.660,83€ με Φ.Π.Α εγκρίθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στις 04/10/2019.
- Η προθεσμία περαίωσης του έργου παρατάθηκε κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι τις 14-12-2020 δεδομένου ότι πρέπει να προηγηθούν εργασίες αντικατάστασης αγωγών ύδρευσης και κατασκευής νέου δικτύου της COSMOTE σε πολλές οδούς της μελέτης καθώς και λόγω των εκτάκτων μέτρων για την πανδημία COVID-19 υπήρξε καθυστέρηση των εργασιών.
- Ο 2^{ος} λογαριασμός του έργου ποσού 136.795,26€ με Φ.Π.Α εγκρίθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στις 16/07/2020.
- Το έργο εκτελείται ομαλά εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, χωρίς να έχουν προκύψει προβλήματα κατά την εκτέλεση του έργου...».

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06 και Ν.3852/2010, το υπ'αρ.πρωτ.17984/12-11-2020 έγγραφο του αναδόχου, το υπ'αρ.πρωτ.18507/20-11-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας για την περαίωση εργασιών, στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ασφαλιστικών Οδοστρωμάτων και Πεζοδρομίων Πόλεως Μαρκοπούλου», σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **276/2020**.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ