



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 21-12-2021

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23001

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **19^{ης}/20-12-2021** συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 228/2021

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων και πεζοδρόμων πόλεως Μαρκοπούλου».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **20^η** του μηνός **Δεκεμβρίου** έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **«διά ζώσης και μερικώς διά τηλεδιάσκεψης»** (συνδυαστικά) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **22589/15-12-2021** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κοφινάς Κων/νος, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(19)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος **3)** Δημητρίου Ευάγγελος, **4)** Μαντάλα Καλή, **5)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **6)** Βαμποράκη Μελπομένη, **7)** Κορωνιάς Νικόλαος, **8)** Μαντάλα Μαρία, **9)** Νέρας Ευάγγελος, **10)** Καμάρα – Στουραϊτή

Βασιλική, **11)** Αδάμος Γεώργιος, **12)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **13)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **14)** Πολίτης Ιωάννης, **15)** Λαδά Γιαννούλα, **16)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **17)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **18)** Χρυσάφης Σταύρος, **19)** Νάσσου Φωτεινή.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Δράκου Δήμητρα, **2)** Δρίτσας Δημήτριος, **3)** Πίντζου Ελισάβετ, **4)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **5)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **6)** Μπρίτσας Χρήστος, **7)** Δρίτσας Χρήστος, **8)** Πανουργιάς Νικόλαος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του **6^{ου} θέματος** προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μπρίτσας Χρήστος.

Στη συνεδρίαση μετείχε κληθείς και ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν απολύτου πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε λόγω του κατεπείγοντος η **«Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων και πεζοδρόμων πόλεως Μαρκοπούλου»**, σύμφωνα με τις παρ.5 & 7 του αρ.67 του Ν.3852/2010.

Και εισηγούμενη το **1^ο Κατεπείγον Θέμα** της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το υπ'αρ.πρωτ.22832/17-12-2021 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, το οποίο αναφέρει τα εξής:

«...Με το υπ' αρ.πρωτ.17984/12-11-2020 αίτημα παράτασης περαίωσης εργασιών, ο Ανάδοχος, λόγω της επικείμενης εκτέλεσης των εργασιών αντικατάστασης τμημάτων αγωγού στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Μαρκοπούλου, ζήτησε παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος (τότε ισχύον χρόνος περαίωσης 14/12/2020) οκτώ (8) μηνών, ήτοι μέχρι τις 14/8/2021.

Με την υπ' αρ.πρωτ.276/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την 276/2020 απόφαση, παρατείνει την προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος μέχρι τις 19 Μαρτίου 2021, οπότε και έληγε η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου.

Με το υπ' αρ.πρωτ.2335/11-2-2021 αίτημα παράτασης περαίωσης εργασιών, ο Ανάδοχος, λόγω της επικείμενης εκτέλεσης των εργασιών αντικατάστασης τμημάτων αγωγού στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Μαρκοπούλου, ζήτησε παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος (τότε ισχύον χρόνος περαίωσης 19/3/2021) έξη (6) μηνών, ήτοι μέχρι τις 19/9/2021.

Με το υπ'αρ.πρωτ.13402/22-7-2021 αίτημα παράτασης περαίωσης εργασιών, ο Ανάδοχος, λόγω της επικείμενης εκτέλεσης των εργασιών αντικατάστασης τμημάτων αγωγού στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Μαρκοπούλου, ζήτησε παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι τις 19/12/2021.

Με την από 11-10-21 Τροποποίηση - Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης, συμφωνήθηκε από κοινού (Περιφέρεια Αττικής και Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας) η τροποποίηση - Παράταση της προγραμματικής σύμβασης για το έργο του θέματος κατά δυο έτη, ήτοι μέχρι τις 19/3/2023.

Με το υπ'αρ.πρωτ.20348/15-11-2021 αίτημα παράτασης περαίωσης εργασιών, ο Ανάδοχος, λόγω της επικείμενης εκτέλεσης των εργασιών αντικατάστασης τμημάτων αγωγού στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Μαρκοπούλου, ζήτησε παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι τις 19/3/2022.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με αναδρομική ισχύ (από 19/3/2021), ήτοι μέχρι τις 19 Μαρτίου 2022.

Για το έργο του θέματος και σύμφωνα με το άρθρο 8 της από 19-03-2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, σας ενημερώνουμε με τα εξής:

- Η Εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 14/06/2019 για το ποσό των 644.049,43€ με Φ.Π.Α.
- Το αντικείμενο της μελέτης είναι η αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων εντός της πόλεως του Μαρκοπούλου. Αναλυτικά οι οδοί που αναφέρονται στη μελέτη είναι:

A/A	ΟΔΟΣ	ΑΠΟ	ΕΩΣ
1	Γ. ΜΕΘΕΝΙΤΗ	ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ	ΜΥΡΡΙΝΟΥΝΤΟΣ
2	ΠΡΟΔΡ. ΧΑΣΙΩΤΗ	Γ. ΜΕΘΕΝΙΤΗ	Λ. ΑΘΗΝΩΝ
3	ΔΗΜ. ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ	ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ	Χ. Κ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ
4	Ε. ΠΙΝΤΖΟΥ	Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	Γ. ΠΙΝΗ
5	ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ	ΕΥΑΓ. ΔΡΙΤΣΑ	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6	Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΠΡΙΦΤΗ	Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
7	ΠΛ. ΠΟΥΣΙ ΡΙ	Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8	Γ. Β. ΣΠΥΡΑΚΟΥ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ
9	ΓΕΓΟΥ	ΓΚΛΙΑΤΗ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ
10	Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11	Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	28 ^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	Ε. ΠΙΝΤΖΟΥ
12	Α. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ	28 ^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	ΠΕΤΟΥΡΗ
13	Δ.Γ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ	ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ
14	ΝΙΚΗΣ	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΑΘ. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ
		ΑΝΕΜΩΝΗΣ	ΕΛΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15	Κ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ

16	ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ	ΕΦ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ	Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
17	28 ^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ	ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ
		ΦΡΑΓΚΟΥ	Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
18	Γ. ΠΙΝΗ	Χ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ	ΓΙΑΝΝΑΚΗ
19	Π. ΠΕΤΡΟΥ	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	ΜΑΝΟΥ
20	Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ	ΠΕΤΟΥΡΗ	ΒΑΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
21	ΜΠΑΡΤΖΗ	ΜΠΟΥΚΗ	ΑΔ. ΜΠΙΣΙΩΤΗ
22	Λ. ΑΘΗΝΩΝ	ΣΠΑΝΟΥ	ΔΡΙΤΣΑ
23	ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	ΠΡΙΦΤΗ
24	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	ΠΡΙΦΤΗ

- Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και ανύψωσης φρεατίων στις οδούς Δ. Ρεμπούσκου, Π. Παπασιδέρη, Παπαβασιλείου, Γέγου, Δ.Γ. Αλαγιάννη, Μουσχουντή, Νίκης, Δ.Κ. Αλλαγιάννη, Αθ. Μιχαιρίνα, Κ. Αλλαγιάννη, Χρ. Στουραϊτή, 28^{ης} Οκτωβρίου, Σπυράκου, Λ. Αθηνών, Μπάρτζη, Χασιώτη και Γ. Μεθενίτη που αντιστοιχεί στο 62,23% του έργου.
- Ο 1^{ος} λογαριασμός του έργου ποσού 121.660,83€ με Φ.Π.Α εγκρίθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στις 04/10/2019.
- Η προθεσμία περαίωσης του έργου παρατάθηκε κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι τις 14-12-2020 και στην συνέχεια κατά λίγο περισσότερο απο 3 μήνες, ήτοι μέχρι τις 19-3-2021, όπου έληγε η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου, δεδομένου ότι πρέπει να προηγηθούν εργασίες αντικατάστασης αγωγών ύδρευσης και κατασκευής νέου δικτύου της COSMOTE σε πολλές οδούς της μελέτης καθώς και λόγω των εκτάκτων μέτρων για την πανδημία COVID-19 υπήρξε καθυστέρηση των εργασιών.
- Ο 2^{ος} λογαριασμός του έργου ποσού 136.795,26€ με Φ.Π.Α εγκρίθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στις 16/07/2020.
- Το έργο εκτελείται ομαλά εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, χωρίς να έχουν προκύψει προβλήματα κατά την εκτέλεση του έργου...».

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ' όψιν τις διατάξεις του Ν.3463/06, του Ν.3852/2010, το με αρ.πρωτ.20348/15-11-2021 αίτημα παράτασης περαίωσης εργασιών του αναδόχου, την από 11-10-21 Τροποποίηση - Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης, το με αρ.πρωτ.13402/22-7-2021 αίτημα παράτασης περαίωσης εργασιών του αναδόχου, το με αρ.πρωτ.2335/11-2-2021 αίτημα παράτασης περαίωσης εργασιών του αναδόχου, την με αρ.πρωτ.276/2020 απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου και το με αρ.πρωτ.17984/12-11-2020 αίτημα παράτασης περαίωσης εργασιών του αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A) Εγκρίνει τη «**Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων και πεζοδρόμων πόλεως Μαρκοπούλου»**», ως κατεπείγον θέμα, σύμφωνα με τις παρ.5 & 7 αρ.67 του Ν.3852/2010.

B) Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων και πεζοδρόμων πόλεως Μαρκοπούλου», με αναδρομική ισχύ (από 19-3-2021), μέχρι και τις 19 Μαρτίου 2022, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **228/2021**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΜΑΡΑ – ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ