



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

**Μαρκόπουλο, 07-01-2021**

**Αρ. Πρωτ. : 165**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. **1<sup>ης</sup> / 05.01.2021** Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

**Αρ. Αποφ. 1/2021**

### **Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης για έγκριση αναστολής/παράτασης προθεσμιών του έργου «Αντλιοστάσια ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» της Αναδόχου εταιρείας «INTRAKAT A.E.».**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την **5<sup>η</sup>** του μηνός **Ιανουαρίου**, έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **13:00** και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαρκοπούλου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν **21014/31.12.2020** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά **(7)** μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα πέντε **(5)** μέλη και ονομαστικά οι:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>1)</b> Αλλαγιάννης Κων/νος    | Δήμαρχος ως Πρόεδρος            |
| <b>2)</b> Κολιαβασίλης Δημήτριος | Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος   |
| <b>3)</b> Αϊδινιώτης Ιωάννης     | Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος   |
| <b>4)</b> Μαντάλα Καλή           | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| <b>5)</b> Πολίτης Ιωάννης        | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1) Μαντάλα Μαρία Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος  
 2) Κουβέλης Αλέξανδρος Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος  
 Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθησαν με τους αναπληρωτές τους.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική Υπάλληλο.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **1<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: **“Λήψη απόφασης για έγκριση αναστολής/παράτασης προθεσμιών του έργου «Αντλιοστάσια ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» της Αναδόχου εταιρείας «INTRAKAT Α.Ε.»**”, έθεσε ενώπιον των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, την από 29.12.2020 με αρ. πρωτ. οικ. 20906 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία παρατίθεται ως έχει κατωτέρω:

**Θέμα: Έγκριση αναστολής/παράτασης προθεσμιών του έργου «Αντλιοστάσια ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» της Αναδόχου εταιρείας «INTRAKAT Α.Ε.»**

**Σχετικά:**

1. Η με αρ. πρωτ. 9943/16-07-2018 υπογραφθείσα σύμβαση κατασκευής του έργου «Αντλιοστάσια ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» με αριθμό 18SYMV003429398, ύψους 4.800.000€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ.
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας του θέματος και την αρ. 18969/13-11-2015 Διακήρυξη (17PROC001733559 2017-07-21) του έργου.
3. Η με αρ. πρωτ. 10668/31-07-18 επιστολή του αναδόχου υποβολής χρονοδιαγράμματος.
4. Η με αρ. πρωτ. 13785/28-09-18 επιστολή του αναδόχου νέας υποβολής χρονοδιαγράμματος.
5. Το με αρ. πρωτ. 13785/16-10-2018 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» κι όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 60 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α' 68/20-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4753/2020 «Παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων».
9. Η με αρ. πρωτ. 16212/16-10-2020 Εντολή της Υπηρεσίας μας για έναρξη της κατασκευής των αντλιοστασίων α, α1 και Β.
10. Η με αρ. πρωτ. 18018/13-11-2020 Ειδική Πρόσκληση της Υπηρεσίας μας για έναρξη της κατασκευής των αντλιοστασίων α και α1.
11. Η με αρ. πρωτ. 18457/19-11-2020 Εντολή της Υπηρεσίας μας για υποβολή διορθωμένων των στατικών μελετών Α\_Σ Α4.
12. Η με αρ. πρωτ. 18617/23-11-2020 Εντολή της Υπηρεσίας μας για έναρξης της κατασκευής του αντλιοστασίου β1.
13. Η με αρ. πρωτ. 16924/27-11-2020 επιστολή της Υπηρεσίας μας σε απάντηση επί των αναφερομένων στην αρ. πρωτ. 62000571/26.10.2020 Απάντηση-Όχλησή σας για την με αρ. πρωτ. 14458/22-9-2020 Ειδική πρόσκληση.
14. Η με αρ. πρωτ. 62000665/25-11-2020 επιστολή σας με θέμα «Ενημέρωση αναφορικά με την από 19/11/20 εντολή υποβολής διορθωμένων στατικών μελετών υπόγειου θαλάμου και οικίσκου αντλιοστασίου Α4» σχετικά με τον Covid-19.
15. Η με αρ. πρωτ. 62000664/25-11-2020 επιστολή της Intrakat με θέμα «Ενημέρωση αναφορικά με την από 16/11/2020 Ειδική Πρόσκληση και την από 23/11/20 εντολή της Δ.Υ.» σχετικά με τον Covid-19.
16. Η με αρ. πρωτ. 18905/1-12-2020 επιστολή της Υπηρεσίας μας για προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για την τεκμηρίωση καθυστέρησης εκτέλεσης εργασιών.
17. Η με αρ. πρωτ. 18902/1-12-2020 επιστολή της υπηρεσίας μας για προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για την τεκμηρίωση προσωρινής αναστολής λειτουργίας συμπράττοντος γραφείου μελετών «Αναστάσιος Π. Σπυρόπουλος».
18. Η με αρ. πρωτ. 62000671/3-12-2020 επιστολή της Intrakat ενημέρωση αναφορικά με την από 02/12/2020 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Δ.Υ'.
19. Η με αρ. πρωτ. 62000681/7-12-2020 επιστολή της Intrakat με θέμα «Αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση της καθυστέρησης λόγω πανδημίας».

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και αναφορικά με την Σύμβαση Κατασκευής Έργου με αριθμό 18SYMV003429398 2018-07-16, η οποία υπεγράφη την 16-7-2018 μεταξύ του «Κυρίου του Έργου» - Δήμου Μαρκοπούλου και της αναδόχου εταιρείας «INTRAKAT Α.Ε.» για την εκτέλεση του έργου «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη», διερευνήσαμε τις υφιστάμενες δυνατότητες αναστολής /παράτασης των προθεσμιών του ως άνω έργου σε συνέχεια και των επιστολών της αναδόχου με αριθ. πρωτ. 62000664 και 62000665 της 25.11.2020 και 62000671/3-12-2020 και 62000681/7-12-2020 με τις οποίες η τελευταία επικαλείται σημαντικές δυσχέρειες στην εκτέλεση του έργου λόγω της πανδημίας

του κορωνοϊού covid-19 και των εν ισχύι έκτακτων περιοριστικών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του.

Σύμφωνα με το **άρθρο 60 της από 20-3-2020 ΠΝΠ** (ΦΕΚ Α' 68/20-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το **άρθρο 1 του ν. 4683/2020** ορίζεται ότι: «1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως [για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες] από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η **αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση**». Με το **άρθρο 29 του Ν. 4753/2020** παρατάθηκε η ισχύς της ως άνω παρ. 1 έως την **31.12.2020**.

Στην προκειμένη περίπτωση, με δεδομένο ότι η συνολική προθεσμία του έργου λήγει την 16-1-2021, η Διευθύνουσα Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου, στα πλαίσια επίσπευσης των εργασιών εκτέλεσης του έργου, απέστειλε στην ανάδοχο την με αριθμό πρωτ. 18018/13.11.2020 Ειδική Πρόσκληση, που επιδόθηκε στις 16.11.2020, την με αριθμό πρωτ. 18457/19.11.2020 Εντολή και την με αριθμό πρωτ. 18617/23.11.2020 Εντολή, με τις οποίες έθεσε συγκεκριμένες προθεσμίες προς την ανάδοχο για την εκτέλεση των αναλυτικά εκτιθέμενων σε αυτές εργασιών.

Σε απάντηση των ως άνω εγγράφων της Τεχνικής Υπηρεσίας, η ανάδοχος απέστειλε τις με αριθμό πρωτ. 62000664 και 62000665/25.11.2020 επιστολές της και εν συνεχεία τις με αριθμό πρωτ. 62000671/03.12.2020 και 62000681/07.12.2020 επιστολές με τις οποίες ενημέρωσε την Τεχνική Υπηρεσία για τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει για την εκτέλεση του έργου και δη αναφορικά με τις προμήθειες από εργοστάσια του εξωτερικού που υπολειπουργούν και με την μεταφορά τους αλλά και λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις του εργατικού της δυναμικού εν όψει της πανδημίας του κορωνοϊού covid-19 και των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που έχουν τεθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση. Ενημέρωσε επίσης την Υπηρεσία μας ότι δεν ήταν δυνατή η αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Υπηρεσίας αναφορικά με την στατική μελέτη του αντλιοστασίου Α4, διότι το

συμπράττον γραφείο μελετών «Αναστάσιος Π. Σπυρόπουλος», το οποίο έχει αναλάβει την εκπόνηση των στατικών μελετών του έργου έχει αναστείλει προσωρινώς τη λειτουργία του. Με τα δεδομένα αυτά η ανάδοχος ενημέρωσε ότι έχει προβεί στην αναστολή ορισμένων εκ των εργασιών της σύμβασης και έθεσε στην Τεχνική Υπηρεσία θέμα παράτασης των προθεσμιών που ετέθησαν με τα ως άνω έγγραφα της τελευταίας.

Ειδικότερα με βάση τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις και ειδικά το άρθρο 60 της από 20-3-2020 ΠΝΠ, προκύπτει η δυνατότητα της Τεχνικής Υπηρεσίας να εισηγηθεί στην Προϊσταμένη Αρχή - Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρκοπούλου την αναστολή κάθε προθεσμίας του έργου για το χρονικό διάστημα που θα αποφασίσει. Ταυτόχρονα με την ίδια διάταξη δίδεται και η δυνατότητα παράτασης κάθε συμβατικής προθεσμίας του έργου, επομένως και της συνολικής προθεσμίας.

Περαιτέρω από τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 συνάγεται ότι η εκτέλεση των εργασιών, που περιλαμβάνονται σε σύμβαση δημοσίου έργου, πρέπει να ολοκληρώνεται πριν από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ή της νόμιμης παράτασης αυτής.

**Επειδή η προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει την 16-1-2021**, δηλαδή σε διάστημα λιγότερο από ένα μήνα, εισηγούμαστε στην Προϊσταμένη Αρχή να προβεί στην **αυτοδίκαιη αναστολή όλων των προθεσμιών του εν λόγω έργου**. Ειδικότερα το χρονικό διάστημα της αναστολής θα πρέπει να ανατρέχει στην 25-11-2020 (ημερομηνία των με αριθ. πρωτ. 62000664 και 62000665 επιστολών της αναδόχου) και να εκτείνεται μέχρι την 31-12-2020 (**άρθρο 29 του Ν.4753/2020**), με ισόχρονη παράταση τόσο των επιμέρους προθεσμιών όσο και της συνολικής προθεσμίας του έργου για 37 ημέρες, δηλαδή μέχρι 21.2.2021.

**Η Αναπλ. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών  
Ελένη Πετούρη  
Αρχιτέκτονας Μηχανικός**

**Οι συντάξαντες**

**Κατερίνα Σκοπελίτη  
Πολιτικός Μηχανικός**

**Κυβέλη Τζίμα  
Πολιτικός Μηχανικός**

Εν συνεχεία, ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο αυτής και έλαβε υπόψη την από 29.12.2020 με αρ. πρωτ. οικ. 20906 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την με αρ. πρωτ. 9943/16-07-2018 υπογραφθείσα σύμβαση κατασκευής του έργου «Αντλιοστάσια ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» με αριθμό 18SYMV003429398, το άρθρο 60 της από 20.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 68/20.03.2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4683/2020, το άρθρο 29 του Ν.4753/2020,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την αναστολή όλων των προθεσμιών του έργου «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη», με το χρονικό διάστημα της αναστολής να ανατρέχει στην 25.11.2020 (ημερομηνία των με αριθ. πρωτ. 62000664 και 62000665 επιστολών της αναδόχου εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.») και να εκτείνεται μέχρι 31.12.2020 (άρθρο 29 του Ν.4753/2020), με ισόχρονη παράταση τόσο των επιμέρους προθεσμιών όσο και της συνολικής προθεσμίας του έργου για 37 ημέρες, δηλαδή μέχρι 21.02.2021.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **1/2021**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως:

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**  
**ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
**ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ**  
**ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
**ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ**

Ακριβές αντίγραφο  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ**