



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

**ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 4-11-2022**

**ΑΡ. ΠΡΩΤ: 18354**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **17<sup>ης</sup>/2-11-2022** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

**Αριθμ. Αποφ. 171/2022**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου».**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **2<sup>η</sup>** του μηνός **Νοεμβρίου έτους 2022**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19.30 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **«διά ζώσης και μερικώς διά τηλεδιάσκεψης»** (συνδυαστικά) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **17929/27-10-2022** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Στρατουδάκης Ιωάννης, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(16)**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Δημητρίου Ευάγγελος, **4)** Δράκου Δήμητρα, **5)** Βαμποράκη Μελπομένη, **6)** Κορωνιάς Νικόλαος, **7)** Μαντάλα Μαρία, **8)** Νέρας Ευάγγελος, **9)** Πίντζου Ελισάβετ, **10)** Καμάρα – Στουραϊτη Βασιλική, **11)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **12)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **13)** Μπρίτσας Χρήστος, **14)** Δρίτσας Χρήστος, **15)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **16)** Νάσσου Φωτεινή.

**ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)** Μαντάλα Καλή, **2)** Δρίτσας Δημήτριος, **3)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **4)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **5)** Αδάμος Γεώργιος, **6)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **7)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **8)** Πολίτης Ιωάννης, **9)** Λαδά Γιαννούλα, **10)** Χρυσάφης Σταύρος, **11)** Πανουργιάς Νικόλαος.

Προ της ψήφησης του **1ου θέματος** αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Νάσσου Φωτεινή και Μπισιώτης Χρήστος.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **8ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με το υπ'αρ.πρωτ.16401/6-10-2022 έγγραφο η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής: «...Με το υπ'αρ.πρωτ.12985/2.8.2022 αίτημα παράτασης περαίωσης εργασιών ο Ανάδοχος, λόγω της εκτέλεσης των εργασιών αντικατάστασης τμημάτων αγωγού στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Μαρκοπούλου, ζήτησε παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος (ισχύον χρόνος περαίωσης 19/9/2022) πέντε (5) μηνών, ήτοι μέχρι τις 19/2/2023.

Με την από 11-10-21 Τροποποίηση - Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης συμφωνήθηκε από κοινού (Περιφέρεια Αττικής και Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας) η τροποποίηση - Παράταση της προγραμματικής σύμβασης για το έργο του θέματος κατά δυο έτη, ήτοι μέχρι τις 19/3/2023.

Με την υπ'αρ. 33/2022 απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, παρατείνει την προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος μέχρι τις 19/9/2022.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών (από 19/9/2021 ), ήτοι μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2023.

Για το έργο του θέματος και σύμφωνα με το άρθρο 8 της Προγραμματικής

Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, σας ενημερώνουμε με τα εξής:

- Η Εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 14/06/2019 για το ποσό των 644.049,43€ με Φ.Π.Α.
- Το αντικείμενο της μελέτης είναι η αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων εντός της πόλεως του Μαρκοπούλου. Αναλυτικά οι οδοί που αναφέρονται στη μελέτη είναι:

Α/Α	ΟΔΟΣ	ΑΠΟ	ΕΩΣ
1	Γ. ΜΕΘΕΝΙΤΗ	ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ	ΜΥΡΡΙΝΟΥΝΤΟΣ
2	ΠΡΟΔΡ. ΧΑΣΙΩΤΗ	Γ. ΜΕΘΕΝΙΤΗ	Λ. ΑΘΗΝΩΝ
3	ΔΗΜ. ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ	ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ	Χ. Κ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ
4	Ε. ΠΙΝΤΖΟΥ	Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	Γ. ΠΙΝΗ
5	ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ	ΕΥΑΓ. ΔΡΙΤΣΑ	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6	Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΠΡΙΦΤΗ	Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
7	ΠΛ. ΠΟΥΣΙ ΡΙ	Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8	Γ. Β. ΣΠΥΡΑΚΟΥ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ
9	ΓΕΓΟΥ	ΓΚΛΙΑΤΗ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ
10	Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11	Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	28 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	Ε. ΠΙΝΤΖΟΥ
12	Α. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ	28 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	ΠΕΤΟΥΡΗ
13	Δ.Γ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ	ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ
14	ΝΙΚΗΣ	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΑΘ. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ
		ΑΝΕΜΩΝΗΣ	ΕΛΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15	Κ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ
16	ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ	ΕΦ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ	Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
17	28 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ	ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ
		ΦΡΑΓΚΟΥ	Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
18	Γ. ΠΙΝΗ	Χ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ	ΓΙΑΝΝΑΚΗ
19	Π. ΠΕΤΡΟΥ	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	ΜΑΝΟΥ
20	Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ	ΠΕΤΟΥΡΗ	ΒΑΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
21	ΜΠΑΡΤΖΗ	ΜΠΟΥΚΗ	ΑΔ. ΜΠΙΣΙΩΤΗ
22	Λ. ΑΘΗΝΩΝ	ΣΠΑΝΟΥ	ΔΡΙΤΣΑ
23	ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	ΠΡΙΦΤΗ
24	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	ΠΡΙΦΤΗ

- Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και ανύψωσης φρεατίων στις οδούς Δ. Ρεμπούσκου, Π. Παπασιδέρη, Παπαβασιλείου, Γέγου, Δ.Γ. Αλαγιάννη, Μουσχουντή, Νίκης, Δ.Κ. Αλλαγιάννη, Αθ. Μιχαίρινα, Κ.

Αλλαγιάννη, Χρ. Στουραϊτή, 28<sup>ης</sup> Οκτωβρίου, Σπυράκου, Λ. Αθηνών, Μπάρτζη, Χασιώτη και Γ. Μεθενίτη που αντιστοιχεί στο 62,23% του έργου.

- Ο 1<sup>ος</sup> λογαριασμός του έργου ποσού 121.660,83€ με Φ.Π.Α εγκρίθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στις 04/10/2019.
- Η προθεσμία περαίωσης του έργου παρατάθηκε με διαδοχικές αποφάσεις μέχρι τις 19-9-2022, δεδομένου ότι πρέπει να προηγηθούν εργασίες αντικατάστασης αγωγών ύδρευσης και κατασκευής νέου δικτύου της COSMOTE σε πολλές οδούς της μελέτης καθώς και λόγω των εκτάκτων μέτρων για την πανδημία COVID-19 υπήρξε καθυστέρηση των εργασιών.
- Ο 2<sup>ος</sup> λογαριασμός του έργου ποσού 136.795,26€ με Φ.Π.Α εγκρίθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στις 16/07/2020.
- Ο 3<sup>ος</sup> λογαριασμός του έργου ποσού 6.911,90€ με Φ.Π.Α εγκρίθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στις 9/06/2022.
- Το έργο εκτελείται ομαλά εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, χωρίς να έχουν προκύψει προβλήματα κατά την εκτέλεση του έργου...».

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010, το με αρ.πρωτ.12985/2.8.2022 αίτημα παράτασης περαίωσης εργασιών του αναδόχου, την από 11-10-21 Τροποποίηση - Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης, την υπ'αρ. 33/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την υπ'αρ.πρωτ.οικ.16401/6-10-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 κι όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου» μέχρι τις 19-2-2023, σύμφωνα με όσα αναλύονται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **171/2022**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**  
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ  
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ  
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  
ΚΑΜΑΡΑ - ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ