



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 3-11-2022

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 18315

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **17^{ης}/2-11-2022** συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 166/2022

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της υποβληθείσης από την ανάδοχο εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» του έργου «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» πρότασης συμβιβασμού, δυνάμει του υπ'αρ.πρωτ.Δήμου 15376/19-09-2022 εγγράφου της, προς τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **2^η** του μηνός **Νοεμβρίου** έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19.30 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **«διά ζώσης και μερικώς διά τηλεδιάσκεψης»** (συνδυαστικά) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **17929/27-10-2022** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Στρατουδάκης Ιωάννης, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(16)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: **1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Δημητρίου Ευάγγελος, **4)** Δράκου Δήμητρα, **5)** Βαμποράκη Μελπομένη, **6)** Κορωνιάς Νικόλαος, **7)** Μαντάλα Μαρία, **8)** Νέρας Ευάγγελος, **9)** Πίντζου Ελισάβετ, **10)** Καμάρα – Στουραϊτή Βασιλική, **11)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **12)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **13)** Μπρίτσας Χρήστος, **14)** Δρίτσας Χρήστος, **15)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **16)** Νάσσου Φωτεινή.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Μαντάλα Καλή, **2)** Δρίτσας Δημήτριος, **3)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **4)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **5)** Αδάμος Γεώργιος, **6)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **7)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **8)** Πολίτης Ιωάννης, **9)** Λαδά Γιαννούλα, **10)** Χρυσάφης Σταύρος, **11)** Πανουργιάς Νικόλαος.

Προ της ψήφησης του **1ου θέματος** αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Νάσσου Φωτεινή και Μπισιώτης Χρήστος.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **3^ο θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ'αρ. **309/2022** απόφαση, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την αποδοχή της υποβληθείσης από την ανάδοχο εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» του έργου «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη», πρότασης συμβιβασμού, δυνάμει του υπ' αριθ. πρωτ. Δήμου 15376/19.09.2022 εγγράφου της προς τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, για τους λόγους που αναγράφονται στην από 10.10.2022 με αρ. πρωτ. καταθ. 16876/11.10.2022 γνωμοδότηση της πληρεξουσίας Δικηγόρου του Δήμου για την υπόθεση αυτή, κας Μαμαλούγκα Φωτεινής, στην εκπόνηση της οποίας προέβη δυνάμει της υπ' αριθμ. 279/2022 (ΑΔΑ: 9ΘΑΤΩΛΝ-Χ3Υ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, και παρατίθεται ως έχει κατωτέρω:

ΘΕΜΑ: Παροχή νομικής υποστήριξης επί της υποβληθείσης από την ανάδοχο του έργου «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» πρότασης συμβιβασμού δυνάμει του υπ' αριθ. πρωτ. Δήμου 15376/19.09.2022 εγγράφου της αναδόχου εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΑΤ».

Δυνάμει του από 26.09.2022 ηλεκτρονικού μηνύματος του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου Μαρκοπούλου και αναφορικά με την Σύμβαση Κατασκευής Έργου με αριθμό 18SYMV003429398 2018-07-16, η οποία υπεγράφη την 16.07.2018 μεταξύ του «Κυρίου του Έργου» - Δήμου Μαρκοπούλου και της αναδόχου εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.» για την εκτέλεση του έργου «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη», μας ζητήθηκε να παράσχουμε νομική υποστήριξη αναφορικά με την υποβληθείσα πρόταση συμβιβασμού με το υπ' αριθ. πρωτ. Δήμου

15376/19.09.2022 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΑΤ». Επί του άνω θέματος επισυνάπτουμε την σχετική μας γνωμοδότηση, ως έπεται:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Επί της ζητηθείσης νομικής υποστήριξης αναφορικά με την υποβληθείσα πρόταση συμβιβασμού με το υπ' αριθ. πρωτ. Δήμου 15376/19.09.2022 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με το υπ' αριθ. πρωτ. Δήμου 15376/19.09.2022 έγγραφό της, η ανάδοχος του έργου «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» υπέβαλε προς τον Δήμο Μαркоπούλου Μεσογαίας, με κοινοποίηση και προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας, ως Διευθύνουσα Υπηρεσίας του έργου, Πρόταση συμβιβαστικής επίλυσης των εκκρεμών αντιδικιών που ανεφύησαν στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «**Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη**», όπως αυτές διαλαμβάνονται σε άπασες τις εκκρεμείς προσφυγές και ενστάσεις της αναδόχου και στις ασκηθείσες αντιστοίχως προσφυγές του Δήμου Μαркоπούλου. Η υποβληθείσα πρόταση συνοψίζεται στα ακόλουθα:

- Στην αναγνώριση από τον Δήμο Μαркоπούλου ότι η εργολαβία διελύθη την 09.07.2020 συνεπεία γεγονότων που παρεμπόδισαν την έναρξη των εργασιών και την ομαλή εκτέλεση του έργου και πρωτίστως εξαιτίας της απαγόρευσης εκτέλεσης εργασιών κατά τους θερινούς μήνες που επεβλήθη με εντολή του Λιμεναρχείου μετά τη σύναψη της σύμβασης, και που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δήμου.
- Στην καταβολή προς την ανάδοχο του ποσού των ευρώ 55.808,46 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που αφορά στη δαπάνη για τις μελέτες και τις εργασίες που εκτέλεσε η ανάδοχος (:το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο ποσό των ευρώ 68.837,11 που έχει αναγνωρίσει ο Δήμος στα πλαίσια της συνταχθείσης από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Τελική Επιμέτρηση του έργου αφαιρουμένων των ποσών των ποινικών ρητρών εξ ευρώ 12.178,80 και 849,85 που επεβλήθησαν στην ανάδοχο δυνάμει των υπ' αριθ. 14415/10.09.2019 και 9847/10.06.2022 αποφάσεων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαркоπούλου, όπως η πρώτη τούτων επικυρώθηκε διά της υπ' αριθ. Α1669/29.04.2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών).
- Στην συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου (: για τον σκοπό αυτό η ανάδοχος προσκόμισε μαζί με την Πρόταση συμβιβασμού και συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρότητα του Μητρώου του έργου).
- Στην επιστροφή της υπ' αριθ. LD1818000009/29.06.2018 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της ΑΤΤΙΚΑ BANK ποσού 240.000,00 ευρώ.
- Στην παραίτηση από όλες τις ασκηθείσες προσφυγές και λοιπά ένδικα βοηθήματα και μέσα από αμφότερα τα μέρη.
- Στην άφεση χρέους από την ανάδοχο προς τον Δήμο Μαркоπούλου για κάθε ποσό πέραν του ως άνω καταβληθησομένου ποσού των ευρώ 55.808,46.-

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 15PROC003331053 2015-11-18 Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας (Τύπου Α) για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «**ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ**», ο Δήμος Μαркоπούλου Μεσογαίας, ως Κύριος και Φορέας κατασκευής του έργου, ανέθεσε στην αναδειχθείσα μειοδότη - καθ' ης, την κατασκευή του ως άνω έργου, καταρτισθείσης την 16-7-2018 της σχετικής υπ' αριθ. 18ΣΥΜΝ003429398 2018-07-16 Σύμβασης Κατασκευής του άνω Έργου, προϋπολογισμού μελέτης 4.800.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Στο αντικείμενο αυτού περιλαμβάνεται η μελέτη και η κατασκευή τεσσάρων (4) κεντρικών αντλιοστασίων Α1 (Πρασιά), Α2 (Αγ. Μαρίνα), Α3 (Γέγος), Α4 (Δημητσίρι) και τεσσάρων (4) τοπικών αντλιοστασίων α1 (Καλός Γυαλός), α (Λιμάνι), Β (Ντρίβλια) και β1 (Αγ. Σπυρίδων) για την

μεταφορά των λυμάτων στην ΕΕΛ Μαρκοπούλου. Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ήταν τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η εξέλιξη του έργου δεν ήταν ομαλή εξαρχής, ενώ σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στην υποβολή των μελετών εφαρμογής από πλευράς της αναδόχου, με συνέπεια με την υπ' αριθ. 14415/10.09.2019 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου να επιβληθούν στην ανάδοχο ποινικές ρητρες ποσού ευρώ 12.178,80 λόγω υπέρβασης της αποκλειστικής προθεσμίας για την υποβολή της Μελέτης Εφαρμογής του έργου με υπαιτιότητα της αναδόχου. Κατά της απόφασης αυτής η ανάδοχος άσκησε ένσταση κι εν συνεχεία την υπ' αριθ. κατάθεσης ΠΡ 244/21-5-2020 προσφυγή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ενώ μέχρι και την 08.07.2020 δεν είχε εκκινήσει καμία εργασία. Κατόπιν τούτων η ανάδοχος, θεωρώντας τον Κύριο του Έργου και την Διευθύνουσα Υπηρεσία ως υπαιτίους των καθυστερήσεων, υπέβαλε αρχικώς το με αριθ. πρωτ. 62000298/8.7.2020 Αίτημα αποζημίωσης θετικών ζημιών της και στη συνέχεια την με αριθ. πρωτ. 62000299/9-7-2020 Αίτηση-Δήλωση Διάλυσης της σύμβασης του έργου, ακολουθούμενη από το με αριθμό πρωτ. 62000339/15-7-2020 Υπόμνημα Αίτησης-Δήλωσης Διάλυσης της σύμβασης του έργου. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία απέρριψε αμφότερες τις άνω αιτήσεις της αναδόχου με τις υπ' αριθ. 10172 και 10173/06.08.2020 αποφάσεις της, η δε ανάδοχος άσκησε τις από 30.10.2020 ενστάσεις της κατ' αμφοτέρων των άνω αποφάσεων. Προ της εκδόσεως αποφάσεως επί των ανωτέρω ενστάσεων της αναδόχου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την υπ' αριθ. πρωτ. 2786/19-2-2021 απόφασή της την κήρυξε έκπτωτη λόγω μερικής μόνο συμμόρφωσής της στις εντολές της από 02.02.2021 3^{ης} ειδικής πρόσκλησης που της κοινοποίησε αλλά και λόγω παράβασης από την ανάδοχο της διάταξης του άρθρου 61 παρ. 2γ του ν. 3669/2008 καθόσον υπερέβη με αποκλειστική της υπαιτιότητα την αποκλειστική τμηματική προθεσμία της υποβολής της Μελέτης Εφαρμογής του έργου για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) μηνών. Η ανάδοχος άσκησε κατά της ως άνω απόφασης την από 30.03.2021 ένστασή της, επί της οποίας εξεδόθη αρχικώς η με αριθ. 187/27.05.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου που απέρριψε την ένσταση της αναδόχου και οριστικοποίησε την έκπτωσή της. Εν συνεχεία εξεδόθησαν από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής : α) η με αριθμό πρωτ. 66756/04.06.2021 απόφαση με την οποία έγινε δεκτή η ανωτέρω ένσταση της αναδόχου κατά της υπ' αριθ. 2786/19.02.2021 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου, β) η με αριθμό 83622/09.07.2021 απόφαση με την οποία ακυρώθηκε η ανωτέρω υπ' αριθ. 187/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν ασκηθείσης ενστάσεως της αναδόχου, γ) η με αριθ. 99772/18.08.2021 απόφαση με την οποία έκανε δεκτή την ασκηθείσα ένσταση της αναδόχου και αναγνώρισε ότι η σύμβαση της εργολαβίας διελύθη με υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου από 09.07.2020 και δ) η με αριθμό 135598/01.11.2021 απόφαση με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η σχετική ένσταση της αναδόχου και η αξίωσή της για θετικές ζημιές. Ήδη ο Δήμος Μαρκοπούλου έχει προσφύγει στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών καθ' όλων των ανωτέρω αποφάσεων του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής επί σκοπώ ακυρώσεώς τους και εκκρεμεί νυν η εκδίκασή τους.

Μετά την κήρυξη της έκπτωσης της αναδόχου, η Υπηρεσία προέβη στην οίκοθεν σύνταξη και κοινοποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 552/12.01.2022 τελικής επιμέτρησης σε συνέχεια του υπ' αριθ. πρωτ. 11988/30.06.2021 εγγράφου της Υπηρεσίας προς την ανάδοχο μετά την κήρυξη της εκπτώσεώς της και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 61 παρ. 11 του Ν. 3669/2008. Όταν απεστάλη το άνω έγγραφο στην ανάδοχο, δεν είχε ακόμη ακυρωθεί η με αριθ. 187/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που είχε οριστικοποιήσει την έκπτωση της αναδόχου (: ακυρώθηκε στην συνέχεια με την υπ' αριθ. 83622/09.07.2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατά της οποίας ο Δήμος Μαρκοπούλου έχει προσφύγει νομίμως και η υπόθεση εκκρεμεί δικαστικώς). Την ανωτέρω υπ' αριθ. πρωτ. 552/12.01.2022 τελική επιμέτρηση της Υπηρεσίας έχει ήδη προσβάλλει η ανάδοχος με την από 27.01.2022 ένστασή της ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και νυν εκκρεμεί η έκδοση απόφασης.

Επί της υπ' αριθ. κατάθεσης ΠΡ 244/21-5-2020 προσφυγής της αναδόχου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, προς ακύρωση της υπ' αριθ. 14415/10.09.2019 απόφασης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου περί επιβολής ποινικών ρητρών, η οποία συζητήθηκε πρώτη από όλες τις εκκρεμείς προσφυγές την 18.01.2022, εξεδόθη η με αριθμό Α1669/29.04.2022 οριστική

απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία απέρριψε την προσφυγή της αναδόχου και επικύρωσε την άνω απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει τροποποιηθέν, ορίζει τα εξής αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής Δήμων: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:...ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων δικών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου, στις οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική. Επίσης, **αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο.** Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, πλην αυτών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο».

Στο **άρθρο 62 παρ. 8 του Ν. 3669/2008** προβλέπεται ότι η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών της εργολαβίας, ο δε ανάδοχος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει να εγκριθεί η διενέργεια και της οριστικής παραλαβής μαζί με την προσωρινή εφόσον από την φύση των εργασιών δεν δικαιολογείται η συντήρησή τους, ούτε απαιτείται η δοκιμασία του χρόνου.

Περαιτέρω στο **άρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 3669/2008** ορίζεται ότι η αποζημίωση του αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης «προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής».

Τέλος το **άρθρο 73 του Ν. 3669/2008** προβλέπει και τα ακόλουθα: «1. Μετά τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών το έργο παραλαμβάνεται προσωρινά. Με την προσωρινή παραλαβή ελέγχονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Οι εργασίες συμπληρωματικών συμβάσεων παραλαμβάνονται μαζί με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης. 2. **Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου ή, στην περίπτωση του άρθρου 71 παράγραφος 2, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, αν υποβληθούν από τον ανάδοχο, μέσα σε δύο (2) μήνες από τις πιο πάνω ημερομηνίες, η τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου,** το οποίο περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του έργου "όπως κατασκευάστηκε". **Αν η τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου υποβληθούν από τον ανάδοχο μεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης και του μητρώου έργου.** Αν δεν υποβληθεί τελική επιμέτρηση και το μητρώο έργου από τον ανάδοχο, η προθεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της τελικής επιμέτρησης που συντάχθηκε από την υπηρεσία. Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί ή το πρωτόκολλο δεν εγκριθεί μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργεια της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 40. Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί κατά την παραλαβή ή υπογράψει "με επιφύλαξη" το σχετικό πρωτόκολλο, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή ειδικής όχλησης.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το περιεχόμενο του «μητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα ηλεκτρονικά δεδομένα και τα λοιπά στοιχεία που το συνοδεύουν, καθώς και η μορφή των στοιχείων αυτών. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του ίδιου Υπουργού καθορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον ανάδοχο σε περίπτωση μη υποβολής του μητρώου, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων, τα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα». 3. **Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής, αφού προηγουμένως η διευθύνουσα υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και τη σύνταξη της τελικής επιμέτρησης.** Η επιτροπή είναι τριμελής, όταν όμως πρόκειται για σημαντικά έργα μπορεί να ορισθούν μέχρι και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη για να περιληφθούν σε αυτήν τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ανάλογα με τη φύση του έργου. Στην επιτροπή παραλαβής των έργων τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, η προϊσταμένη αρχή μπορεί να περιλάβει στην επιτροπή μέλη που υποδεικνύονται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και διενεργεί την παραλαβή με πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργεια της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφής από τον Πρόεδρο ή μέλος της επιτροπής ή τον επιβλέποντα, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τους υπόλοιπους με σχετική μνεία των λόγων της αδυναμίας υπογραφής. 4. Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατόν τις επιμετρήσεις, με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, όπως διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται, χωρίς να δεσμεύεται από το περιεχόμενο του τελικού συνοπτικού επιμετρητικού πίνακα, στον οποίο μπορεί να επέμβει διορθωτικά, αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων». Η επιτροπή επίσης ελέγχει κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτές ή ελαττωματικές, που πρέπει να αποκατασταθούν, ή παραδεκτές μεν αλλά με μείωση της τιμής τους. 5. **Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος.** Η παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς την παρουσία του αναδόχου αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνείται την υπογραφή του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του παρόντος. Το πρωτόκολλο θεωρείται ως πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας και η σχετική ένσταση ασκείται μέσα στην Προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του παρόντος, υπολογιζόμενη από την υπογραφή του με επιφύλαξη ή από την κοινοποίηση στον ανάδοχο. Η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την προϊσταμένη αρχή. Αυτή μπορεί να αναβάλει την έγκριση του πρωτοκόλλου μέχρι να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν. Η έγκριση γίνεται μέσα σε έναν (1) μήνα από την πλήρη αποκατάσταση. 6. **Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις περιπτώσεις παραλαβής τμημάτων έργων που περατώθηκαν και μπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, όπου αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις που μια εργολαβία δεν συνεχίζεται, όπως στις περιπτώσεις διάλυσης και έκπτωσης.** 7. Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή κάθε δημόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), σύμφωνα με την απόφαση ΔΕΕΠΠ/ οικ.433/19.9.2000 (ΦΕΚ 1176 Β') του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η υποβληθείσα Πρόταση Συμβιβασμού υπογράφεται νομίμως από το νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου, έχοντα το δικαίωμα εκπροσώπησης της διά της θέσεως της υπογραφής του κάτωθι της εταιρικής της επωνυμίας με βάση το νομίμως υποβληθέν Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης

της αναδόχου και συνεπώς τυγχάνει νόμιμη και έγκυρη, χρήζουσα περαιτέρω εκτίμησης ως προς την ουσία της.

Από το παραπάνω ιστορικό της εξέλιξης του έργου, προκύπτει προδήλως ότι η υποβληθείσα από την ανάδοχο Πρόταση Συμβιβασμού αποτελεί συνέπεια της εκδοθείσης υπ' αριθ. Α1669/29-4-2022 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απερρίφθη η ασκηθείσα υπό της αναδόχου προσφυγή κατά της υπ' αριθ. 14415/2019 απόφασης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, δυνάμει της οποίας επεβλήθησαν ποινικές ρήτρες ποσού ευρώ 12.178,80 στην ανάδοχο λόγω της υπαίτιας από πλευράς της υπέρβασης της αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής της Μελέτης Εφαρμογής του έργου. Πράγματι η απόφαση αυτή συνιστά μια πρώτη δικαίωση για τον Δήμο Μαркоπούλου και τις ενέργειες των οργάνων του κι ένα πρώτο ράπισμα προς την ανάδοχο. Και τούτο διότι με την ως άνω απόφαση το δικάσαν δικαστήριο εδέχθη την αποκλειστική ευθύνη της αναδόχου για την καθυστερημένη υποβολή των μελετών εφαρμογής, γεγονός που αποδομεί στην ουσία τους ισχυρισμούς της αναδόχου περί δήθεν καθυστερήσεως από πλευράς του Δήμου. Εν άλλους λόγους, εδέχθη την υπαιτιότητα της αναδόχου για την καθυστερημένη υποβολή των μελετών, γεγονός που εκτιμούμε ως κομβικό και κρίσιμο για την έκβαση και των λοιπών εκκρεμών προσφυγών από αμφότερα τα μέρη, ιδία αναφορικά με την διάλυση της σύμβασης και την έκπτωση της αναδόχου. Παρά ταύτα, δεν δυνάμεθα μετά βεβαιότητας να προβλέψουμε πολλώ μάλλον να εγγυηθούμε την αίσια έκβαση εκάστης δίκης ούτε και το κατά πόσον αυτή θα είναι επωφελής για τον Δήμο, σημειώνουμε δε ότι ο Δήμος Μαркоπούλου στις εν λόγω δικαστικές διενέξεις έχει ουσιαστικά αμυντικό ρόλο, υπεραμυνόμενος των μέχρι σήμερα ενεργειών και αποφάσεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής του έργου χωρίς να έχει ο ίδιος εγείρει οικονομικές αξιώσεις. Αντιθέτως, η πλευρά της αναδόχου είναι αυτή που έχει εγείρει και διεκδικεί δικαστικώς υπέρογκες οικονομικές αξιώσεις και αποζημιώσεις.

Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω, η προκειμένη Πρόταση Συμβιβασμού κρίνεται απολύτως ικανοποιητική και συμφέρουσα για τον Δήμο Μαркоπούλου, για τους κάτωθι λόγους:

- Η συμβιβαστική αποδοχή της διάλυσης της σύμβασης ήδη από την υποβολή του σχετικού αιτήματος της αναδόχου την 09.07.2020 δεν επιφέρει κάποια δυσμενή συνέπεια στον Δήμο Μαркоπούλου, εφόσον συνομολογείται ρητώς ότι δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα και υπό την προϋπόθεση: α) καθορισμού μηδενικής αποζημίωσης κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου και β) παραίτησης της αναδόχου από κάθε σχετικό δικαίωμα και αξίωση.
- Ο Δήμος Μαркоπούλου, με την καταβολή του ποσού που απεδέχθη διά της Τελικής Επιμέτρησης η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του, απομειούμενου με τα ποσά των επιβληθεισών στην ανάδοχο ποινικών ρητρών, αποδεσμεύεται πλήρως και αζημίως από μια τελετωμένη εργολαβία που έχει λήξει προ πολλού και δεν υπάρχει δυνατότητα συνέχισής της με την ανάδοχο.
- Αποδεσμεύεται επίσης ο Δήμος, διά της εκατέρωθεν παραίτησης των μερών από τα εκκρεμή ένδικα βοηθήματα και τα ένδικα μέσα, από ολόκληρη σειρά εκκρεμών σήμερα δικαστικών διενέξεων με την ανάδοχο, εξοικονομώντας σημαντικά κονδύλια για δικαστικά έξοδα και δικηγορικές αμοιβές.
- Παράλληλα, με την προταθείσα άφεση χρέους από την ανάδοχο, ο Δήμος κατοχυρώνεται από οποιαδήποτε περαιτέρω απαίτηση ή αξίωση της αναδόχου, παρούσα ή μέλλουσα και για κάθε αιτία, που πηγάζει από το συγκεκριμένο έργο.
- Τέλος ο Δήμος Μαркоπούλου θα έχει την ευχέρεια να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο με την ανάθεσή του σε νέο ανάδοχο. Συμπερασματικά η απεμπλοκή του Δήμου Μαркоπούλου από τον συγκεκριμένο ανάδοχο είναι προς το συμφέρον του Δήμου αλλά και του Δημοσίου εν γένει και τούτο διότι **οιαδήποτε τυχόν περαιτέρω καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου επιφέρει επαχθέστατες οικονομικές συνέπειες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, εγκυμονεί σοβαρότατο κίνδυνο απώλειας της χρηματοδότησης του έργου και συντελεί στην διαρκή υποβάθμιση του περιβάλλοντος και δη του θαλάσσιου τούτου αλλά και της εν γένει ποιότητας ζωής των κατοίκων.**

Κατόπιν των ανωτέρω γνωμοδοτούμε υπέρ της αποδοχής της υποβληθείσης Πρότασης συμβιβασμού.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όσον αφορά στην αρμοδιότητα για την λήψη απόφασης αναφορικά με την αποδοχή ή μη της υποβληθείσης Πρότασης Συμβιβασμού, ο νόμος (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) προβλέπει την αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου να αποφασίσει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση της δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000.00€) πλέον ΦΠΑ, ενώ όταν το αντικείμενο της δίκης υπερβαίνει το ποσό αυτό, τότε εισηγείται την λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο. Στην προκειμένη περίπτωση, ναι μεν το ποσό του συμβιβασμού υπολείπεται του ορίου των 60.000,00 ευρώ που θέτει ο νόμος, πλην όμως το αντικείμενο των καταργηθησομένων δικών είναι πολύ παραπάνω του ποσού αυτού. Ως εκ τούτων φρονούμε ότι η Οικονομική Επιτροπή δέον να εισηγηθεί την λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα.

Περαιτέρω, και σε εκτέλεση των προβλεπομένων στην Πρόταση Συμβιβασμού, η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα πρέπει να ανακοινώσει στην Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρκοπούλου, την περάτωση των εργασιών του έργου με την σύνταξη της τελικής επιμέτρησης και την ολοκληρωμένη υποβολή του Μητρώου του έργου και η Οικονομική Επιτροπή να προβεί στον ορισμό της Επιτροπής για την ταυτόχρονη προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του ανωτέρω άρθρου 73.

Η παρούσα γνωμοδότηση συνετάγη από την υπογράφουσα καλή τη πίστει και με κάθε επιφύλαξη, επί τη βάσει του ιστορικού της υπόθεσης και των εγγράφων που τέθηκαν στην διάθεση του γραφείου μας από τους ενδιαφερόμενους.

**Με εκτίμηση,
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010, το υπ'αρ.πρωτ.Δήμου 15376/19-9-2022 έγγραφο, την από 10.10.2022 με αρ. πρωτ. καταθ. 16876/11.10.2022 γνωμοδότηση της πληρεξουσίας Δικηγόρου του Δήμου για την υπόθεση αυτή, κας Μαμαλούγκα Φωτεινής, στην εκπόνηση της οποίας προέβη δυνάμει της υπ' αριθμ. 279/2022 (ΑΔΑ: 9ΘΑΤΩΛΝ-Χ3Υ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ'αρ.309/2022 (ΑΔΑ: ΩΝΖΟΩΛΝ-ΤΝΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται, την υποβληθείσα από την ανάδοχο εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» του έργου «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» πρότασης συμβιβασμού, δυνάμει του υπ'αρ.πρωτ.Δήμου 15376/19-09-2022 εγγράφου της, προς τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, για τους λόγους που αναλυτικά αναγράφονται στην με αρ. πρωτ. καταθ.

16876/11.10.2022 γνωμοδότηση της πληρεξουσίας Δικηγόρου του Δήμου για την υπόθεση αυτή, κας Μαμαλούγκα Φωτεινής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **166/2022**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΑΜΑΡΑ – ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ