



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 28-2-2023

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 3784

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **2^{ης}/23-2-2023** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 24/2023

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **23^η** του μηνός **Φεβρουαρίου** έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **«διά ζώσης και μερικώς διά τηλεδιάσκεψης»** (συνδυαστικά) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **3163/17-2-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Στρατουδάκης Ιωάννης, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(15)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Μπισιώτης Χρήστος, **2)** Δράκου Δήμητρα, **3)** Δημητρίου Ευάγγελος, **4)** Μαντάλα Καλή, **5)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **6)** Βαμποράκη Μελπομένη, **7)** Μαντάλα Μαρία, **8)** Νέρας Ευάγγελος, **9)** Αδάμος Γεώργιος, **10)** Στρατουδάκης

Ιωάννης, **11)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **12)** Δρίτσας Χρήστος, **13)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **14)** Χρυσάφης Σταύρος, **15)** Πανουργιάς Νικόλαος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Δρίτσας Δημήτριος, **3)** Κορωνιάς Νικόλαος, **4)** Πίντζου Ελισάβετ, **5)** Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα, **6)** Καμάρα - Στουραϊτη Βασιλική, **7)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **8)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **9)** Πολίτης Ιωάννης, **10)** Λαδά Γιαννούλα, **11)** Μπρίτσας Χρήστος, **12)** Νάσσου Φωτεινή.

Προ της εκφωνήσεως του 1ου κατεπείγοντος θέματος προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Νάσσου Φωτεινή, Καμάρα - Στουραϊτη Βασιλική, Κολιαβασίλης Δημήτριος, Κοφινάς Κωνσταντίνος, Κορωνιάς Νικόλαος και Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα.

Προ της εκφωνήσεως του 11ου θέματος, αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Συλλελόγλου Ανδρέας.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Κατόπιν απολύτου πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε λόγω του κατεπείγοντος η **«Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου»**, σύμφωνα με τις παρ.5 & 7 του αρ.67 του Ν.3852/2010.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **2^ο κατεπείγον θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ'αρ.πρωτ.οικ. 3346/20-2-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «...Η αναδόχος εταιρεία «ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» του έργου: **«Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου»** κατόπιν της από 17/1/23 επιστολής της αιτείται τα ακόλουθα: «Με τη με αριθ. πρωτ. 20767/22-11-2021 Εργολαβική Σύμβαση (SYMV00957893 2021-11-22) ανατέθηκε στην εταιρεία μας, ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. η εκτέλεση του Έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, με ημερομηνία περαίωσης εργασιών την 22-07-2022.

Με τη με αριθ. 215/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας εγκρίθηκε παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου κατά 7 μήνες, μέχρι 22.02.2023.

Το έργο αφορά σε εργασίες για την αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών του δικτύου ύδρευσης της πόλης του Μαρκοπούλου Μεσογαίας και την κατασκευή δευτερεύοντος αγωγού για τη σύνδεση των ιδιοκτησιών, με βάση την αντίστοιχη εγκεκριμένη οριστική Μελέτη, μέσα στο κέντρο του οικισμού, με εμπορική δραστηριότητα και αυξημένη

κίνηση οχημάτων με μερική κατάληψη οδοστρώματος και ελεγχόμενη κυκλοφορία.

ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Σε όλη τη μέχρι σήμερα διάρκεια των εργασιών, οι συνθήκες του έργου εμποδίζουν τον επιθυμητό ρυθμό των εργασιών. Τέτοιες συνθήκες επιγραμματικά είναι η αδυναμία να απομονωθεί το οδικό δίκτυο λόγω της εμπορικής δραστηριότητας, η ύπαρξη βραχώδους εδάφους στο μεγαλύτερο μήκος εργασιών, στα υψηλά στρώματα εκσκαφών, η συνεχόμενη ανάγκη ερευνητικών τομών σε μεγαλύτερη συχνότητα και αριθμό από των αναμενόμενων σε παρόμοια έργα (έργα ύδρευσης πόλεως) καθώς και η δυσκολία προγραμματισμού των διακοπών του υφιστάμενου δικτύου για τη σύνδεση του με τα τμήματα των νέων αγωγών αλλά για τα απαιτούμενα ταπώματα του υφιστάμενου δικτύου.

Τέλος αφενός δεν γνωρίζουμε τη διαδρομή των δικτύων ΟΚΩ και δεν μπορούμε να προβούμε σε εκ των προτέρων παραγγελίες μεγάλων ποσοτήτων και αφετέρου οι ιδιαίτερες εμπορικές συνθήκες που επικρατούν το διάστημα αυτό δημιουργούν μεγάλους χρόνους παράδοσης τους κυρίως της μεγάλης διατομής αγωγού (Φ355).

Οι προαναφερόμενες συνθήκες οδηγούν στην ανάγκη μεγαλύτερου χρόνου εκτέλεσης των εργασιών.

Εκτιμώντας **την μέχρι σήμερα πρόοδο των εργασιών** του Έργου ζητούμε τη χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, μέχρι την 22-06-2023».

Η ανάδοχος εταιρεία στο διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει εργασίες στην οδό Προφήτη Ηλία και στην κεντρική Λεωφόρο Πόρτο Ράφτη μέχρι και την οδό Χαρ. Νικολάου, στην οδό Παπαδημητρίου και στην οδό Χ.Νικολάου που αφορούν τον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό της πόλεως. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται μέσα στο κέντρο του οικισμού, με σημαντική εμπορική δραστηριότητα και αυξημένη κίνηση οχημάτων προς Πόρτο Ράφτη και κέντρο, με συνέπεια οι εργασίες αυτές να εκτελούνται υποχρεωτικά με μερική κατάληψη οδοστρώματος και ελεγχόμενη κυκλοφορία, ενώ θα έπρεπε για την απρόσκοπτη κατασκευή των έργων να αποκλειόταν τελείως το ένα ρεύμα προς το κέντρο του Μαρκόπουλου. Κάτι τέτοιο, όπως σας είναι γνωστό, δεν ήταν αποδεκτό από τον εμπορικό σύλλογο και τα καταστήματα της περιοχής, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε εργασία κατασκευής του δικτύου ύδρευσης να γίνεται με σημαντική δυσχέρεια και καθυστέρηση. Περαιτέρω επιβεβαιώνεται κι από την Υπηρεσία μας, η σημαντική δυσχέρεια διέλευσης της νέας όδευσης του αγωγού ύδρευσης από τα ήδη υφιστάμενα δίκτυα και φρεατίων άλλων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας αλλά και παρόχων κινητής τηλεφωνίας, καθώς και η δυσκολία προγραμματισμού των διακοπών του υφιστάμενου

δικτύου για τη σύνδεση του με τα τμήματα των νέων αγωγών αλλά για τα απαιτούμενα ταπώματα του υφιστάμενου δικτύου.

Η Υπηρεσία μας συνεκτιμώντας, τις συνθήκες όπως διαμορφώνονται μέχρι σήμερα, το υπολειπόμενο αντικείμενο των προς εκτέλεση συμβατικών εργασιών της αναδόχου στην περιοχή της συμβολής των οδών Χ.Νικολάου με την οδό Πόρτο Ράφτη στην περιοχή του Πούσι Ρι καθώς και στο τμήμα της οδού Πόρτο Ράφτη από την πλατεία Πούσι Ρι μέχρι και την Εθνική Τράπεζα και στην οδό Δ. Σωτηρίου από την Εθνική Τράπεζα μέχρι και την οδό Μυρρινούντος, οδοί εντός του κεντρικού εμπορικού ιστού της πόλης, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4782/21 εισηγείται την χορήγηση παράτασης άνευ υπαιτιότητας της αναδόχου εταιρείας κατά **τέσσερις μήνες (4) μήνες μέχρι και την 22-6-2023.**

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης, για την έγκριση χορήγησης παράτασης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 66, όπως τροποποίησε το άρθρο 147 του Ν.4412/16 παρ. 5 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/23...».

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010, την υπ. αριθμ.πρωτ. 20767/22-11-2021 σύμβαση έργου (21SYMV009578293 2021-11-22), την υπ'αρ. πρωτ. 22062/23-12-2021 έγκριση χρον/τος, την υπ.αριθμ. 215/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ορθή Επανάληψη) έγκρισης παράτασης χρον/τος, την υπ.αριθμ. 1030/17-1-2023 αίτηση αναδόχου, το υπ'αρ.πρωτ.οικ.3346/20-2-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A) Εγκρίνει την «**Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου»** ως κατεπείγον θέμα, σύμφωνα με τις παρ.5 & 7 αρ.67 του Ν.3852/2010.

B) Εγκρίνει τη **παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου»**, κατά **τέσσερις (4) μήνες μέχρι και την 22-6-2023**, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **24/2023**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΑΜΑΡΑ – ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ