



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 28-2-2023

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 3785

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **2^{ης}/23-2-2023** συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 25/2023

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **23^η** του μηνός **Φεβρουαρίου** έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **«διά ζώσης και μερικώς διά τηλεδιάσκεψης»** (συνδυαστικά) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **3163/17-2-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Στρατουδάκης Ιωάννης, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(15)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Μπισιώτης Χρήστος, **2)** Δράκου Δήμητρα, **3)** Δημητρίου Ευάγγελος, **4)** Μαντάλα Καλή, **5)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **6)** Βαμποράκη Μελπομένη, **7)**

Μαντάλα Μαρία, **8)** Νέρας Ευάγγελος, **9)** Αδάμος Γεώργιος, **10)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **11)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **12)** Δρίτσας Χρήστος, **13)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **14)** Χρυσάφης Σταύρος, **15)** Πανουργιάς Νικόλαος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Δρίτσας Δημήτριος, **3)** Κορωνιάς Νικόλαος, **4)** Πίντζου Ελισάβετ, **5)** Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα, **6)** Καμάρα - Στουραϊτή Βασιλική, **7)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **8)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **9)** Πολίτης Ιωάννης, **10)** Λαδά Γιαννούλα, **11)** Μπρίτσας Χρήστος, **12)** Νάσσου Φωτεινή.

Προ της εκφωνήσεως του 1ου κατεπείγοντος θέματος προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Νάσσου Φωτεινή, Καμάρα - Στουραϊτή Βασιλική, Κολιαβασίλης Δημήτριος, Κοφινάς Κωνσταντίνος, Κορωνιάς Νικόλαος και Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα.

Προ της εκφωνήσεως του 11ου θέματος, αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Συλλελόγλου Ανδρέας.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Κατόπιν απολύτου πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε λόγω του κατεπείγοντος η **«Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου»**, σύμφωνα με τις παρ.5 & 7 του αρ.67 του Ν.3852/2010.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **3^ο κατεπείγον θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ'αρ.πρωτ.οικ. 3672/23-2-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «...Ο ανάδοχος του έργου «Συντήρηση και Αποκαταστάσεις ασφαλικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου» κατόπιν της υπ'αρ.πρωτ. 1217/19-1-2023 επιστολής του, ζήτησε παράταση της προθεσμίας περαιώσης των εργασιών του έργου του θέματος (ισχύον χρόνος περαιώσης 19/2/2023) τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι έως 19/6/2023, λόγω των εργασιών που εκτελούνται στα πλαίσια άλλης σύμβασης κι αφορούν σε αντικατάσταση τμημάτων αγωγού στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Μαρκοπούλου, και που μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί στην οδό Χ.Νικολάου.

Ιστορικό

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας δημοπράτησε το έργο «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου» και η εργολαβική σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 14/06/2019 με χρόνο εκτέλεσης δώδεκα (12) μήνες, με ανάδοχο την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

Αντικείμενο της μελέτης είναι η αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων εντός της πόλεως του Μαρκοπούλου. Αναλυτικά οι οδοί που αναφέρονται στη μελέτη είναι:

| Α/Α | ΟΔΟΣ | ΑΠΟ | ΕΩΣ |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Γ. ΜΕΘΕΝΙΤΗ | ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | ΜΥΡΡΙΝΟΥΝΤΟΣ |
| 2 | ΠΡΟΔΡ. ΧΑΣΙΩΤΗ | Γ. ΜΕΘΕΝΙΤΗ | Λ. ΑΘΗΝΩΝ |
| 3 | ΔΗΜ. ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ | ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | Χ. Κ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ |
| 4 | Ε. ΠΙΝΤΖΟΥ | Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | Γ. ΠΙΝΗ |
| 5 | ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ | ΕΥΑΓ. ΔΡΙΤΣΑ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 6 | Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΡΙΦΤΗ | Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ |
| 7 | ΠΛ. ΠΟΥΣΙ ΡΙ | Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 8 | Γ. Β. ΣΠΥΡΑΚΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ |
| 9 | ΓΕΓΟΥ | ΓΚΛΙΑΤΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 10 | Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 11 | Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 28 ^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | Ε. ΠΙΝΤΖΟΥ |
| 12 | Α. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ | 28 ^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | ΠΕΤΟΥΡΗ |
| 13 | Δ.Γ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 14 | ΝΙΚΗΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΕΜΩΝΗΣ | ΑΘ. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ |
| 15 | Κ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ |
| 16 | ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ | ΕΦ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ | Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ |
| 17 | 28 ^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΦΡΑΓΚΟΥ | ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ |
| 18 | Γ. ΠΙΝΗ | Χ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ | ΓΙΑΝΝΑΚΗ |
| 19 | Π. ΠΕΤΡΟΥ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΑΝΟΥ |
| 20 | Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ | ΠΕΤΟΥΡΗ | ΒΑΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ |
| 21 | ΜΠΑΡΤΖΗ | ΜΠΟΥΚΗ | ΑΔ. ΜΠΗΣΙΩΤΗ |
| 22 | Λ. ΑΘΗΝΩΝ | ΣΠΑΝΟΥ | ΔΡΙΤΣΑ |
| 23 | ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΠΡΙΦΤΗ |
| 24 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | ΠΡΙΦΤΗ |

- Ο ανάδοχος ζήτησε με την αρ. πρωτ. 6361/13-6-2020 επιστολή του αναδόχου-1^η αίτηση- να παραταθεί η συμβατική προθεσμία του έργου κατά έξι (6) μήνες , παράταση η οποία και δόθηκε με την υπ'αριθμ.117/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, μέχρι τις 14/12/2020, δεδομένου ότι πρέπει να προηγηθούν εργασίες αντικατάστασης αγωγών ύδρευσης και κατασκευής νέου δικτύου της COSMOTE σε πολλές οδούς της μελέτης καθώς και λόγω των εκτάκτων μέτρων για την πανδημία COVID-19 υπήρξε καθυστέρηση των εργασιών.
- Ο Δήμος Μαρκοπούλου κατόπιν της με αριθμ. 2410/27-3-2020 απόφασης Δημάρχου εξέδωσε άδεια εκτέλεσης εργασιών διέλευσης οπτικών ινών FTTH στην εταιρεία Cosmote και να επέμβει σε οδούς που προβλέπονται να συντηρηθούν και να αποκατασταθούν στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου».
- Με την απόφαση 66/2020 Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Μαρκοπούλου εγκρίθηκε η κατασκευή του έργου αντικατάστασης τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μαρκοπούλου κατόπιν σχετικής απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι. Το έργο της αντικατάστασης των αγωγών

ύδρευσης εντός της πόλης Μαρκοπούλου και ειδικότερα των οδών Χ.Νικολάου , Παπαδημητρίου, Γ.Πίνη, Λ. Πόρτο Ράφτη επηρεάζουν το έργο της κατασκευής «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου».

- Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι ανωτέρω λόγοι σημαντικών καθυστερήσεων δεν έχουν εκλείψει, ο ανάδοχος ζητάει στη συνέχεια με την αρ. πρωτ. 17984/12-11-2020 επιστολή του -2^η αίτηση- να παραταθεί η προθεσμία του έργου επιπλέον κατά οκτώ (8) μήνες ήτοι έως 14/8/2021, και δόθηκε παράταση με την υπ'αριθμ.276/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας μέχρι τις 19/3/2021 (όπου και η ισχύουσα λήξη της διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης).
- Σύμφωνα με την Προγραμματική σύμβαση για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» που υπεγράφη στις 19 Μαρτίου 2018 μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας και συγκεκριμένα στο άρθρο 5 αναφέρεται:
- "η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκεια της ορίζεται σε τριάντα έξη (36) μήνες . Η Προγραμματική Σύμβαση δύναται να παραταθεί κατά δυο (2) έτη. Παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης επιτρέπεται μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων,
- Με την 18506/20-11-2020 επιστολή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την Επιτροπή Παρακολούθησης ζητήθηκε να γίνει ενημέρωση στα μέλη της Επιτροπής για την πορεία υλοποίησης των εργασιών του έργου και να εισηγηθεί θετικά ως προς την παράταση της χρονικής διάρκειας της από 19-3-2018 Προγραμματικής Σύμβασης.
- Με την υπ.αριθμ. πρωτ. Δήμου 2333/11-2-2021 επιστολή του, ο Ανάδοχος κάνει Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών για το έργο του θέματος.
- Με την 2335/11-2-2021 επιστολή του ο Ανάδοχος ζητάει εκ νέου παράταση - 3^η αίτηση- προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έξη (6) μηνών, ήτοι έως τις 19/9/2021.
- Με την απο 25/2/2021 υπεύθυνη δήλωση ο νόμιμος εκπρόσωπος της Αναδόχου Εταιρείας και σε συνέχεια των 2333/11-2-2021 & 2335/11-2-2021 εγγράφων του, δηλώνει ότι για το χρονικό διάστημα απο 19/3/2021 έως τις 19/9/2021 , διάστημα που ζητήθηκε παράταση εργασιών, δεν πρόκειται να προβούν σε διάλυση του έργου και δεν θα απαιτήσουν ουδεμία αποκατάσταση των θετικών ζημιών τους.

- Σε ότι αφορά στις εργασίες διέλευσης οπτικών ινών FTTH στην εταιρεία Cosmote, πλέον έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στους κοινούς δρόμους με το έργο του θέματος.
- Με το από 3/3/2021 Πρακτικό - 4^η Συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 19/3/2018 προγραμματικής σύμβασης συμφωνείται η παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης κατά δυο (2) έτη, ήτοι έως 19/3/2023 προκειμένου να υπάρχει επαρκές χρονικό περιθώριο για να αντιμετωπιστούν οι όποιες αντικειμενικές δυσκολίες και να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.
- Με την υπ.αριθμ. 85/16-3-2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η τροποποίηση-παράταση ισχύος της από 19-3-2018 Προγραμματικής Σύμβασης για επιπλέον δύο έτη, ήτοι μέχρι και την 19-3-2023.
- Με τη με αριθ. πρωτ. 20767/22-11-2021 Εργολαβική Σύμβαση (SYMV00957893 2021-11-22) ανατέθηκε στην εταιρεία ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. η εκτέλεση του Έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, με ημερομηνία περαίωσης εργασιών την 22-07-2022. Στο αντικείμενο του έργου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονταν και οι οδοί Χ.Νικολάου , Παπαδημητρίου, Γ.Πίνη, Λ. Πόρτο Ράφτη, που επηρεάζουν το έργο της κατασκευής «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου» και για τον λόγο αυτό δόθηκε εντολή να προηγηθούν οι αντικαταστάσεις στις οδούς αυτές.
- Με την υπ.αριθμ. 215/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου δίνεται στην εταιρεία ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ παράταση στην διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατά (7) μήνες, ήτοι μέχρι και την 22.01.2023, και κυρίως λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται μέσα στο κέντρο του οικισμού, με σημαντική εμπορική δραστηριότητα και αυξημένη κίνηση οχημάτων προς Πόρτο Ράφτη και κέντρο, με συνέπεια οι εργασίες αυτές να εκτελούνται υποχρεωτικά με μερική κατάληψη οδοστρώματος και ελεγχόμενη κυκλοφορία, ενώ θα έπρεπε για την απρόσκοπτη κατασκευή των έργων να αποκλειόταν τελείως το ένα ρεύμα προς το κέντρο του Μαρκόπουλου. Κάτι τέτοιο δεν ήταν αποδεκτό από τον εμπορικό σύλλογο και τα καταστήματα της περιοχής, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε εργασία κατασκευής του δικτύου ύδρευσης να γίνεται με σημαντική δυσχέρεια και καθυστέρηση και πέραν και των υπολοίπων λόγων δυσχερειών που αναφέρονται στην εισήγηση της εν λόγω απόφασης.

- Με την αρ.πρωτ.1217/19-1-2023 επιστολή του αναδόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» - 4η αίτηση - ζητείται παράταση λόγω των εργασιών που εκτελούνται στα πλαίσια άλλης σύμβασης κι αφορούν σε αντικατάσταση τμημάτων αγωγού στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Μαρκοπούλου, και που μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί στην οδό Χ.Νικολάου, και ζητείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος (ισχύον χρόνος περαίωσης 19/2/2023) επιπλέον τεσσάρων(4) μηνών, ήτοι έως 19/6/2023.
- Με το υπ.αριθμ. πρωτ. 2727/9-2-2023 ενημερωτικό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας προς την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης γίνεται αναφορά στην εξέλιξη της πορείας των έργων και ζητείται να ληφθεί απόφαση Τροποποίησης - Παράτασης της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης τουλάχιστον κατά είκοσι (20) μήνες, ήτοι μέχρι τις 19/11/2024 προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αντικειμενικές δυσκολίες και να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου του θέματος, να ολοκληρωθεί και ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου που είναι δεκαπέντε (15) μήνες καθώς και να εκτελεστούν και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες οριστικής παραλαβής του έργου που είναι ένας (1) μήνας και προβλέπονται και στο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης (παράρτημα ΙΙ της απο 19-03-2018 Προγραμματικής Σύμβασης).
- Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και ανύψωσης φρεατίων στις οδούς Δ. Ρεμπούσκου, Π. Παπασιδέρη, Παπαβασιλείου, Γέγου, Δ.Γ. Αλλαγιάννη, Μουσχουντή, Νίκης, Δ.Κ. Αλλαγιάννη, Αθ. Μιχαιρίνα, Κ. Αλλαγιάννη, Χρ. Στουραϊτή, 28ης Οκτωβρίου, Σπυράκου, Λ. Αθηνών, Μπάρτζη, Χασιώτη και Γ. Μεθενίτηπου αντιστοιχεί στο 62,23% του έργου. Επίσης η αναπλ. Προϊσταμένη της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου αναφέρει ότι οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στις οδούς Χ.Νικολάου, Παπαδημητρίου, Γ.Πίνη, Λ. Πόρτο Ράφτη, που επηρέαζαν το έργο της κατασκευής «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου» έχουν ολοκληρωθεί εκτός από ένα τμήμα μήκους 50μ. στην συμβολή των οδών Χ.Νικολάου με την οδό Πόρτο Ράφτη . Ακόμη αναφέρεται ότι έχει συνταχθεί 1ος ΑΠΕ για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων, με χρήση επί έλασσον δαπανών καθώς και χρήσης των απροβλέπτων καθώς και τις προβλεπόμενες αναθεωρήσεις.

- Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης συνεδρίασε στις 20-2-2023 και συνέταξε Πρακτικό, όπου εισηγείται θετικά για την λήψη της σχετικής απόφασης Τροποποίησης του άρθρου 5 της Προγραμματικής Σύμβασης και Παράτασης της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης τουλάχιστον κατά είκοσι (20) μήνες, ήτοι μέχρι τις 19/11/2024, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αντικειμενικές δυσκολίες και να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου του θέματος, να ολοκληρωθεί και ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου που είναι δεκαπέντε (15) μήνες καθώς και να εκτελεστούν και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες οριστικής παραλαβής του έργου που είναι ένας (1) μήνας και προβλέπονται και στο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης (παράρτημα ΙΙ της απο 19-03-2018 Προγραμματικής Σύμβασης).
- Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και ανύψωσης φρεατίων στις οδούς Δ. Ρεμπούσκου, Π. Παπασιδέρη, Παπαβασιλείου, Γέγου, Δ.Γ. Αλλαγιάννη, Μουσχουντή, Νίκης, Δ.Κ. Αλλαγιάννη, Αθ. Μιχαιρίνα, Κ. Αλλαγιάννη, Χρ. Στουραϊτή, 28^{ης} Οκτωβρίου, Σπυράκου, Λ. Αθηνών, Μπάρτζη, Χασιώτη και Γ. Μεθενίτηπου αντιστοιχεί στο 62,23% του έργου.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη και το από 20-2-2023 Πρακτικό 6η Συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 για παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου (ισχύον χρόνος περαίωσης 19/2/2023) τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι έως 19/6/2023, λόγω των εργασιών που εκτελούνται στα πλαίσια άλλης σύμβασης κι αφορούν σε αντικατάσταση τμημάτων αγωγού στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Μαρκοπούλου, και που μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί στην οδό Χ.Νικολάου...».

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010, την με αρ.πρωτ. 9558/14-6-2019 εργολαβική σύμβαση του έργου, την από 19-3-2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Μαρκοπούλου, την υπ'αρ.πρωτ.1217/19-1-2023 επιστολή του αναδόχου, το από 20-2-2023 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, το υπ'αρ.πρωτ.οικ.3672/23-2-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A) Εγκρίνει την «Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου» ως κατεπείγον θέμα, σύμφωνα με τις παρ.5 & 7 αρ.67 του Ν.3852/2010.

B) Εγκρίνει τη παράταση χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου», κατά τέσσερις (4) μήνες μέχρι και την 19-6-2023, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **25/2023**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ
 ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
 ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
 ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 ΚΑΜΑΡΑ – ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
 ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ****Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ