



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 12-9-2023

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 16677

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **15^{ης}/8-9-2023** συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 213/2023

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου περαίωσης της σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **8^η** του μηνός **Σεπτεμβρίου** έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Παρασκευή** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **«διά ζώσης και μερικώς διά τηλεδιάσκεψης»** (συνδυαστικά) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **16078/4-9-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Στρατουδάκης Ιωάννης, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(15)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: **1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Δράκου Δήμητρα, **4)** Δημητρίου Ευάγγελος, **5)** Βαμποράκη Μελπομένη, **6)** Κορωνιάς Νικόλαος, **7)** Μαντάλα Μαρία, **8)** Πίντζου Ελισάβετ, **9)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **10)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **11)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **12)** Μπρίτσας Χρήστος, **13)** Δρίτσας Χρήστος, **14)** Χρυσάφης Σταύρος, **15)** Πανουργιάς Νικόλαος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Μαντάλα Καλή, **2)** Δρίτσας Δημήτριος, **3)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **4)** Νέρας Ευάγγελος, **5)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **6)** Καμάρα – Στουραϊτή Βασιλική, **7)** Αδάμος Γεώργιος, **8)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **9)** Πολίτης Ιωάννης, **10)** Λαδά Γιαννούλα, **11)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **12)** Νάσσου Φωτεινή.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **10^ο θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το υπ'αρ.πρωτ.οικ.15078/10-8-2023 έγγραφο, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής: «...Η αναδόχος εταιρεία «ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» του έργου: **«Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου»** κατόπιν της από 24/7/2023 επιστολής της, αιτείται τα ακόλουθα:

«Με τη με αριθ. πρωτ. 20767/22-11-2021 Εργολαβική Σύμβαση (SYMNO0957893 2021-11-22) ανατέθηκε στην εταιρεία μας, ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. η εκτέλεση του Έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, με ημερομηνία περαίωσης εργασιών την 22-07-2022.

Με τη με αριθ. 215/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας εγκρίθηκε παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου κατά 7 μήνες, μέχρι 22.02.2023.

Με τη με αριθ. 24/2023 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας εγκρίθηκε παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου κατά 4 μήνες, μέχρι 22.06.2023.

Με τη με αριθ. 140/2023 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας εγκρίθηκε παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου κατά 3 μήνες, μέχρι 22.09.2023.

Το έργο αφορά σε εργασίες για την αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών του δικτύου ύδρευσης της πόλης του Μαρκοπούλου Μεσογαίας και την κατασκευή δευτερεύοντος αγωγού για τη σύνδεση των ιδιοκτησιών, με βάση την αντίστοιχη εγκεκριμένη οριστική Μελέτη, μέσα στο κέντρο του οικισμού, με εμπορική δραστηριότητα και αυξημένη κίνηση οχημάτων με μερική κατάληψη οδοστρώματος και ελεγχόμενη κυκλοφορία.

Κατά την εξέλιξη των εργασιών προέκυψαν απρόβλεπτες καταστάσεις, λόγω των μη καταγεγραμμένων δικτύων ύδρευσης, των οδεύσεων αυτών και άλλων εμποδίων ΟΚΩ, που δεν ήταν δυνατόν να προληφθούν, χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης, και προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης διατομής των σωλήνων για το υπόλοιπο τμήμα των αγωγών μέχρι την αποπεράτωση του έργου. Η λύση αυτή απαίτησε την σύνταξη 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για να συμπεριλάβει τη δαπάνη των απαιτούμενων εργασιών για την προμήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων νέας διατομής.

Με τη με αριθ. 151/2023/28-06-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Οι προαναφερόμενες συνθήκες, ο απαιτούμενος χρόνος παράδοσης νέων σωλήνων καθώς και οι καθυστερήσεις που προκύπτουν λόγω των ειδικών συνθηκών των καιρικών συνθηκών (υψηλές θερμοκρασίες που απαγορεύουν την υπαίθρια εργασία και θερινές διακοπές Αυγούστου σε συνεργεία και προμηθευτές) οδηγούν στην ανάγκη μεγαλύτερου χρόνου εκτέλεσης των εργασιών.

Εκτιμώντας την μέχρι σήμερα πρόοδο των εργασιών του Έργου ζητούμε τη χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά **δύο (2) μήνες, δηλ. μέχρι 22.11.2023.**

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας».

Η Υπηρεσία μας συνεκτιμώντας, τις συνθήκες όπως διαμορφώνονται μέχρι σήμερα για το υπολοιπόμενο αντικείμενο των προς εκτέλεση συμβατικών εργασιών της αναδόχου, την σημαντική δυσχέρεια διέλευσης της νέας όδευσης του αγωγού ύδρευσης από τα ήδη υφιστάμενα δίκτυα και φρεάτια άλλων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας αλλά και παρόχων κινητής τηλεφωνίας κυρίως στο τμήμα τις συμβολής των οδών Λ.Πόρτο Ράφτη, Ευαγγελιστρίας, Παπακωνσταντίνου και Δ. Σωτηρίου καθώς και το γεγονός ότι προέκυψαν καθυστερήσεις λόγω των ειδικών συνθηκών των καιρικών συνθηκών –

παρατεταμένων καυσωνων με υψηλές θερμοκρασίες που απαγορεύουν την υπαίθρια εργασία, καθώς και τις θερινές διακοπές Αυγούστου σε συνεργεία και προμηθευτές, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4782/21 εισηγείται την χορήγηση παράτασης άνευ υπαιτιότητας της αναδόχου εταιρείας κατά **δύο μήνες (2) μήνες μέχρι και την 22-11-2023**.

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης, για την έγκριση χορήγησης παράτασης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 66, όπως τροποποίησε το άρθρο 147 του Ν.4412/16 παρ.5, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/23...».

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010, το άρθρο 66, όπως τροποποίησε το άρθρο 147 του Ν.4412/16 παρ. 5, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/23, την υπ. αριθμ.πρωτ. 20767/22-11-2021 σύμβαση έργου (21ΣΥΜΝ009578293 2021-11-22), την με αρ. πρωτ. 22062/23-12-2021 έγκριση χρον/τος, την υπ.αριθμ. 215/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ορθή Επανάληψη περί της έγκρισης παράτασης χρον/τος, την υπ.αριθμ. 24/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί της έγκρισης παράτασης χρον/τος, την υπ'αρ.140/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την από 24-7-2023 αίτηση της ανοδόχου, το υπ'αρ.πρωτ.οικ.15078/10-8-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την **παράταση του χρόνου περαίωσης της σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου»**, κατά **δύο μήνες (2) μήνες μέχρι και την 22-11-2023**, σύμφωνα με όσα αναλυτικά παρατίθενται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **213/2023**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**