



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 29-05-2018**

**ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

**ΑΡ. ΠΡΩΤ: 7397**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **7<sup>ης</sup>/09-05-2018** συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

**Αριθμ. Αποφ. 131/2018**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Β' Φάση».**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **9<sup>η</sup>** του μηνός **Μαΐου** έτους **2018**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **7:00μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **6235/04.05.2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010, και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δρίτσας Χρήστος, εκφώνησε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς η Γραμματέας κα Κανελλοπούλου – Φράγκου Ελένη απουσίαζε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(15)**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1)** Κιμπιζή Μαρία, **2)** Πολίτης Ιωάννης, **3)** Δρίτσας Χρήστος, **4)** Ρούσης Άγγελος, **5)** Καβασακάλης Γεώργιος, **6)** Γιαννάκη Ζωή, **7)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **8)** Μεθενίτης Βασίλειος, **9)** Δρίτσα Μπίλιω, **10)** Παπασιδέρης Αναστάσιος, **11)** Ορφανός Γεώργιος, **12)** Νικολακόπουλος Αναστάσιος, **13)** Αλλαγιάννης Κωνσταντίνος, **14)** Φράγκος Σπυρίδων, **15)** Αδάμος Γεώργιος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)** Ορφανός Νικόλαος, **2)** Μαντάλας Χρήστος, **3)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **4)** Γιαννάκης Γεώργιος, **5)** Μεθενίτης Κωνσταντίνος, **6)** Κανελλοπούλου-Φράγκου Ελένη, **7)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **8)** Μπέης Λεωνίδα, **9)** Γκλιάτης Δημήτριος, **10)** Μπέη Θάλεια, **11)** Ευαγγελίου Ιωάννης, **12)** Δράκου Δήμητρα.

Προ της εκφωνήσεως του **1<sup>ου</sup> θέματος** προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα Δράκου Δήμητρα.

Στη συνεδρίαση μετείχε κληθείς και ο Δήμαρχος κ. Μεθενίτης Σωτήρης.

Και εισηγούμενος το **6<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μεθενίτη Βασίλη, ο οποίος εξέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας με το υπ' αρ. πρωτ. **οικ.6226/4-5-2018** έγγραφό της, μας απέστειλε για έγκριση το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου **«Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Πόλεως Μαρκοπούλου Β' Φάση»** και παρακαλεί για τις δικές μας ενέργειες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ' αρ. 232/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαρκοπούλου για την οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου και, έχοντας υπόψη:

1. το Ν. 1418/84, άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94, άρθρο 2.
2. το Π.Δ. 609/85, άρθρα 53, 54, 55 και το Π.Δ. 171/87, άρθρο 16.
3. την τελική επιμέτρηση των εργασιών θεωρημένη από την αναπληρώτρια Δ/ντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας δήμου Μαρκοπούλου στις 1/4/2016.
4. την από 31/1/2016 βεβαίωση περάτωσης των εργασιών.
5. το με αριθμ. πρωτ. 9962/4.7.2016 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς χρήση του έργου.
6. την 375/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαρκοπούλου με την οποία εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής

μετέβη στον τόπο του έργου και με την παρουσία του αναδόχου, αφού ελέγχθηκε τόσο η ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και που τις διαπίστωσε, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, παρέλαβε

αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.

### **Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Οι εργασίες που παραλαμβάνονται με αυτό το πρωτόκολλο αναφέρονται στο έργο **«Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου – Β΄ Φάση»**, αναδόχου «ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ».

1. Με την 128/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του εν θέματι έργου.
2. Στις 5 Νοεμβρίου 2013 διεξήχθη η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του εν θέματι έργου.
3. Με την 01/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκόπουλου, επικυρώθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και αναδείχθηκε μειοδότης η εταιρία ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ με προσφερόμενη Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση 57,17%.
4. Στις 11 Απριλίου 2014 υπογράφηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 7308 εργολαβική σύμβαση για ποσό με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 1.956.874,74 €
5. Ο συμβατικός χρόνος Περαιώσης του έργου ορίζεται σε 12 μήνες με αρχή την 12-4-2014 και με ημερομηνία περαιώσης την 14-4-2015.
6. Με την 38/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκόπουλου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου.
7. Με την 173/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκόπουλου εγκρίθηκε γενική παράταση των εργασιών του έργου κατά 3 μήνες ήτοι έως 14.7.2015.
8. Με την 254/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκόπουλου εγκρίθηκε νέα γενική παράταση των εργασιών του έργου κατά 2,5 επιπλέον μήνες ήτοι έως 30.9.2015.
9. Με την 333/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκόπουλου εγκρίθηκε νέα γενική παράταση των εργασιών του έργου κατά 67 επιπλέον ημέρες ήτοι έως 7.12.2015.
10. Με την 394/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκόπουλου εγκρίθηκε παράταση των εργασιών του έργου για το μη επιλέξιμο τμήμα (συνδέσεις ακινήτων) του κατά 56 επιπλέον ημέρες ήτοι έως 31/1/2016.

- 11.Με την 419/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκόπουλου εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ.
- 12.Η περαίωση των εργασιών του επιλέξιμου τμήματος συντελέστηκε την 6/12/2015 ενώ αυτή του μη επιλέξιμου τμήματος την 31/1/2016, σύμφωνα με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις περαίωσης των εργασιών που εκδόθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου.
- 13.Η Τελική Επιμέτρηση εγκρίθηκε στις 1/4/2016.
- 14.Με την 184/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκόπουλου εγκρίθηκε ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ - τακτοποιητικός του έργου.
- 15.Με την 375/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκόπουλου εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου.

### **ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ**

Ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και σε συνδυασμό με το άρθρο 74 του Ν.3669/08 καθορίστηκε στους 15 μήνες.

Καθώς έχει παρέλθει ο 15μηνος χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης από την περαίωση εργασιών (31/1/2016) το παρόν πρωτόκολλο θεωρείται οριστικό.

### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Η Επιτροπή εξέτασε επισταμένα το έργο, διαπίστωσε ότι αυτό ευρίσκεται σε καλή κατάσταση και προέβην στην **οριστική παραλαβή** του.

Ο ανάδοχος δεν υπέβαλλε κανένα αίτημα και υπέγραψε το πρωτόκολλο χωρίς επιφύλαξη.

Το εν λόγω έργο «**Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου- Β' Φάση**» **Υποέργο 2**, είχε ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «02-Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ», κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ. 3412/14-3-2012 Απόφασης Ένταξης του Περιφερειάρχη Αττικής, στην πράξη «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Μαρκοπούλου» με κωδικό MIS 374458, ολοκληρώθηκε με την κατασκευή περίπου 11,65 χλμ. αγωγών δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων με τα απαραίτητα φρεάτια εντός της πόλεως του Μαρκοπούλου.

Ειδικότερα, κατασκευάστηκαν με την συγκεκριμένη εργολαβία 9.050,17 μ. αγωγών ακαθάρτων Φ200, 2.463,78 μ. αγωγών ακαθάρτων Φ250, 136 μ. αγωγών ακαθάρτων Φ315 και 365 φρεάτια επίσκεψης. Στο πλαίσιο της ίδιας εργολαβίας κατασκευάστηκαν και 617 ιδιωτικές συνδέσεις ακινήτων, το κόστος

των οποίων καλύφθηκε από πόρους του Δήμου ενώ υπήρξε και Υποέργο 4 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες», το οποίο υλοποιήθηκε παράλληλα με το υποέργο 2 της κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και έχει ολοκληρωθεί , με ξεχωριστή δαπάνη που ανήλθε σε 139.334,65€.

Το δίκτυο αποχέτευσης ελέγχθηκε από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και έπειτα από την αποκατάσταση μεμονωμένων ευρημάτων και κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 9962/4-7-2017 Πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής προς Χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3669/08 , ξεκίνησε η διαδικασία σύνδεσης των κατοίκων. Οι επιλέξιμες δαπάνες για το Υποέργο 2 ανήλθαν σε Σύνολο 1.404.175,83 € (συμπερ. ΦΠΑ), ενώ για το μη επιλέξιμο τμήμα - ιδιωτικές συνδέσεις- καταβλήθηκαν από τον Δήμο Μαρκοπούλου (145.496,99€+5.206,07€), Σύνολο 150.703,06 € (συμπερ. του ΦΠΑ) .

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη και τις κείμενες διατάξεις του Π. Δ/τος 609/85, Ν. 3669/2008, Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010, την από 6-12-2015 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του επιλέξιμου τμήματος, την από 31/1/2016 βεβαίωση περαίωσης του μη επιλέξιμου τμήματος που εκδόθηκαν από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου, την υπ.αριθμ.375/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Πρωτόκολλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου, το υπ αριθμ. πρωτ. 9962/4-7-2017 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς Χρήση, την υπ.αριθμ. πρωτ. 2308/3011-2016 Απόφαση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕΠ της Περιφέρειας Αττικής Ολοκλήρωσης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με κωδικό MIS 374458

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου - Β' Φάση», όπως αυτό υπογράφηκε από τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής και εγκρίθηκε από την αναπλ. Προϊσταμένη της Δ.Τ.Υ. Μαρκοπούλου. Το έργο αυτό ήταν ενταγμένο στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013», κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ. 3412/14-3-2012 Απόφασης Ένταξης του Περιφερειάρχη Αττικής, στην πράξη «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων

Δήμου Μαρκοπούλου» με κωδικό ΜΙΣ 374458 και η τελική δαπάνη του ανήλθε σε 1.404.175,83 € (συμπερ. ΦΠΑ), ενώ για το μη επιλέξιμο τμήμα – ιδιωτικές συνδέσεις- καταβλήθηκαν από τον Δήμο Μαρκοπούλου ανήλθαν σε 150.703,06 € (συμπερ. του ΦΠΑ).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **131/2018**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**  
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
ΚΙΜΠΙΖΗ ΜΑΡΙΑ  
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΡΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ  
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΔΡΙΤΣΑ ΜΠΙΛΙΩ  
ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΣΩΤΗΡΗΣ Ι.ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ