



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

**ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 19-6-2017**

**ΑΡ. ΠΡΩΤ: 9666**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **9<sup>ης</sup>/15-05-2017** συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

**Αριθμ. Αποφ. 142/2017**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Κτιρίου Κερκίδων στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου».**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **15<sup>η</sup>** του μηνός **Μαΐου** έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **7.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **6526/11.05.2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Λόγω απουσίας της Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου κας Κανελλοπούλου-Φράγκου Ελένης, τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου εκφώνησε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δρίτσας Χρήστος.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(14)**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** **1)** Κιμπιζή Μαρία, **2)** Πολίτης Ιωάννης, **3)** Δρίτσας Χρήστος, **4)** Καβασακάλης Γεώργιος, **5)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **6)** Μεθενίτης Βασίλειος, **7)** Δρίτσα Μπίλιω, **8)** Ορφανός Νικόλαος, **9)** Ορφανός Γεώργιος, **10)** Νικολακόπουλος Αναστάσιος, **11)** Μεθενίτης Κωνσταντίνος, **12)** Αδάμος Γεώργιος, **13)** Ευαγγελίου Ιωάννης, **14)** Δράκου Δήμητρα.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** **1)** Ρούσης Άγγελος, **2)** Γιαννάκη Ζωή, **3)** Μαντάλας Χρήστος, **4)** Παπασιδέρης Αναστάσιος, **5)** Αλλαγιάννης Κωνσταντίνος, **6)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **7)** Γιαννάκης Γεώργιος, **8)** Φράγκος Σπυρίδων, **9)** Κανελλοπούλου-Φράγκου Ελένη, **10)** Τεμπονέρα – Φουράκη Αγγελική, **11)** Μπέης Λεωνίδα, **12)** Γκλιάτης Δημήτριος, **13)** Μπέη Θάλεια.

Προ της συζητήσεως του **1<sup>ου</sup> κατεπείγοντος θέματος** και κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γιαννάκη Ζωή, Κολιαβασίλης Δημήτριος, Γκλιάτης Δημήτριος, Ρούσης Άγγελος και Κανελλοπούλου-Φράγκου Ελένη.

Προ της εκφωνήσεως του **23<sup>ου</sup> θέματος** αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αδάμος Γεώργιος.

Προ της συζητήσεως του **32<sup>ου</sup> θέματος** αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκλιάτης Δημήτριος λόγω του ότι έχει έννομο συμφέρον και δεν έλαβε μέρος στην ψηφοφορία.

Προ της συζητήσεως του **33<sup>ου</sup> θέματος** επανήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκλιάτης Δημήτριος.

Στην συνεδρίαση μετείχε κληθείς και ο Δήμαρχος κ. Μεθενίτης Σωτήρης.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Και εισηγούμενος το **25<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου, μας απέστειλε με το υπ' αρ. πρωτ. **οικ.6472/10-5-2017** έγγραφο, την από **27/4/2017** (αρ. πρωτ. Δήμου 5716/27-4-2017) αίτηση της εταιρείας «**ΗΛΙΑΣ Ν. ΜΠΟΥΣΓΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**»

αναδόχου του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ**», με την οποία αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου (που λήγει την 10η Μαΐου 2017) κατά εκατόν πενήντα οκτώ ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 15<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2017 που προκύπτουν από την παρακάτω ανάλυση:

**A)** Απαιτούνται μεγάλοι χρόνοι παράδοσης υλικών (διάτρητη λαμαρίνα πάχους 3 χιλιοστών, θερμομονωτικά panel σάντουιτς) για την επικάλυψη του στεγάστρου, τα οποία δεν είναι ετοιμοπαράδοτα λόγω του μεγέθους της ποσότητας των παραγγελιών.

**B)** Απαιτείται η ολοκλήρωση της κατασκευής του Φ.Ο. του στεγάστρου προκειμένου να επιστραφεί η προηγούμενη εγγυητική επιστολή που αφορά τον μορφοσίδηρο του στεγάστρου και να εκδοθεί νέα εγγυητική επιστολή Θεματοφυλακής από το ΤΣΜΕΔΕ.

Η Τεχνική Υπηρεσία παρακαλεί να θέσουμε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την ανωτέρω αίτηση και να λάβουμε τη σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του αρ. 36 του Π.Δ. 609/85 για τα δημόσια έργα, όπως κωδικοποιήθηκε με το αρ. 48 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-2008 τεύχος Α').

Σχετικά με την παραπάνω παράταση μέχρι την 15<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2017, η Τεχνική Υπηρεσία μας γνωρίζει ότι συμφωνεί, για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω απαιτείται η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 για τα δημόσια έργα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-2008 τεύχος Α').

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μεθενίτης Κωνσταντίνος, Κανελλοπούλου-Φράγκου Ελένη καταψηφίζουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ' όψιν και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και Ν.3463/2006, την με αριθμ. πρωτ. οικ. 6472/10-5-2017 εισήγηση της Προϊσταμένης των Τεχνικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 για τα δημόσια έργα, όπως

κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-2008 τεύχος Α').

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την από **27-4-2017** αίτηση της αναδόχου εταιρείας «**ΗΛΙΑΣ Ν. ΜΠΟΥΣΓΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**» για παράταση της συμβατικής προθεσμίας (που λήγει την 10η Μαΐου 2017) κατά εκατόν πενήντα οκτώ ημερολογιακές ημέρες, για την κατασκευή του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ**», δηλαδή **μέχρι την 15<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2017.**

Μειοψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μεθενίτης Κωνσταντίνος, Κανελλοπούλου-Φράγκου Ελένη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **142/2017.**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**  
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
ΚΙΜΠΙΖΗ ΜΑΡΙΑ  
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΡΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ  
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΔΡΙΤΣΑ ΜΠΙΛΙΩ  
ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ  
ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΣΩΤΗΡΗΣ Ι.ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ