



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

**ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 25-2-2022**

**ΑΡ. ΠΡΩΤ: 3373**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **4<sup>ης</sup>/23-2-2022** συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

**Αριθμ. Αποφ. 33/2022**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων και πεζοδρόμων πόλεως Μαρκοπούλου».**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **23<sup>η</sup>** του μηνός **Φεβρουαρίου** έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **«διά ζώσης και μερικώς διά τηλεδιάσκεψης»** (συνδυαστικά) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **2931/18-02-2022** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Λόγω απουσίας του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Στρατουδάκη Εμμανουήλ, τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, επιβεβαίωσε η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Δράκου Δήμητρα.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(18)**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1)** Μπισιώτης Χρήστος **2)** Δημητρίου Ευάγγελος, **3)** Δράκου Δήμητρα, **4)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **5)** Βαμποράκη Μελοπομένη, **6)** Κορωνιάς Νικόλαος, **7)** Μαντάλα Μαρία, **8)** Νέρας Ευάγγελος, **9)** Πίντζου Ελισάβετ, **10)** Αδάμος Γεώργιος, **11)** Κοφινάς Κων/νος, **12)** Πολίτης Ιωάννης, **13)** Λαδά Γιαννούλα, **14)** Μπρίτσας Χρήστος, **15)** Δρίτσας Χρήστος, **16)** Χρυσάφης Σταύρος, **17)** Νάσσου Φωτεινή, **18)** Πανουργιάς Νικόλαος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μαντάλα Καλή, **3)** Δρίτσας Δημήτριος, **4)** Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα, **5)** Καμάρα - Στουραϊτή Βασιλική, **6)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **7)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **8)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **9)** Συλλελόγλου Ανδρέας.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Κατόπιν απολύτου πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε λόγω του κατεπείγοντος η λήψη του θέματος **«Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων και πεζοδρόμων πόλεως Μαρκοπούλου»»,** σύμφωνα με τις παρ.5 & 7 του αρ.67 του Ν.3852/2010.

Και εισηγούμενη το **2<sup>ο</sup> κατεπείγον θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, το υπ'αρ.πρωτ.οικ.3130/22-2-2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, το οποίο αναφέρει τα εξής: «... Με το υπ' αρ.πρωτ.2556/14-2-2022 αίτημα παράτασης περαίωσης εργασιών του αναδόχου, ο Ανάδοχος, λόγω της εκτέλεσης των εργασιών αντικατάστασης τμημάτων αγωγού στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Μαρκοπούλου, ζήτησε παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος (ισχύον χρόνος περαίωσης 19/3/2022) οκτώ (6) μηνών, ήτοι μέχρι τις 19/9/2022.

Με την από 11-10-21 Τροποποίηση - Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης συμφωνήθηκε από κοινού (Περιφέρεια Αττικής και Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας) η τροποποίηση - Παράταση της προγραμματικής σύμβασης για το έργο του θέματος κατά δυο έτη, ήτοι μέχρι τις 19/3/2023.

Με την υπ'αρ. 228/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την 276/2020 απόφαση, παρατείνει την προθεσμία περαίωσης

εργασιών του έργου του θέματος μέχρι τις 19 Μαρτίου 2021, οπότε και έληγε η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών (από 19/3/2021), ήτοι μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Για το έργο του θέματος και σύμφωνα με το άρθρο 8 της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, σας ενημερώνουμε με τα εξής:

- Η Εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 14/06/2019 για το ποσό των 644.049,43€ με Φ.Π.Α.
- Το αντικείμενο της μελέτης είναι η αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων εντός της πόλεως του Μαρκοπούλου. Αναλυτικά οι οδοί που αναφέρονται στη μελέτη είναι:

Α/Α	ΟΔΟΣ	ΑΠΟ	ΕΩΣ
1	Γ. ΜΕΘΕΝΙΤΗ	ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ	ΜΥΡΡΙΝΟΥΝΤΟΣ
2	ΠΡΟΔΡ. ΧΑΣΙΩΤΗ	Γ. ΜΕΘΕΝΙΤΗ	Λ. ΑΘΗΝΩΝ
3	ΔΗΜ. ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ	ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ	Χ. Κ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ
4	Ε. ΠΙΝΤΖΟΥ	Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	Γ. ΠΙΝΗ
5	ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ	ΕΥΑΓ. ΔΡΙΤΣΑ	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6	Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΠΡΙΦΤΗ	Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
7	ΠΛ. ΠΟΥΣΙ ΡΙ	Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8	Γ. Β. ΣΠΥΡΑΚΟΥ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ
9	ΓΕΓΟΥ	ΓΚΛΙΑΤΗ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ
10	Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11	Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	28 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	Ε. ΠΙΝΤΖΟΥ
12	Α. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ	28 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	ΠΕΤΟΥΡΗ
13	Δ.Γ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ	ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ
14	ΝΙΚΗΣ	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΑΘ. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ
		ΑΝΕΜΩΝΗΣ	ΕΛΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15	Κ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ
16	ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ	ΕΦ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ	Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
17	28 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ	ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ
		ΦΡΑΓΚΟΥ	Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
18	Γ. ΠΙΝΗ	Χ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ	ΓΙΑΝΝΑΚΗ
19	Π. ΠΕΤΡΟΥ	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	ΜΑΝΟΥ
20	Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ	ΠΕΤΟΥΡΗ	ΒΑΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
21	ΜΠΑΡΤΖΗ	ΜΠΟΥΚΗ	ΑΔ. ΜΠΙΣΙΩΤΗ

22	Λ. ΑΘΗΝΩΝ	ΣΠΑΝΟΥ	ΔΡΙΤΣΑ
23	ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	ΠΡΙΦΤΗ
24	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	ΠΡΙΦΤΗ

- Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και ανύψωσης φρεατίων στις οδούς Δ. Ρεμπούσκου, Π. Παπασιδέρη, Παπαβασιλείου, Γέγου, Δ.Γ. Αλαγιάννη, Μουσχουντή, Νίκης, Δ.Κ. Αλλαγιάννη, Αθ. Μιχαιρίνα, Κ. Αλλαγιάννη, Χρ. Στουραϊτή, 28<sup>ης</sup> Οκτωβρίου, Σπυράκου, Λ. Αθηνών, Μπάρτζη, Χασιώτη και Γ. Μεθενίτη που αντιστοιχεί στο 62,23% του έργου.
- Ο 1<sup>ος</sup> λογαριασμός του έργου ποσού 121.660,83€ με Φ.Π.Α εγκρίθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στις 04/10/2019.
- Η προθεσμία περαίωσης του έργου παρατάθηκε με διαδοχικές αποφάσεις μέχρι τις 19-3-2022 , δεδομένου ότι πρέπει να προηγηθούν εργασίες αντικατάστασης αγωγών ύδρευσης και κατασκευής νέου δικτύου της COSMOTE σε πολλές οδούς της μελέτης καθώς και λόγω των εκτάκτων μέτρων για την πανδημία COVID-19 υπήρξε καθυστέρηση των εργασιών.
- Ο 2<sup>ος</sup> λογαριασμός του έργου ποσού 136.795,26€ με Φ.Π.Α εγκρίθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στις 16/07/2020.
- Το έργο εκτελείται ομαλά εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, χωρίς να έχουν προκύψει προβλήματα κατά την εκτέλεση του έργου...».

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010, το υπ' αρ. πρωτ.οικ. 3130/22-2-2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, το με αρ.πρωτ.2556/14-2-2022 αίτημα παράτασης περαίωσης εργασιών του αναδόχου, την από 11-10-21 Τροποποίηση - Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης, την με αρ.228/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**A)** Εγκρίνει τη «Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και πεζοδρόμων πόλεως Μαρκοπούλου», ως κατεπείγον θέμα, σύμφωνα με τις παρ.5 & 7 αρ.67 του Ν.3852/2010.

**B)** Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και πεζοδρόμων πόλεως Μαρκοπούλου», μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **33/2022**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**  
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ  
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ  
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΛΑΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ  
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ  
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ