



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

Μαρκόπουλο, 24-02-2022

Αρ. Πρωτ. : 3303

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. **4^{ης} / 22.02.2022** Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Αρ. Αποφ. 52/2022

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΟΤ ΚΧ 240 ΤΗΣ 3^{ης} ΠΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την **22^α** του μηνός **Φεβρουαρίου**, έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **13:00** και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαρκοπούλου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν **2913/18.02.2022** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Με την υπ' αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: 6ΔΜ7ΩΛΝ-ΣΞΘ) (σε ορθή επανάληψη) απόφαση - πρακτικού εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της 2^{ης}/09.01.2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, εξελέγησαν τα τέσσερα (4) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, για τη χρονική περίοδο από 09.01.2022 έως 31.12.2023. Η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης - πρακτικού διαπιστώθηκε με την με αρ. πρωτ. 8670/21.01.2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Επίσης, με την υπ' αριθμ. 14/2022 (ΑΔΑ: Ω3Ω5ΩΛΝ-ΑΜΣ) απόφαση Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας ορίστηκαν οι δύο (2) Αντιδήμαρχοι ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και ο ίδιος ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1) Αλλαγιάννης Κων/νος | Δήμαρχος ως Πρόεδρος |
| 2) Αϊδινιώτης Ιωάννης | Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος |
| 3) Κορωνιάς Νικόλαος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 4) Στρατουδάκης Ιωάννης | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 5) Δράκου Δήμητρα | Δημ. Σύμβουλος ως αναπλ. μέλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1) Μαντάλα Μαρία | Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος |
| 2) Πολίτης Ιωάννης | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |

Τον Αντιδήμαρχο και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Κολιαβασίλη Δημήτριο, αναπληρώνει η Δημοτική Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Δράκου Δήμητρα.

Ο Αντιδήμαρχος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Αϊδινιώτης Ιωάννης εξήλθε από την αίθουσα πριν από τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος και επανήλθε σ' αυτή κατά τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική Υπάλληλο.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **6^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: "**Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΟΤ ΚΧ 240 ΤΗΣ 3^{ης} ΠΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ»**", έθεσε ενώπιον των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. 2855/17.02.2022 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία παρατίθεται ως έχει κατωτέρω:

ΘΕΜΑ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΟΤ ΚΧ 240 ΤΗΣ 3ης ΠΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Η υπ. αριθ. πρωτ. 15980/09-09-2021 σύμβαση κατασκευής του έργου.

2. Η 370/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου με θέμα: «Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: **«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΟΤ ΚΧ 240 ΤΗΣ 3ης ΠΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ».**
3. Η υπ. αριθ. πρωτ. 2774/16-02-2022 επιστολή του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών.
4. Ενημέρωση πορείας εργασιών από την επίβλεψη της υπηρεσίας μας.

Με το (2) σχετικό και μετά από αίτημα του εκπρόσωπου της αναδόχου εταιρείας "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." ανάδοχου του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΟΤ ΚΧ 240 ΤΗΣ 3ης ΠΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» λήφθηκε η 370/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου με θέμα: **«Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΟΤ ΚΧ 240 ΤΗΣ 3ης ΠΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ»** με την οποία παρατάθηκε η συμβατική προθεσμία υλοποίησης κατασκευής κατά τρεις μήνες (συμβατικός χρόνος περαίωσης 9/12/2021) ήτοι έως 9/3/2022).

Με το (3) σχετικό ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." ανάδοχος του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΟΤ ΚΧ 240 ΤΗΣ 3ης ΠΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» αιτείται παράταση της προθεσμίας υλοποίησης κατασκευής κατά δύο μήνες ήτοι έως 9/5/2022, διότι η μελέτη του έργου προβλέπει ηλεκτρολογικές εργασίες και μέχρι σήμερα η ΔΕΗ δεν έχει υποδείξει την ακριβή θέση του πύλλαρ που προβλέπεται να τοποθετηθεί, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και διότι λόγω των κακών καιρικών συνθηκών δεν κατέστη δυνατόν να εκτελεστούν ασφαλιστικές εργασίες. Κατόπιν ενημέρωσης από την επίβλεψη του έργου διαπιστώθηκε ότι τηρούνται οι όροι της από 9/9/2021 Σύμβασης η οποία όμως θα χρειαστεί να παραταθεί για τους λόγους που αναφέρονται στο σχ (3).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εκδώσετε **απόφαση παράτασης της προθεσμίας υλοποίησης κατασκευής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΟΤ ΚΧ 240 ΤΗΣ 3ης ΠΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ»** κατά δύο μήνες ήτοι έως 9/5/2022.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΟΥΡΗ

Εν συνεχεία, ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο αυτής, έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. 2855/17.02.2022 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας υλοποίησης κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΟΤ ΚΧ 240 ΤΗΣ 3^{ης} ΠΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» κατά δύο μήνες, ήτοι έως 09.05.2022.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **52/2022**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ