



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

Μαρκόπουλο, 09-06-2022

Αρ. Πρωτ. : 9736

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. **14^{ης} / 09.06.2022**
Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Αρ. Αποφ. 184/2022

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για παράταση συμβατικού χρόνου του έργου «ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΒΟΥΡΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την **9^η** του μηνός **Ιουνίου**, έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη** και ώρα **13:00** και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαρκοπούλου, συνήλθε σε **κατεπείγουσα** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν **9513/07.06.2022** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Με την υπ' αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: 6ΔΜ7ΩΛΝ-ΣΞΘ) (σε ορθή επανάληψη) απόφαση - πρακτικού εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της 2^{ης}/09.01.2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, εξελέγησαν τα τέσσερα (4) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, για τη χρονική περίοδο από 09.01.2022 έως 31.12.2023. Η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης - πρακτικού διαπιστώθηκε με την με αρ. πρωτ. 8670/21.01.2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Επίσης, με την υπ' αριθμ. 14/2022 (ΑΔΑ: Ω3Ω5ΩΛΝ-ΑΜΣ) απόφαση Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας ορίστηκαν οι δύο (2) Αντιδήμαρχοι ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και ο ίδιος ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά **(7)** μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα τέσσερα **(4)** μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1)** Αλλαγιάννης Κων/νος
- 2)** Κολιαβασίλης Δημήτριος

Δήμαρχος ως Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος

- 3) Αϊδινιώτης Ιωάννης
4) Κορωνιάς Νικόλαος

Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος
Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Μαντάλα Μαρία
2) Στρατουδάκης Ιωάννης
3) Πολίτης Ιωάννης

Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος
Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος
Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική Υπάλληλο.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω:

Συντρέχει **κατεπείγον λόγος σύγκλησης** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου, προκειμένου αυτή να αποφασίσει για την παράταση της προθεσμίας του έργου «ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΒΟΥΡΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ», κατά τρεις (3) μήνες, την οποία αιτείται ο ανάδοχος του έργου με την υπ' αριθμ. πρωτ. 9152/01.06.2022 επιστολή του προς τον Δήμο, καθώς η συμβατική προθεσμία υλοποίησης κατασκευής του έργου λήγει την 10^η Ιουνίου 2022.

Η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, αποφάνθηκε για το κατεπείγον του θέματος και για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε ενώπιον των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 9458/06.06.2022 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία παρατίθεται ως έχει κατωτέρω:

Θέμα: Παράταση συμβατικού χρόνου του έργου «ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΒΟΥΡΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».

- Σχετ.:** 1. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 16076/10-9-2021 σύμβαση κατασκευής του έργου «ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΒΟΥΡΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».
2. Η υπ' αριθμ. 66/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου για παράταση της συμβατικής προθεσμίας υλοποίησης κατασκευής του έργου «ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΒΟΥΡΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».
3. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 2151/7-2-2022 επιστολή του Αναδόχου για έγκριση υλικών συρματοπλεγμάτων που θα εφαρμοστούν στο έργο «ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΒΟΥΡΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».
4. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 5277/30-3-2022 Ένσταση του Αναδόχου κατασκευής του Έργου «ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΒΟΥΡΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ», κατά της υπ' αριθμ. πρωτ. 4567/18.03.2022 πράξης της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου.
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 462963/24-5-2022 (Α.Π. εισ. 8513/25-5-2022) διαβίβασης του πρακτικού του ΤΣΔΕΠΑ περί γνωμοδότησης για την εξέταση - σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4782/2021 - της από 30.03.2022 ένστασης του κ. Φουντούκου Μιχαήλ, αναδόχου του έργου «ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΒΟΥΡΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 8684/26-5-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας ΕΝΤΟΛΗΣ προς τον Ανάδοχο συνέχισης των εργασιών που περιγράφονται στη σύμβαση κατασκευής του έργου «ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΒΟΥΡΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».
7. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 9152/1-6-2022 επιστολή του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου.

8. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 9400/3-6-2022 επιστολή του Αναδόχου για έγκριση υλικών συρματοπλεγμάτων που θα εφαρμοστούν στο έργο έργου «ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΒΟΥΡΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».

Με το (7) σχετικό ο Ανάδοχος του έργου «ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΒΟΥΡΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ», Μιχαήλ Δ. Φουντούκος αιτείται παράταση της προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες (συμβατικός χρόνος περαίωσης 10/3/2022, χρονική παράταση που δόθηκε με την υπ' αριθμ. 66/2022 απόφαση της Οικ.Επ. έως 10/6/2022, αιτηθείσα χρονική παράταση έως 10/9/2022).

Ο Ανάδοχος με την υπ' αριθμ. πρωτ. 2231/8-2-2022 επιστολή του αιτήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 66/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαркоπούλου κατά τρεις μήνες, ήτοι έως 10/6/2022.

Ο Ανάδοχος στην υπ' αριθμ. πρωτ. 9152/1-6-2022 επιστολή του για νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας αναφέρει ότι: «Οι εργασίες του έργου διακόπηκαν λόγω μη πληρωμής του πρώτου λογαριασμού του έργου και συνεπώς, υπήρξε καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου. **Επίσης, τα υλικά για τη συνέχιση του έργου έχουν χρόνο παράδοσης άνω του ενός μήνα».**

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 255/10-1-2022 αίτηση του αναδόχου, κατατέθηκε ο 1ος Λογαριασμός / Πιστοποίηση του έργου, ποσού 15.366,93€ χωρίς ΦΠΑ προς έλεγχο, έγκριση και πληρωμή κι ο ως άνω 1ος λογαριασμός ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, που αποτελεί και την Διευθύνουσα Υπηρεσία εκτέλεσης κατασκευής του εν λόγω έργου, **εμπρόθεσμα** στις 10-2-2022 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 152 του Ν.4412/2016.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 3616/2-3-2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας διαβιβάστηκε ο 1ος Λογαριασμός / Πιστοποίηση του έργου προς το Υπουργείο Εσωτερικών-Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών προς έλεγχο, έγκριση και πληρωμή, **εμπρόθεσμα** σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 152 του Ν.4412/2016. Ο 1ος λογαριασμός εξοφλήθηκε εντός του μηνός Απριλίου.

Στη συνέχεια ο Ανάδοχος με την υπ' αριθμ. πρωτ. 2151/7-2-2022 επιστολή του ζήτησε την έγκριση των υλικών συρματοπλεγμάτων που θα εφαρμοστούν στο έργο και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 4567/18-03-2022 πράξης της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαркоπούλου απορρίφθηκε ο ένας εκ των δύο τύπος συρματοπλεγμάτων, καθώς ήταν διαφορετικός από τον προδιαγραφμένο στα συμβατικά τεύχη. Ο Ανάδοχος υπέβαλλε την υπ' αριθμ. πρωτ. 5277/30-3-2022 Ένσταση κατά της υπ' αριθμ. πρωτ. 4567/18.03.2022 πράξης της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαркоπούλου, την οποία απέρριψε το ΤΣΔΕΠΑ κατά την 10ης συνεδρία του στις 6/5/2022 (5 σχετ.).

Ακολούθως, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 8684/26-5-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας δόθηκε στον Ανάδοχο **ΕΝΤΟΛΗ** συνέχισης των εργασιών που περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη της υπ' αριθμ. πρωτ. 16076/10-9-2021 σύμβασης κατασκευής του έργου «ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΒΟΥΡΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» και συγκεκριμένα, να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του εγκεκριμένου με το υπ' αριθμ. πρωτ. 3470/28-2-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας πλέγματος τύπου SPIDER S3-130, του οίκου GEOBRUGG και να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, αίτημα έγκρισης πλήρως ακυρούμενου γαλθανισμένου συρματοπλέγματος, όπως προδιαγράφεται στα συμβατικά τεύχη της σύμβασης, το οποίο και υπέβαλλε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 9400/3-6-2022 επιστολή του.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε, ως Προϊσταμένη Αρχή του έργου σύμφωνα με την παρ. 1.5, άρθρο 1 της ΕΣΥ του διαγωνισμού και τις διατάξεις του άρθρ. 147 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, όπως εκδώσετε απόφαση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατά **τρεις (3) μήνες** (ήτοι χρονική παράταση έως **10/9/2022**).

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ**

ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΟΥΡΗ
MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εν συνεχεία, ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο αυτής, έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 9458/06.06.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον κατεπείγοντα λόγο σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, προκειμένου αυτή να αποφασίσει για την παράταση της προθεσμίας του έργου «ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΒΟΥΡΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ», κατά τρεις (3) μήνες, την οποία αιτείται ο ανάδοχος του έργου με την υπ' αριθμ. πρωτ. 9152/01.06.2022 επιστολή του προς τον Δήμο, καθώς η συμβατική προθεσμία υλοποίησης κατασκευής του έργου λήγει την 10^η Ιουνίου 2022.

Β. Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας υλοποίησης κατασκευής του έργου «ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΒΟΥΡΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» κατά τρεις μήνες, ήτοι έως 10.09.2022.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **184/2022**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ