

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

(ως προς την ημερομηνία του χρόνου περαίωσης του έργου)



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

**Μαρκόπουλο, 13-07-2022****Αρ. Πρωτ. : 11804****ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. **19<sup>ης</sup> / 12.07.2022** Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

**Αρ. Αποφ. 215/2022****Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου».**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την **12<sup>η</sup>** του μηνός **Ιουλίου**, έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **13:00** και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαρκοπούλου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν **11521/08.07.2022** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Με την υπ' αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: 6ΔΜ7ΩΛΝ-ΣΞΘ) (σε ορθή επανάληψη) απόφαση - πρακτικού εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της 2<sup>ης</sup>/09.01.2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, εξελέγησαν τα τέσσερα (4) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, για τη χρονική περίοδο από 09.01.2022 έως 31.12.2023. Η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης - πρακτικού διαπιστώθηκε με την με αρ. πρωτ. 8670/21.01.2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Επίσης, με την υπ' αριθμ. 14/2022 (ΑΔΑ: Ω3Ω5ΩΛΝ-ΑΜΣ) απόφαση Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας ορίστηκαν οι δύο (2) Αντιδήμαρχοι ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και ο ίδιος ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά **(7)** μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα τέσσερα **(4)** μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος | Αντιδήμαρχος ως Προεδρεύων      |
| 2) Αϊδινιώτης Ιωάννης     | Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος   |
| 3) Στρατουδάκης Ιωάννης   | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 4) Δράκου Δήμητρα         | Δημ. Σύμβουλος ως αναπλ. μέλος  |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 1) Αλλαγιάννης Κων/νος | Δήμαρχος ως Πρόεδρος            |
| 2) Μαντάλα Μαρία       | Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος  |
| 3) Πολίτης Ιωάννης     | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |

Λόγω κωλύματος του Δημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, του Αλλαγιάννη Κων/νου και απουσίας της Αντιπροέδρου κας Μαντάλα Μαρίας, προεδρεύει ο Αντιδήμαρχος κ. Κολιαβασίλης Δημήτριος, ως το μέλος της Επιτροπής το οποίο έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους.

Τον Δημοτικό Σύμβουλο και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Κορωνιά Νικόλαο, αναπληρώνει η Δημοτική Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Δράκου Δήμητρα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική Υπάλληλο.

Ο Προεδρεύων, κ. Κολιαβασίλης Δημήτριος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **2<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: **“Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου»”,** έθεσε ενώπιον των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 11121/01.07.2022 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία παρατίθεται ως έχει κατωτέρω:

**ΘΕΜΑ: «Εισήγηση Δ/σας Υπηρεσίας για παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου»**

- ΣΧΕΤ.:** 1. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 20767/22-11-2021 σύμβαση έργου (21SYMV009578293 2021-11-22).  
2. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 22062/23-12-21 εγκεκριμένο χρον/μμα έργου.  
3. Η από 17/6/2022 επιστολή της αναδόχου ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.

Η ανάδοχος εταιρεία «ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» του έργου: **«Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου»** κατόπιν της από 17/6/22 ανωτέρω επιστολής της αιτείται τα ακόλουθα:

«Με τη με αριθ. πρωτ. 20767/22-11-2021 Εργολαβική Σύμβαση (SYMV00957893 2021-11-22) ανατέθηκε στην εταιρεία μας, ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. η εκτέλεση του Έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, με ημερομηνία περαίωσης εργασιών την 22-07-2022.

Το έργο αφορά σε εργασίες για την αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών του δικτύου ύδρευσης της πόλης του Μαρκοπούλου Μεσογαίας και την κατασκευή δευτερεύοντος αγωγού για τη σύνδεση των ιδιοκτησιών, με βάση την αντίστοιχη εγκεκριμένη οριστική Μελέτη.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στην κεντρική Λεωφόρο Πόρτο Ράφτη και σε παράπλευρες οδούς, μέσα στο κέντρο του οικισμού, με εμπορική δραστηριότητα και αυξημένη κίνηση οχημάτων κατά συνέπεια οι εργασίες εκτελούνται υποχρεωτικά με μερική κατάληψη οδοστρώματος και ελεγχόμενη κυκλοφορία. Επίσης, για την απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων αλλά και των εμπορικών συναλλαγών της περιοχής, ραντίζουμε συνεχώς το 3Α με συγκολλητική, για να μην δημιουργείται σκόνη και για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Η αδυναμία να απομονωθεί το οδικό δίκτυο ώστε οι εργασίες να εκτελεστούν απερίσπαστα μειώνουν τον επιθυμητό ρυθμό τους.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστώθηκε η ύπαρξη βραχώδους εδάφους στα υψηλά στρώματα εκσκαφών και στο περισσότερο μέχρι στιγμής μήκος εργασιών γεγονός που επηρεάζει επίσης τον ρυθμό των εργασιών.

Επίσης, το υφιστάμενο δίκτυο της περιοχής δεν είναι αποτυπωμένο κατά συνέπεια να απαιτούνται διαρκώς να γίνονται ερευνητικές τομές, σε συχνότητα και αριθμό πέραν των αναμενόμενων σε έργα ύδρευσης πόλεως οι οποίες ερευνητικές τομές θα υπολογιστούν και συμπεριληφθούν στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ο Α.Π.Ε.) του έργου.

Οι δυσμενείς εμπορικές συνθήκες που επικρατούν το τελευταίο διάστημα έχουν ως αποτέλεσμα να χρειάζεται μεγάλος χρόνος παράδοσης των υλικών κυρίως της μεγάλης διατομής αγωγού (Φ355) όπου δεν υπάρχει ετοιμοπαράδοτος (καθόλου stock) στην αγορά και όλα γίνονται με παραγγελία.

Επίσης, λόγω των εμποδίων που υπάρχουν (χαλύβδινος αγωγός, γραμμές ΟΤΕ και διαβάσεις, φρεάτια και εκκενωτήρια ΕΥΔΑΠ ατάκτως ριγμένα στο δρόμο) δεν γνωρίζουμε τη διαδρομή του δικτύου και δεν μπορούμε να προβούμε σε εκ των προτέρων παραγγελίες μεγάλων ποσοτήτων.

Επιπροσθέτως των παραπάνω μέσα στο συμβατικό χρόνο του έργου, μεσολάβησαν οι αργίες των Χριστουγέννων και του Πάσχα με αποτέλεσμα να σταματήσουν οι εργασίες συνολικά για τουλάχιστον 4 εβδομάδες, μειώνοντας τον πραγματικό χρόνο εργασιών.

Εκτιμώντας την μέχρι σήμερα πρόοδο των εργασιών του Έργου η οποία εξαρτάται από τα παραπάνω αναφερόμενα, ζητούμε τη χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά πέντε (5) μήνες μέχρι την 22-11-2022.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.»

Η ανάδοχος εταιρεία στο διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει εργασίες στην οδό Προφήτη Ηλία και στην κεντρική Λεωφόρο Πόρτο Ράφτη μέχρι και την οδό Χαρ. Νικολάου, που αφορούν τον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό της πόλεως, διαμέτρου Φ355. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται μέσα στο κέντρο του οικισμού, με σημαντική εμπορική δραστηριότητα και αυξημένη κίνηση οχημάτων προς Πόρτο Ράφτη και κέντρο, με συνέπεια οι εργασίες αυτές να εκτελούνται υποχρεωτικά με μερική κατάληψη οδοστρώματος και ελεγχόμενη κυκλοφορία, ενώ θα έπρεπε για την απρόσκοπτη κατασκευή των έργων να αποκλειόταν τελείως το ένα ρεύμα προς το κέντρο του Μαρκόπουλου. Κάτι τέτοιο δεν ήταν αποδεκτό από τον εμπορικό σύλλογο και τα καταστήματα της περιοχής, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε εργασία κατασκευής του δικτύου ύδρευσης να γίνεται με σημαντική δυσχέρεια και καθυστέρηση. Περαιτέρω επιβεβαιώνεται κι από την Υπηρεσία μας, η σημαντική δυσχέρεια διέλευσης της νέας όδευσης του αγωγού ύδρευσης από τα ήδη υφιστάμενα δίκτυα και φρεατίων άλλων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας αλλά και παρόχων κινητής τηλεφωνίας.

Η Υπηρεσία μας συνεκτιμώντας τις συνθήκες όπως διαμορφώνονται μέχρι σήμερα, το υπολειπόμενο αντικείμενο των προς εκτέλεση συμβατικών εργασιών της αναδόχου στις οδούς Χ.Νικολάου, Παδημητρίου Πίνη και Δ. Σωτηρίου, οδοί εντός του κεντρικού εμπορικού ιστού της πόλης, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4782/21 εισηγείται την χορήγηση παράτασης άνευ υπαιτιότητας της αναδόχου εταιρείας κατά **επτά (7) μήνες μέχρι και την 22-02-2023**.

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης, ως προϊσταμένη αρχή εκτέλεσης του έργου για την έγκριση χορήγησης παράτασης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 66, όπως τροποποίησε το άρθρο 147 του Ν.4412/16 παρ. 5.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
Δήμου Μαρκοπούλου  
Ελένη Πετούρη

Εν συνεχεία, ο Προεδρεύων, κ. Κολιαβασίλης Δημήτριος, κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Προεδρεύοντα αυτής, έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 11121/01.07.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την υπ. αριθμ. πρωτ. 20767/22-11-2021 σύμβαση έργου (21SYMV009578293 2021-11-22), το υπ. αριθμ. πρωτ. 22062/23.12.21 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έργου, την από 17.06.2022 επιστολή της αναδόχου ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197Α/12.10.2020), τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 και μετά από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου» κατά επτά (7) μήνες, ήτοι μέχρι και την 22.02.2023.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **215/2022**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως:

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ**  
**ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
**ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
**ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
**ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ**

Ακριβές αντίγραφο  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ**