



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

Μαρκόπουλο, 06-12-2021

Αρ. Πρωτ. : 21781

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. **32^{ης} / 30.11.2021** Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Αρ. Αποφ. 370/2021

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΟΤ ΚΧ 240 ΤΗΣ 3^{ης} ΠΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την **30^η** του μηνός **Νοεμβρίου**, έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **13:00** και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαρκοπούλου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν **21156/26.11.2021** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά **(7)** μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα τέσσερα **(4)** μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1) Αλλαγιάννης Κων/νος | Δήμαρχος ως Πρόεδρος |
| 2) Κολιαβασίλης Δημήτριος | Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος |
| 3) Μαντάλα Καλή | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 4) Μπισιώτης Χρήστος | Δημ. Σύμβουλος ως αναπλ. μέλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1) Μαντάλα Μαρία | Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος |
| 2) Κουβέλης Αλέξανδρος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 3) Πολίτης Ιωάννης | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |

Τον Αντιδήμαρχο και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Αϊδινιώτη Ιωάννη, αναπληρώνει ο Δημοτικός Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Μπισιώτης Χρήστος.

Στη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση των θεμάτων 2^{ου}, 3^{ου}, 4^{ου} και 5^{ου} της ημερήσιας διάταξης, παρευρέθηκε και η Λογίστρια του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» και της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΚΔΕΜ», κα Παπαγρηγορίου Αλεξάνδρα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική Υπάλληλο.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **10^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: **“Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΟΤ ΚΧ 240 ΤΗΣ 3^{ης} ΠΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ»”,** έθεσε ενώπιον των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 29.11.2021 με αρ. πρωτ. οικ. 21268 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία παρατίθεται ως έχει κατωτέρω:

ΘΕΜΑ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΟΤ ΚΧ 240 ΤΗΣ 3^{ης} ΠΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Η υπ. αριθ. πρωτ. 15980/09-09-2021 σύμβαση κατασκευής του έργου.
2. Η υπ. αριθ. πρωτ. 21042/25-11-2021 επιστολή του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών.
3. Ενημέρωση πορείας εργασιών από την επίβλεψη της υπηρεσίας μας.

Με το (2) σχετικό ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." ανάδοχος του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΟΤ ΚΧ 240 ΤΗΣ 3^{ης} ΠΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» ζητάει παράταση της συμβατικής προθεσμίας υλοποίησης κατασκευής κατά τρείς μήνες (συμβατικός χρόνος περαίωσης 9/12/2021) ήτοι έως 9/3/2022 διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών προέκυψαν υπερσυμβατικές ποσότητες αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα, και διότι λόγω των κακών καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν ασφαλικές εργασίες.

Κατόπιν ενημέρωσης από την επίβλεψη του έργου διαπιστώθηκε ότι τηρούνται οι όροι της από 9/9/2021 Σύμβασης η οποία όμως θα χρειαστεί να παραταθεί για τους λόγους που αναφέρονται στο σχ (2)

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εκδώσετε απόφαση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας υλοποίησης κατασκευής κατά τρεις μήνες (συμβατικός χρόνος περαίωσης 9/12/2021) ήτοι έως 9/3/2022.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΟΥΡΗ

Εν συνεχεία, ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο αυτής, έλαβε υπόψη την από 29.11.2021 με αρ. πρωτ. οικ. 21268 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας υλοποίησης κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΟΤ ΚΧ 240 ΤΗΣ 3^{ης} ΠΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» κατά τρεις μήνες (συμβατικός χρόνος περαίωσης 09.12.2021), ήτοι έως 09.03.2022.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **370/2021**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ