



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 29-5-2024

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10984

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **16^{ης}/28-05-2024** συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 158/2024

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου περαίωσης της σύμβασης του Έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **28^η** του μηνός **Μαΐου** έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **«Διά ζώσης»** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **10404/24-5-2024** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κιμπεζής Γεώργιος, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(25)** ευρέθησαν παρόντα **(19)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Μπισιώτης Χρήστος, **2)** Δημητρίου Ευάγγελος, **3)** Νάσσου Φωτεινή, **4)** Νικολακόπουλος Αναστάσιος, **5)** Πανουργιάς Νικόλαος, **6)** Δράκος Κωνσταντίνος, **7)** Κορωνιάς Νικόλαος, **8)** Δράκου Δήμητρα, **9)** Φωτεινού Ζαφειρία, **10)** Χρυσάφης Σταύρος, **11)** Δρίτσα Σταυρούλα, **12)** Μπούρα Ελένη, **13)** Κοφινάς

Κωνσταντίνος, **14)** Μαυρομάτη Μαρίκα, **15)** Χασιώτης Σταμάτιος, **16)** Κιμπεζής Γεώργιος, **17)** Στουραϊτης Ιωάννης, **18)** Γιαννάκη Ζωή, **19)** Πίντζος Δημήτριος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **2)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **3)** Βαμποράκη Μελπομένη, **4)** Μαντάλα Μαρία Μαργαρίτα, **5)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **6)** Δρίτσας Χρήστος.

Προ της συζητήσεως του **5ου** θέματος αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κα Μπούρα Ελένη.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **8^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψιν του Δημοτικού Συμβουλίου, το υπ'αρ.πρωτ.οικ.10485/24-05-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Εισηγήση της Υπηρεσίας για τη λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου περαίωσης της σύμβασης του Έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου».

Σχετ:

1. Την υπ' αριθ. 11589/20-06-2023 σύμβαση του Έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου».
2. Η με αρ. πρωτ. 12186/07-07-2023 έγκριση του χρονοδιαγράμματος Έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου».
3. Η υπ. αριθμ. 10392/24-05-2024 αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του αναδόχου.
4. Η με αρ. πρωτ. 14814/07-08-2023 απόφαση της Αν. Προϊσταμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί κήρυξης έκπτωσης της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε.» του Έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη – Α΄ Φάση».
5. Η με αρ. πρωτ. 21427/23/01/2024 απόφαση ΥΠΟΜΕΔΙ

Η ανάδοχος εταιρεία «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ» του Έργου «**Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου**» κατόπιν της 24/05/2024 ανωτέρω επιστολής (σχετ. 3), αιτείται τα ακόλουθα:

«Το ως άνω έργο εκτελείται με βάση την με Α.Π. 11589/20-06-2023 Σύμβαση Έργου με τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, η οποία έχει συνολική συμβατική προθεσμία περαίωσης 12 ημερολογιακούς μήνες και ως εκ τούτου, η συμβατική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών είναι η 20/06/2024.

Παρακαλούμε για την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες και δέκα ημέρες, ήτοι έως 30/09/2024, ώστε να συμπληρωθούν οι εργάσιμες μέρες που δεν εργαστήκαμε λόγω εργολαβίας αποχέτευσης στους δρόμους που προβλέπονταν εργασίες συντήρησης από τη μελέτη.»

Η ανάδοχος εταιρεία στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως σήμερα έχει πραγματοποιήσει τις προβλεπόμενες εργασίες στις οδούς: Βένιου και Σουνίου στο

Μαρκόπουλο και Δρίβλιας, Αρτέμιδος, Αγ. Γεωργίου, Εθν. Μακαρίου, Χεροβουνίου, Θερμοπυλών, Γαρδένιας και Λ. Αυλακίου στο Πόρτο Ράφτη.

Η ανάδοχος εταιρεία αιτείται παρατάσεως της συμβατικής προθεσμίας του Έργου κατά τρεις (3) μήνες και δέκα (10) ημέρες, έως τις 30/09/2024 αντί της 20/06/2024 όπως προβλέπεται στη σύμβαση λόγω «εργολαβίας αποχέτευσης στους δρόμους που προβλεπόταν εργασίες από τη μελέτη».

Η Υπηρεσία επιβεβαιώνει τη σημαντική δυσχέρεια και τη χρονική καθυστέρηση που έχει προκληθεί στις οδούς Πανοράματος και Πόρτο Ράφτη, που προβλεπόταν εργασίες συντήρησης στη σύμβαση, και περιέχονται στους δρόμους που στους οποίους έχει κακότεχνα κατασκευαστεί το δίκτυο αποχέτευσης στο πλαίσιο του Έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη – Α΄ Φάση» με ανάδοχο την εταιρεία ΕΡΤΕΚΑ, η οποία έχει κηρυχθεί έκπτωτη (σχετ. 4, 5). Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία έχει δεχθεί αιτήματα για διέλευση δικτύου οπτικών ινών σε οδούς που προβλέπεται η συντήρησή τους στο πλαίσιο του Έργου, και είναι προφανές ότι θα πρέπει να προηγηθεί η κατασκευή τους προτού πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης.

Η Υπηρεσία μας συνεκτιμώντας, τις συνθήκες όπως διαμορφώνται μέχρι σήμερα για το υπολοιπόμενο αντικείμενο των προς εκτέλεση συμβατικών εργασιών της αναδόχου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4782/21 **εισηγείται τη χορήγηση παράτασης άνευ υπαιτιότητας της αναδόχου εταιρείας κατά τρεις μήνες (3) μήνες και δέκα (10) ημέρες, ήτοι μέχρι και τις τριάντα Σεπτεμβρίου 2024 (30-9-2024).**

Παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης, για την έγκριση χορήγησης παράτασης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 66, όπως τροποποίησε το άρθρο 147 του Ν.4412/16 παρ. 5 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/23.

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Ευάγγελος Καμαργιάννης
Πτυχιούχος Μηχανολόγος
Μηχανικός

Στη συνέχεια, η κα Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του ν.3463/2006 «κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων», τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4782/21 όπως τροποποίησε το άρθρο 147 του Ν.4412/16 παρ. 5, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/23, την υπ' αριθ. 11589/20-06-2023 σύμβαση

του Έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου», την με αρ. πρωτ. 12186/07-07-2023 έγκριση του χρονοδιαγράμματος Έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου», την υπ. αριθμ. 10392/24-05-2024 αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του αναδόχου, την με αρ. πρωτ. 14814/07-08-2023 απόφαση της Αν. Προϊσταμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί κήρυξης έκπτωσης της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε.» του Έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη - Α΄ Φάση», την με αρ. πρωτ. 21427/23/01/2024 απόφαση ΥΠΟΜΕΔΙ, το υπ'αρ.πρωτ.οικ.10485/24-5-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του Έργου «**Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου**», άνευ υπαιτιότητας της αναδόχου εταιρείας «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ», κατά τρεις μήνες (3) μήνες και δέκα (10) ημέρες, ήτοι μέχρι και τις 30-9-2024, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **158/2024**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΡΙΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΤΗ ΜΑΡΙΚΑ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ
ΠΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**