



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

**ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 24-10-2024**

**ΑΡ. ΠΡΩΤ: 22231**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **26<sup>ης</sup>/23-10-2024** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

**Αριθμ. Αποφ. 256/2024**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου περαίωσης της σύμβασης του Έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου».**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **23<sup>η</sup>** του μηνός **Οκτωβρίου** έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **«διά ζώσης»** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **21763/18-10-2024** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κιμπεζής Γεώργιος, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(25)** ευρέθησαν παρόντα **(18)**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1)** Μπισιώτης Χρήστος, **2)** Βαμποράκη Μελοπομένη, **3)** Δημητρίου Ευάγγελος, **4)** Νικολακόπουλος Αναστάσιος, **5)** Πανουργιάς Νικόλαος, **6)** Φωτεινού

Ζαφειρία, **7)** Δράκου Δήμητρα, **8)** Χρυσάφης Σταύρος, **9)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **10)** Δρίτσα Σταυρούλα, **11)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **12)** Μαυρομμάτη Μαρίκα, **13)** Χασιώτης Σταμάτιος, **14)** Κιμπεζής Γεώργιος, **15)** Στουραϊτης Ιωάννης, **16)** Γιαννάκη Ζωή, **17)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **18)** Δρίτσας Χρήστος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** **1)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **2)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **3)** Νάσσου Φωτεινή, **4)** Δράκος Κωνσταντίνος, **5)** Κορωνιάς Νικόλαος, **6)** Μπούρα Ελένη, **7)** Πίντζος Δημήτριος.

Κατά τη διάρκεια της συζητήσεως του **3ου θέματος** της ημερησίας διάταξης, προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα Νάσσου Φωτεινή.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγουμένη το **5<sup>ο</sup> θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψιν του Δημοτικού Συμβουλίου, το υπ'αρ.πρωτ.οικ.19648/25-09-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

**ΘΕΜΑ:** Εισηγήση της Υπηρεσίας για τη λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου περαίωσης της σύμβασης του Έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου».

**Σχετ:**

1. Την υπ' αριθ. 11589/20-06-2023 σύμβαση του Έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου».
2. Η με αρ. πρωτ. 12186/07-07-2023 έγκριση του χρονοδιαγράμματος Έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου».
3. Η υπ. αριθμ. 18030/04-09-2024 αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του αναδόχου.
4. Η με αρ. πρωτ. 14814/07-08-2023 απόφαση της Αν. Προϊσταμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί κήρυξης έκπτωσης της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε.» του Έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη – Α' Φάση».
5. Η με αρ. πρωτ. 21427/23/01/2024 απόφαση ΥΠΟΜΕΔΙ.
6. Η υπ. αριθμ. 10392/24-05-2024 αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του αναδόχου, έως 20/06/2025.
7. Η υπ. αριθμ. ΟΙΚ 10485/24-05-2024 Εισηγήση της Υπηρεσίας για τη λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου περαίωσης της σύμβασης του Έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου», έως 20/06/2025.
8. Η με αρ. πρωτ. 158/2024 (ΑΔΑ: 6ΩΤΡΩΛΝ-Δ2Ι) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
9. Η με αρ. πρωτ. 159/2024 (ΑΔΑ: ΨΒΝΣΩΛΝ-ZK7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Η ανάδοχος εταιρείας «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ» του Έργου «**Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου**» κατόπιν της 24/05/2024 επιστολής (σχετ. 6), αιτήθηκε την χορήγηση παράτασης της εργολαβίας έως τις 30/09/2024. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με το από 24/05/2024 έγγραφό της, τη χορήγηση της αιτούμενης παράτασης (σχετ. 7). Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη παράταση της εργολαβίας έως τις 30/09/2024 με την απόφαση 158/2024 (ΑΔΑ: 6ΩΤΡΩΛΝ-Δ21) (σχετ. 8). Η ανάδοχος εταιρείας «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ» του Έργου «**Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου**» κατόπιν της 04/09/2024 ανωτέρω επιστολής (σχετ. 3), αιτείται τα ακόλουθα:

*«Το ως άνω έργο εκτελείται με βάση την με Α.Π. 11589/20-06-2023 Σύμβαση Έργου με τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, η οποία έχει συνολική συμβατική προθεσμία περαίωσης 12 ημερολογιακούς μήνες και ως εκ τούτου, η συμβατική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών είναι η 20/06/2024. Η ως άνω ημερομηνία έχει παραταθεί έως 30/09/2024.*

*Παρακαλούμε για την χορήγηση επιπλέον παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 30/03/2025, ώστε να συμπληρωθούν οι εργάσιμες μέρες που δεν εργαστήκαμε λόγω της συνεχιζόμενου προβλήματος της εργολαβίας αποχέτευσης στους δρόμους που προβλέπονταν εργασίες συντήρησης από τη μελέτη.»*

Η ανάδοχος εταιρεία στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως σήμερα έχει πραγματοποιήσει τις προβλεπόμενες εργασίες (στο σύνολό τους ή εν μέρει) στις οδούς: Βένιου, Σουνίου και Σκοπελίτη—Μεθενίτη στο Μαρκόπουλο και Δρίβλιας, Αρτέμιδος, Αγ. Γεωργίου, Εθν. Μακαρίου, Χεροβουνίου, Θερμοπυλών, Γαρδένιας, Λ. Αυλακίου, Πανοράματος και Πόρτο Ράφτη στο Πόρτο Ράφτη.

Η ανάδοχος εταιρεία αιτείται επιπλέον παρατάσεως της συμβατικής προθεσμίας του Έργου κατά έξι (6) μήνες, έως τις 30/03/2025 αντί της 30/09/2024 που της είχε χορηγηθεί με το σχετ. (8) όπως προβλέπεται στη σύμβαση λόγω «*εργολαβίας αποχέτευσης στους δρόμους που προβλεπόταν εργασίες από τη μελέτη*».

Η Υπηρεσία επιβεβαιώνει τη σημαντική δυσχέρεια και τη χρονική καθυστέρηση που έχει προκληθεί στις οδούς Πανοράματος και Πόρτο Ράφτη, που προβλεπόταν εργασίες συντήρησης στη σύμβαση, και περιέχονται στους δρόμους που στους οποίους έχει κακότεχνα κατασκευαστεί το δίκτυο αποχέτευσης στο πλαίσιο του Έργου «**Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη – Α' Φάση**» με ανάδοχο την εταιρεία ΕΡΤΕΚΑ, η οποία έχει κηρυχθεί έκπτωτη (σχετ. 4, 5). Τα ανωτέρω είχαν ως επακόλουθο τη δυσχέρεια και την καθυστέρηση της υλοποίησης του συνόλου των εργασιών εκ μέρους του αναδόχου. Η Υπηρεσία μας συνεκτιμώντας, τις συνθήκες όπως διαμορφώνονται μέχρι σήμερα για το υπολοιπούμενο αντικείμενο των προς εκτέλεση συμβατικών εργασιών της αναδόχου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4782/21 **εισηγείται τη χορήγηση πρόσθετης παράτασης** άνευ υπαιτιότητας της αναδόχου εταιρείας **κατά έξι μήνες (6) μήνες, ήτοι μέχρι και τις τριάντα Μαρτίου 2025 (30-03-2025).**

Παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης, για την έγκριση χορήγησης πρόσθετης παράτασης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 66, όπως τροποποίησε το άρθρο 147 του Ν.4412/16 παρ. 5 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/23.

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών

Ευάγγελος Καμαργιάννης  
Πτυχιούχος Μηχανολόγος  
Μηχανικός

Στη συνέχεια, η κα Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του ν.3463/2006 «κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων», τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4782/21 όπως τροποποίησε το άρθρο 147 του Ν.4412/16 παρ. 5, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/23, την υπ' αριθ. 11589/20-06-2023 σύμβαση του Έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου», την με αρ. πρωτ. 12186/07-07-2023 έγκριση του χρονοδιαγράμματος Έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου», την υπ. αριθμ. 18030/04-09-2024 αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του αναδόχου, την με αρ. πρωτ. 14814/07-08-2023 απόφαση της Αν. Προϊσταμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί κήρυξης έκπτωσης της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε.» του Έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη - Α' Φάση», την με αρ. πρωτ. 21427/23/01/2024 απόφαση ΥΠΟΜΕΔΙ, την υπ. αριθμ. 10392/24-05-2024 αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του αναδόχου, έως 20/06/2025, την υπ. αριθμ. οικ. 10485/24-05-2024 εισήγηση της Υπηρεσίας για τη λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου περαίωσης της σύμβασης του Έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου», έως 20/06/2025, την με αρ. πρωτ. 158/2024 (ΑΔΑ: 6ΩΤΡΩΛΝ-Δ2Ι) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, την με αρ. πρωτ. 159/2024 (ΑΔΑ: ΨΒΝΣΩΛΝ-ΖΚ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, το υπ'αρ.πρωτ.οικ.19648/25-09-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του Έργου **«Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου»**, άνευ υπαιτιότητας της αναδόχου εταιρείας «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ», κατά **έξι (6) μήνες**, ήτοι μέχρι και τις **30-3-2025**, σύμφωνα με όσα αναλυτικά παρατίθενται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **256/2024**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ  
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ  
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  
ΔΡΙΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΙΚΑ  
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  
ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ  
ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**