



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 27-3-2025

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 6106

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **5^{ης}/26-3-2025** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 49/2025

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου περαίωσης της σύμβασης του Έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **26^η** του μηνός **Μαρτίου** έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **«διά ζώσης»** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **5822/20-3-2025** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κιμπεζής Γεώργιος, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(25)** ευρέθησαν παρόντα **(17)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Αϊδινιώτης Ιωάννης, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Βαμποράκη Μελοπομένη, **4)** Νάσσου Φωτεινή, **5)** Νικολακόπουλος Αναστάσιος, **6)** Πανουργιάς Νικόλαος, **7)** Δράκος Κωνσταντίνος, **8)** Δράκου Δήμητρα, **9)** Χρυσάφης Σταύρος, **10)** Δρίτσα Σταυρούλα, **11)** Μπούρα Ελένη, **12)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **13)** Χασιώτης

Σταμάτιος, **14)** Κιμπεζής Γεώργιος, **15)** Γιαννάκη Ζωή, **16)** Πίντζος Δημήτριος, **17)** Γρυδάκης Δημήτριος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Δημητρίου Ευάγγελος, **3)** Κορωνιάς Νικόλαος, **4)** Φωτεινού Ζαφειρία, **5)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **6)** Μαυρομμάτη Μαρίκα, **7)** Στουραϊτης Ιωάννης, **8)** Δρίτσας Χρήστος.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του **2ου κατεπείγοντος θέματος** εκτός ημερησίας διάταξης, προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Φωτεινού Ζαφειρία και Κορωνιάς Νικόλαος.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του **3ου θέματος** της ημερησίας διάταξης, προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κολιαβασίλης Δημήτριος.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Κατόπιν απολύτου πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε λόγω του κατεπείγοντος η **«Λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου περαίωσης της σύμβασης του Έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου»**, λόγω ανάγκης ολοκλήρωσης των συμβατικών εργασιών συντήρησης, σύμφωνα με τις παρ.5 & 7 του αρ.67 του Ν.3852/2010.

Και εισηγούμενη το **1° κατεπείγον θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ'αρ.πρωτ.οικ.6042/26-3-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Εισηγήση της Υπηρεσίας για τη λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου περαίωσης της σύμβασης του Έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου»

Σχετ:

1. Την υπ' αριθ. 11589/20-06-2023 σύμβαση του Έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου».
2. Η με αρ. πρωτ. 12186/07-07-2023 έγκριση του χρονοδιαγράμματος Έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου».
3. Η υπ. αριθμ. πρωτ 5317/14-03-2025 αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του αναδόχου, έως 30/06/2025.
4. Η με αρ. πρωτ. 158/2024 (ΑΔΑ: 6ΩΤΡΩΛΝ-Δ2Ι) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
5. Η με αρ. πρωτ. 256/2024 (ΑΔΑ: 68ΨΣΩΛΝ-6Η6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Η ανάδοχος εταιρείας «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ» του Έργου «**Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου**» κατόπιν της 04/09/2024 επιστολής της, αιτήθηκε την χορήγηση παράτασης της εργολαβίας έως τις 30/03/2025. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο, τη χορήγηση παράτασης. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη παράταση της εργολαβίας έως τις 30/03/2025 με την υπ αριθμ 256/2024 απόφαση της με ΑΔΑ: 68ΨΣΩΛΝ-6Η6.

Στη συνέχεια η ανάδοχος κατόπιν της από ημερομηνία 14-3-2025 επιστολής της, αιτείται τα ακόλουθα:

«Το ως άνω έργο εκτελείται με βάση την με Α.Π. 11589/20-06-2023 Σύμβαση Έργου με τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, η οποία έχει συνολική συμβατική προθεσμία περαίωσης 12 ημερολογιακούς μήνες και ως εκ τούτου, η συμβατική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών είναι η 20/06/2024. Η ως άνω ημερομηνία έχει παραταθεί έως 30/03/2025.

Παρακαλούμε για την χορήγηση επιπλέον παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 30/06/2025, ώστε να συμπληρωθούν οι εργάσιμες μέρες που δεν εργαστήκαμε λόγω εργασιών της ΔΕΔΔΗΕ και της τοποθέτησης οπτικών ινών των παρόχων τηλεπικοινωνιών ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης που προβλέπονται από τη μελέτη.»

Η ανάδοχος εταιρεία στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως σήμερα έχει πραγματοποιήσει τις προβλεπόμενες εργασίες (στο σύνολό τους ή εν μέρει) στις οδούς: Βένιου, Σουνίου και Σκοπελίτη—Μεθενίτη στο Μαρκόπουλο και Δρίβλιας, Αρτέμιδος, Αγ. Γεωργίου, Εθν. Μακαρίου, Χεροβουνίου, Θερμοπυλών, Γαρδένιας, Λ. Αυλακίου , Πανοράματος και Πόρτο Ράφτη στο Πόρτο Ράφτη κλπ.

Η Υπηρεσία επιβεβαιώνει τη σημαντική δυσχέρεια και τη χρονική καθυστέρηση που έχει προκληθεί σε οδούς, που προβλεπόταν εργασίες συντήρησης στη σύμβαση και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι κατασκευές αφανών υποδομών ήτοι δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροδότησης, συναινούμε για την έγκριση του αιτήματος. Η Υπηρεσία μας συνεκτιμώντας, τις συνθήκες όπως διαμορφώνονται μέχρι σήμερα για το υπολοιπούμενο αντικείμενο των προς εκτέλεση συμβατικών εργασιών της αναδόχου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4782/21 **εισηγείται τη χορήγηση πρόσθετης παράτασης άνευ υπαιτιότητας της αναδόχου εταιρείας κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι και τις τριάντα Ιουνίου 2025 (30-06-2025).**

Παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης, για την έγκριση χορήγησης πρόσθετης παράτασης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 66 ,όπως τροποποίησε το άρθρο 147 του Ν.4412/16 παρ. 5 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/23.

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Ευάγγελος Καμαργιάννης
Πτυχιούχος Μηχανολόγος
Μηχανικός

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Χασιώτης Σταμάτιος, Κιμπεζής Γεώργιος, Γιαννάκη Ζωή και Πίντζος Δημήτριος, καταψηφίζουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του ν.3463/2006 «κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων», τις διατάξεις του άρθρου 66, όπως τροποποίησε το άρθρο 147 του Ν.4412/16 παρ. 5 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/23, την υπ' αριθ. 11589/20-06-2023 σύμβαση του Έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου», την με αρ. πρωτ. 12186/07-07-2023 έγκριση του χρονοδιαγράμματος Έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου», την υπ' αριθμ. πρωτ 5317/14-03-2025 αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του αναδόχου, έως 30/06/2025, την με αρ. πρωτ. 158/2024 (ΑΔΑ: 6ΩΤΡΩΛΝ-Δ2Ι) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, την με αρ. πρωτ. 256/2024 (ΑΔΑ: 68ΨΣΩΛΝ-6Η6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, το υπ'αρ.πρωτ.οικ.6042/26-3-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Εγκρίνει την «**Λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου περαίωσης της σύμβασης του Έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου»** ως κατεπείγον θέμα, λόγω ανάγκης ολοκλήρωσης των συμβατικών εργασιών συντήρησης, σύμφωνα με τις παρ.5 & 7 αρ.67 του Ν.3852/2010.

Β) Εγκρίνει την χορήγηση πρόσθετης παράτασης του Έργου «**Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου**», κατά **τρεις (3) μήνες**, ήτοι μέχρι και τις **30-06-2025**, άνευ υπαιτιότητας της αναδόχου εταιρείας «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ», λόγω των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν από την ΔΕΔΔΗΕ, για την τοποθέτηση οπτικών ινών των παρόχων τηλεπικοινωνιών, οι οποίες και δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών συντήρησης, που προβλέπονται από την σχετική μελέτη.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χασιώτης Σταμάτιος, Κιμπεζής Γεώργιος, Γιαννάκη Ζωή και Πίντζος Δημήτριος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **49/2025**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΡΙΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ
ΠΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**