



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

**ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 24-01-2018**

**ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1316**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **1<sup>ης</sup>/22-01-2018** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

**Αριθμ. Αποφ. 26/2018**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **22<sup>α</sup>** του μηνός **Ιανουαρίου** έτους **2018**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **7μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **1058/18.01.2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010, και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Λόγω απουσίας της Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου κας Κανελλοπούλου-Φράγκου Ελένης, εκφώνησε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος αυτού κ. Δρίτσας Χρήστος.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(20)**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1)** Κιμπιζή Μαρία, **2)** Πολίτης Ιωάννης, **3)** Δρίτσας Χρήστος, **4)** Ρούσης Άγγελος, **5)** Καβασακάλης Γεώργιος, **6)** Γιαννάκη Ζωή, **7)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **8)** Μεθενίτης Βασίλειος, **9)** Δρίτσα Μπίλιω, **10)** Ορφανός Νικόλαος, **11)** Μαντάλας Χρήστος, **12)** Παπασιδέρης Αναστάσιος, **13)** Ορφανός Γεώργιος, **14)** Νικολακόπουλος Αναστάσιος, **15)** Αλλαγιάννης Κωνσταντίνος, **16)** Φράγκος Σπυρίδων, **17)** Αδάμος Γεώργιος, **18)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **19)** Μπέη Θάλεια, **20)** Ευαγγελίου Ιωάννης.

**ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Γιαννάκης Γεώργιος, **3)** Μεθενίτης Κωνσταντίνος, **4)** Κανελλοπούλου-Φράγκου Ελένη, **5)** Μπέης Λεωνίδα, **6)** Γκλιάτης Δημήτριος, **7)** Δράκου Δήμητρα.

Προ της έναρξης συζήτησης των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και κατά τη διάρκεια ενημερώσεων προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος Κανελλοπούλου – Φράγκου Ελένη.

Κατά τη συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος της Ημερήσιας Διάταξης προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος Δράκου Δήμητρα.

Στη συνεδρίαση μετείχε κληθείς και ο Δήμαρχος κ. Μεθενίτης Σωτήρης.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Και εισηγούμενος το **26<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μεθενίτη Βασίλη, ο οποίος εξέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου, μας απέστειλε με το υπ' αρ. πρωτ. **οικ.792/12-01-2018** έγγραφό της, την από **14/11/2017** (αρ. πρωτ. Δήμου 19671/14-11-2017) αίτηση της εταιρείας **«ΗΛΙΑΣ Ν. ΜΠΟΥΣΓΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»** αναδόχου του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ»**, με την οποία αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου (που λήγει την 25η Νοεμβρίου 2017) κατά εκατόν πενήντα έξι ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 30<sup>η</sup> Απριλίου 2018 που προκύπτουν από την παρακάτω ανάλυση:

1. Η σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης καθώς και η ηλεκτροδότηση του κτιρίου δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Συγκεκριμένα, λόγω του γεγονότος ότι η αποχέτευση θα πρέπει να συνδεθεί στον κεντρικό αγωγό επί της

λεωφόρου Αθηνών Λαυρίου, απαιτείται κυκλοφοριακή μελέτη και οι σχετικές άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

2. Δεν έχει πραγματοποιηθεί η οριστική ηλεκτροδότηση του κτιρίου με αποτέλεσμα να καθυστερούν οι δοκιμές του ηλεκτρολογικού δικτύου οι οποίες προϋποθέτουν οριστική παροχή ρεύματος και δεν μπορούν να εκτελεστούν με την εργοταξιακή παροχή. Για την οριστική ηλεκτροδότηση απαιτούνται επιπρόσθετες ενέργειες (χρονοβόρες) για την τοποθέτηση του υποσταθμού μέσης τάσης που θα ηλεκτροδοτεί το σύνολο των κτιρίων και εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Στάδιο (κλειστό γυμναστήριο κλπ).
3. Τέλος κατά την παραλαβή των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων διαπιστώθηκαν ελλείψεις – διαφορές από τις εγκεκριμένες προδιαγραφές του έργου και επεστράφησαν στην εταιρεία με εντολή άμεσης αποκατάστασης αυτών για τις οποίες τελούμε σε αναμονή.

Η Τεχνική Υπηρεσία παρακαλεί να θέσουμε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την ανωτέρω αίτηση και να λάβουμε τη σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του αρ. 36 του Π.Δ. 609/85 για τα δημόσια έργα, όπως κωδικοποιήθηκε με το αρ. 48 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-2008 τεύχος Α').

Σχετικά με την παραπάνω παράταση, του χρονοδιαγράμματος του έργου «Κατασκευή κτιρίου κερκίδων στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου», κατά εκατόν πενήντα έξι ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 30<sup>η</sup> Απριλίου 2018, η Τεχνική Υπηρεσία μας γνωρίζει ότι συμφωνεί, για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω απαιτείται η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 για τα δημόσια έργα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-2008 τεύχος Α').

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ' όψιν και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και Ν.3463/2006, την με αριθμ. πρωτ. οικ. 792/12-01-2018 εισήγηση της Αναπλ. Προϊσταμένης των Τεχνικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 για τα δημόσια έργα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-2008 τεύχος Α').

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την από **14-11-2017** αίτηση της αναδόχου εταιρείας «**ΗΛΙΑΣ Ν. ΜΠΟΥΣΓΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**» για παράταση της συμβατικής προθεσμίας (που λήγει την 25η Νοεμβρίου 2017) κατά εκατόν πενήντα έξι ημερολογιακές ημέρες, για την κατασκευή του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ**», δηλαδή **μέχρι την 30<sup>η</sup> Απριλίου 2018.**

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **26/2018.**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΙΜΠΙΖΗ ΜΑΡΙΑ  
 ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 ΡΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
 ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ  
 ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  
 ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
 ΔΡΙΤΣΑ ΜΠΙΛΙΩ  
 ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 ΜΑΝΤΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
 ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
 ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
 ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ  
 ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 ΜΠΕΗ ΘΑΛΕΙΑ  
 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ****Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ