



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 29-05-2018

**ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 7401

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **7^{ης}/09-05-2018** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 132/2018

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Λήψη απόφασης για παράταση
χρονοδιαγράμματος του έργου
"Κατασκευή κερκίδων στο
Δημοτικό στάδιο Μαρκοπούλου".**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **9^η** του μηνός **Μαΐου** έτους **2018**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **7:00μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **6235/04.05.2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010, και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δρίτσας Χρήστος, εκφώνησε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς η Γραμματέας κα Κανελλοπούλου – Φράγκου Ελένη απουσίαζε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(15)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κιμιζή Μαρία, **2)** Πολίτης Ιωάννης, **3)** Δρίτσας Χρήστος, **4)** Ρούσης Άγγελος, **5)** Καβασακάλης Γεώργιος, **6)** Γιαννάκη Ζωή, **7)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **8)** Μεθενίτης Βασίλειος, **9)** Δρίτσα Μπίλιω, **10)** Παπασιδέρης

Αναστάσιος, **11)** Ορφανός Γεώργιος, **12)** Νικολακόπουλος Αναστάσιος, **13)** Αλλαγιάννης Κωνσταντίνος, **14)** Φράγκος Σπυρίδων, **15)** Αδάμος Γεώργιος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Ορφανός Νικόλαος, **2)** Μαντάλας Χρήστος, **3)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **4)** Γιαννάκης Γεώργιος, **5)** Μεθενίτης Κωνσταντίνος, **6)** Κανελλοπούλου-Φράγκου Ελένη, **7)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **8)** Μπέης Λεωνίδα, **9)** Γκλιάτης Δημήτριος, **10)** Μπέη Θάλεια, **11)** Ευαγγελίου Ιωάννης, **12)** Δράκου Δήμητρα.

Προ της εκφωνήσεως του **1^{ου} θέματος** προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα Δράκου Δήμητρα.

Στη συνεδρίαση μετείχε κληθείς και ο Δήμαρχος κ. Μεθενίτης Σωτήρης.

Και εισηγούμενος το **7^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μεθενίτη Βασίλη, ο οποίος εξέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου, μας απέστειλε με το υπ' αρ. πρωτ. **4767/23-04-2018** έγγραφό της, την από 30-03-2018 αίτηση της εταιρείας «**ΗΛΙΑΣ Ν. ΜΠΟΥΣΓΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**» αναδόχου του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ**», με την οποία αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου (που λήγει την 30η Απριλίου 2018) κατά τριάντα μία (31) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31^η Μαΐου 2018 που προκύπτουν από την παρακάτω ανάλυση:

1. Η κατασκευή της μεταλλικής περίφραξης μετά και τις τροποποιήσεις από την εγκεκριμένη μελέτη, που απαιτεί ιδιαίτερη ποιότητα κατασκευής (2 συρόμενες πόρτες μήκους 4 m περ. έκαστη). Παρά την εμπρόθεσμη ανάθεση της εργασίας προς κατασκευή, από τον ανάδοχο, η προμήθεια της συγκεκριμένης διατομής πλέγματος καθώς και η απαίτηση τεχνικά άρτιας κατασκευής απαιτεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το συμβατικό.

2. Η σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης καθώς και η ηλεκτροδότηση του κτιρίου δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Συγκεκριμένα, λόγω του γεγονότος ότι η αποχέτευση θα πρέπει να συνδεθεί στον κεντρικό αγωγό επί της λεωφόρου Αθηνών Λαυρίου, απαιτείται κυκλοφοριακή μελέτη και οι σχετικές άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μετά την υποβολή της κυκλοφοριακής μελέτης προς έγκριση αναμένουμε την σχετική άδεια.

3. Δεν έχει πραγματοποιηθεί η οριστική ηλεκτροδότηση του κτιρίου με αποτέλεσμα να καθυστερούν οι δοκιμές του ηλεκτρολογικού δικτύου οι οποίες προϋποθέτουν οριστική παροχή ρεύματος και δεν μπορούν να εκτελεσθούν με την εργοταξιακή παροχή. Για την οριστική ηλεκτροδότηση απαιτούνται

επιπρόσθετες ενέργειες (χρονοβόρες) για την τοποθέτηση του υποσταθμού μέσης τάσης που θα ηλεκτροδοτεί του σύνολο των κτιρίων και εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Στάδιο (κλειστό γυμναστήριο κλπ).

Η Τεχνική Υπηρεσία παρακαλεί να θέσουμε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την ανωτέρω αίτηση και να λάβουμε τη σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπει την παρούσα σύμβαση και ειδικότερα της παρ. 8 του αρ. 36 του Π.Δ. 609/85 για τα δημόσια έργα, όπως κωδικοποιήθηκε με το αρ. 48 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-2008 τεύχος Α') και μετέπειτα με τον Ν.4412/2016.

Σχετικά με την παραπάνω παράταση, του χρονοδιαγράμματος του έργου «Κατασκευή κτιρίου κερκίδων στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου», κατά τριάντα μία (31) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31^η Μαΐου 2018, η Τεχνική Υπηρεσία μας γνωρίζει ότι συμφωνεί, για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω απαιτείται η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 για τα δημόσια έργα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-2008 τεύχος Α').

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ' όψιν και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και Ν.3463/2006, την με αριθμ. πρωτ. 4767/23-04-2018 εισήγηση της Αναπλ. Προϊσταμένης των Τεχνικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 για τα δημόσια έργα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-2008 τεύχος Α').

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει μερικώς την από **30-03-2018** αίτηση της αναδόχου εταιρείας «**ΗΛΙΑΣ Ν. ΜΠΟΥΣΓΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**» για παράταση της συμβατικής προθεσμίας (που λήγει την 30η Απριλίου 2018) κατά είκοσι (22) ημερολογιακές ημέρες, για την κατασκευή του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ**», δηλαδή **μέχρι την 22^η Μαΐου 2018.**

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **132/2018.**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΙΜΠΙΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΡΙΤΣΑ ΜΠΙΛΙΩ
ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ Ι.ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ