



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

Μαρκόπουλο, 08-09-2021

Αρ. Πρωτ. : 15930

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. **23^{ης} / 30.08.2021** Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Αρ. Αποφ. 263/2021

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για παράταση οικονομικών προσφορών των Οικονομικών Φορέων του διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μαρκοπούλου» με α/α ΕΣΗΔΗΣ 88765, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4412/2016 κι όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 34 του Ν.4782/21.

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την **30^η** του μηνός **Αυγούστου**, έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **13:00** και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαρκοπούλου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν **15199/26.08.2021** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά **(7)** μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα πέντε **(5)** μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1) Αλλαγιάννης Κων/νος | Δήμαρχος ως Πρόεδρος |
| 2) Κολιαβασίλης Δημήτριος | Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος |
| 3) Αϊδινιώτης Ιωάννης | Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος |
| 4) Μαντάλα Καλή | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 5) Μαντάλα Μαρία | Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1) Κουβέλης Αλέξανδρος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 2) Πολίτης Ιωάννης | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική Υπάλληλο.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **9^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: **“Λήψη απόφασης για παράταση οικονομικών προσφορών των Οικονομικών Φορέων του διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μαρκοπούλου» με α/α ΕΣΗΔΗΣ 88765, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4412/2016 κι όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 34 του Ν.4782/21”**, εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής:

Το συγκεκριμένο έργο: **«Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου»**, προϋπολογισμού 870.000€ χωρίς ΦΠΑ, έχει ενταχθεί με την υπ. αριθμ. **39103/27-7-2018** απόφαση Υπουργού Εσωτερικών στο πρόγραμμα **ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι**, πλέον πρόγραμμα «Α.ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης». Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών από σωλήνες αμιαντοσιμέντου του δικτύου ύδρευσης της πόλης του Μαρκοπούλου συνολικού μήκους 5,5 Km περίπου.

Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις **15-5-2020**, με ανοικτή διαδικασία μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α **88765** και με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Με την υπ. αριθμ. **216/2020** (ΑΔΑ: 6ΜΣΚΩΛΝ-9ΣΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου εγκρίθηκε το από **7-9-2020** Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού ΕΔ **88765**, αποφασίστηκε ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων: α) «**Γ.Σ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**» με α/α κατάθεσης προσφοράς **152552**, και β) «**ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με α/α κατάθεσης προσφοράς **152350** από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού του έργου, ενώ εγκρίθηκε η ανάθεση της σύμβασης του έργου με τίτλο: «**Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου**» στον προσωρινό μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «**ΕΡΓΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. **ΕΡΓΟΡΗ Α.ΤΕ.** που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Η αριθ. **216/30-10-2020** (ΑΔΑ: 6ΜΣΚΩΛΝ-9ΣΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου περί έγκρισης του από 7-9-2020 Πρακτικού Ι της Ε.Δ. διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «**Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου**» με Α/Α Συστήματος 88765 του ΕΣΗΔΗΣ και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη, καθώς και το από 7-9-2020 Πρακτικό Ι, κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για να λάβουν γνώση μέσω του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, στις **4-11-2020**. Κατά της απόφασης αυτής δεν ασκήθηκε καμία προδικαστική προσφυγή κατά του διαγωνισμού στην ΑΕΠΠ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της υπ. αρ. πρωτ. 5508/2020 διακήρυξης του εν λόγω έργου.

Σε εκτέλεση της με αριθ. Πρωτ.: **18552/23-11-2020** πρόσκλησης Δημάρχου με θέμα: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το έργο με τίτλο: «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ**» και σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 και της υπ' αριθ. πρωτ.: 117384/31-10-2017 (ΦΕΚ 3821/τ.Β'/31-10-2017) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης - Υποδομών και Μεταφορών, η εταιρεία «**ΕΡΓΟΡΗ ΑΤΕ**» ανήρτησε εμπρόθεσμα τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «**Επικοινωνίας**» του υποσυστήματος του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και συγκεκριμένα την Τρίτη **2/12/2020** και ώρα 18:05:48. Επίσης σύμφωνα με την παρ. 4.2 της αριθ. Πρωτ.: 5508/15-4-2020 διακήρυξης, η εταιρεία με την από 2-

12-2020 επιστολή της, προσκόμισε στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου, εμπρόθεσμα και σε σφραγισμένο φάκελο και σε έντυπη μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κι όπου δικαιολογεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 21 και 22 της οικείας διακήρυξης του έργου.

Η επιτροπή Διαγωνισμού ΕΔ 88756 αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης τόσο κατά την ελεγχόμενη ημερομηνία του διαγωνισμού 15-5-2020-υποβολής προσφορών, όσο και κατά την ημερομηνία ελέγχου 2-12-2020 έπειτα από την με αρ. πρωτ. 18552/23-11-2020 πρόσκληση Δημάρχου πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών, και αφού διαπίστωσε ότι αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23 της με αριθ. Πρωτ.: **5508/15-4-2020** διακήρυξης του έργου που προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης με δ.τ. «**ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ**», συνέταξε το από **29-1-2021 Πρακτικό ΙΙ** και το οποίο διαβίβασε στην Επιτροπή για έγκριση.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρκοπούλου με την υπ. αριθμ. **27/2-2-2021** απόφασή της εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ/29-1-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α 88765 του ΕΣΗΔΗΣ για την εκτέλεση της σύμβασης του εν λόγω έργου στην εργοληπτική εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. **ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.** που κατέθεσε την με α/α **150906** πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με μέση έκπτωση του μειοδότη (ε.μ) **49,67%**, και με σύνολο δαπάνης του έργου **447.839,56 €** χωρίς Φ.Π.Α.

Η αριθ. **27/2-2-2021** (ΑΔΑ 9ΚΙΑΩΛΝ-ΣΘΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ της ΕΔ και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου, κοινοποιήθηκε προς όλους τους συμμετέχοντες (πλην του προσωρινού αναδόχου) μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ για τυχόν υποβολή ενστάσεων σύμφωνα με την παρ. 4.3 της οικείας διακήρυξης στις **15/2/2021**. Κατά της απόφασης αυτής δεν ασκήθηκε καμία προδικαστική προσφυγή κατά του διαγωνισμού στην ΑΕΠΠ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της υπ. αρ. πρωτ. 5508/2020 διακήρυξης του εν λόγω έργου.

Παράλληλα απεστάλη στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ η με αρ. πρωτ. **2538/15-2-2021** επιστολή του Δήμου Μαρκοπούλου για παράταση οικονομικών προσφορών και εγγυητικών επιστολών μέχρι και την **30-4-2021**. Σε απάντηση αυτής της επιστολής του Δήμου,

ανταποκρίθηκαν και απέστειλαν επιστολές –υπεύθυνες δηλώσεις μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ μόνον οι δύο πρώτοι σε σειρά μειοδοσίας οικονομικοί φορείς : α) «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» στις 19-2-2021 και β) «ΔΟΜΟΤΕΚΑ Α.Ε.» στις 16-2-2021 και όπου δηλώνουν ότι παρατείνουν τις οικονομικές προσφορές τους μέχρι την **30^η -4-2021**.

Στη συνέχεια και κατόπιν και της με αρ. πρωτ. **3780/2-3-2021** Βεβαίωσης του Δημάρχου Μαρκοπούλου ότι δεν υποβλήθηκε και δεν εκκρεμεί καμία δικαστική προσφυγή και ούτε έχει ασκηθεί κανένα ένδικο μέσο, απεστάλη με το αριθμ. πρωτ. 3886/3-3-2021 φάκελος για την διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 324 παρ. 2 του Ν.4700/2020 στην Υπηρεσία Επιτρόπου Αγίας Παρασκευής και κατόπιν του προληπτικού ελέγχου, εξεδόθη η υπ. αριθμ.6/2021 Πράξη σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «**Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου**». Η υπ. αριθμ. 6/2021 Πράξη Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου διαβιβάσθηκε μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στις **21-4-2021** σε όλους τους οικονομικούς φορείς του διαγωνισμού του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν.4129/2013. Ακόμη έχει κριθεί με την υπ. αριθμ. **53600/7-5-2021** απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τεκμαιρόμενη και η νομιμότητα της υπ. αριθμ. 27/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού του εν λόγω έργου.

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 6264/6-4-2021 επιστολή του Δήμου Μαρκοπούλου προσκαλείται μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στις **7-4-2021** και την ορθή επανάληψη στις **14-4-2021**, ο μειοδότης του έργου «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» να υποβάλλει κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016 υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπο της εταιρείας οψιγενείς μεταβολές, δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου. Στις **19-4-2021** ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ΕΔ 88765 συνέταξε το **Πρακτικό ΙΙΙ/26-4-2021** όπου ολοκλήρωσε τον απαιτούμενο έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκόμισε σύμφωνα με το άρθρο 4.2 ε της οικείας διακήρυξης, η ανάδοχος εταιρεία με δ.τ. «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» και αποστέλλει το εν λόγω Πρακτικό ΙΙΙ στην Προϊσταμένη Αρχή του Δήμου Μαρκοπούλου, προκειμένου αυτό να αποτελέσει

αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του έργου: «**Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου**».

Με την υπ. αριθμ. **116/8-7-2020** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου αποφασίστηκε η μεταφορά της πράξης με τίτλο: «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου» και με προϋπολογισμό 960.000 €, που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» με την υπ. αριθμ. 39103/27-7-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» (ΑΔΑ:Ψ6ΞΗ465ΧΘ7-ΕΑΞ) και δικαιούχο τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Επισημαίνεται ότι στην αναφερόμενη πράξη υπάρχουν δύο υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΑ					
Α.Α. ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΦΠΑ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1.	Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου	870.000		870.000	
2.	Αρχαιολογικές Εργασίες & Έρευνες			90.000	
ΣΥΝΟΛΑ				960.000	

Για το υποέργο 2: Αρχαιολογικές Εργασίες & Έρευνες, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατ. Αττικής με το αρ. πρωτ. 152080/103992/3541/1853/14-8-2020 έγγραφό της ενέκρινε τις εκσκαφές για την υλοποίηση του έργου και εκκρεμεί η γνωμοδότηση από το ΚΑΣ και η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας.

Το υποέργο 2 αφορά δαπάνες για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού που θα χρειαστεί κατά τη φάση κατασκευής του υποέργου 1. Οι δαπάνες θα καλύψουν την πρόσληψη ενός (1) αρχαιολόγου, ενός (1) συντηρητή, (1) σχεδιαστή και τριών (3) εργατοτεχνιτών καθώς και τυχόν υλικοτεχνική υποδομή που θα απαιτηθεί.

Α. ΕΡΕΥΝΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: Παρακολούθηση εκσκαφικών μηχανημάτων κατά την εκτέλεση του έργου, διερευνητικές τομές και αφαίρεση επιφανειακού στρώματος και επιχώσεων όπου κρίνεται ότι είναι αναγκαίο για αμιγώς αρχαιολογικούς σκοπούς, ανασκαφή όπου εντοπίζονται αρχαιότητες, φωτογραφική αποτύπωση από εδάφους και αέρος, σχεδιαστική αποτύπωση.

Β. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ: Συντήρηση και ανάδειξη τυχόν κατά χώραν διατηρούμενων αρχαίων, συντήρηση κινητών ευρημάτων, δημοσίευση ευρημάτων και μνημείων, φύλαξη ανασκαφικών χώρων.

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (απρόβλεπτα έξοδα, λοιπές εργασίες).

Απόδοση των περιοχών στα οποία εντοπίζονται και ανασκάπτονται αρχαιότητες για την εκτέλεση του έργου.

Με το αρ. πρωτ. **506686/358331/11307/5800/17-9-2020** έγγραφό της, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατ. Αττικής μας γνωστοποίησε ότι επειδή το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει το 5 % του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, απαιτείται προηγούμενη έγκριση με Υπουργική Απόφαση κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του ΚΑΣ.

Κατόπιν της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που τηρείται στις υπηρεσίες του Δήμου και δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης του υποέργου 1: «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου», ζητήσαμε με την αριθμ. πρωτ. **9329/25-5-2021** επιστολή μας προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αν. Αττικής να μας ενημερώσουν σχετικά με την πορεία του υποέργου 2: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» και ειδικότερα με την γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και την έκδοση της υπουργικής απόφασης για το εν λόγω έργο της αυτεπιστασίας.

Μέχρι και την 29-7-2021, ως Διοίκηση και κατόπιν συνεχών τηλεφωνικών οχλήσεων, λάβαμε προφορική ενημέρωση ότι δυνάμεθα να προβούμε στην υπογραφή της σύμβασης του υποέργου 1 και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αν. Αττικής θα καλύψει αρχικά τις ανάγκες παρακολούθησης εκσκαφικών μηχανημάτων κατά την εκτέλεση του έργου με προσωπικό της υπηρεσίας της και μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες από την υπηρεσία τους.

Στα πλαίσια αυτά και λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην πόλη του Μαρκοπούλου, αποστείλαμε στον μειοδότη του έργου την με αρ. πρωτ 13880/29-7-2021 επιστολή -πρόσκληση για υποβολή ξανά εντός προθεσμίας (5) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του

ΕΣΗΔΗΣ, υπεύθυνης δήλωσης, η οποία θα υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου, και όπου θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό της εταιρείας οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου, και προκειμένου να προχωρήσουμε σε υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.

Η επιστολή με αρ. πρωτ. **13380/29-7-2021** του Δήμου Μαρκοπούλου κοινοποιήθηκε στις 29-7-2021 και στη συνέχεια ο οικονομικός φορέας απέστειλε στις 3/8/2021 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ Υπεύθυνη Δήλωση, όπου αναφέρει:

«Με τη παρούσα δηλώνουμε ότι λόγω της επί μακρόν διαδικασίας του διαγωνισμού, της ανάληψης άλλων έργων από την εταιρία μας, της υπέρμετρης και απρόβλεπτης αύξησης της τιμής των υλικών του έργου του θέματος και λόγω του ότι έχει λήξει ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μας καθώς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής μας, σας δηλώνουμε ότι δεν προτιθέμεθα να υποβάλλουμε υπεύθυνη δήλωση περί οψιγενών μεταβολών κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, για το διαγωνισμό του έργου του θέματος.»

Η διαγωνιστική διαδικασία ξεκίνησε την 15η-5-2020, καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ολοκληρώθηκε κατόπιν της αρ. 27/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου έγκρισης Πρακτικού II ΕΔ και κατακύρωσης αποτελέσματος, καθώς και της υπ. αριθμ. 6/1-4-2021 κοινοποίησης της πράξης Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την σύνταξη του Πρακτικού III από την Επιτροπή Διαγωνισμού στις 26-4-2021.

Ο οικονομικός φορέας μας ενημέρωσε μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στις **3/8/2021** και με την υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε ότι δεν προτίθεται να υποβάλλει Υ.Δ. περί οψιγενών μεταβολών κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, για το διαγωνισμό του έργου του θέματος.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, την από 3/8/2021 υπεύθυνη δήλωση περί απόσυρσης της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», μειοδότη του διαγωνισμού του έργου, την σπουδαιότητα και αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου αντικατάστασης των παλαιομένων από αμίαντο δικτύων ύδρευσης στις οδούς Παπαδημητρίου, Λ. Πόρτο Ράφτη, Γ. Πίνη, Δ. Σωτηρίου συνολικού μήκους 5,5 Km περίπου, τις συχνές βλάβες που αυτό το δίκτυο υφίσταται καθημερινά, τις διαρροές που υπάρχουν και τα κυβικά ύδατος

που χάνονται, την όχληση που δέχονται οι κάτοικοι της πόλης του Μαρκοπούλου σε κάθε επιδιόρθωση βλάβης, το γεγονός ότι υπάρχει εξασφάλιση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Α.ΤΡΙΤΣΗΣ» ύψους 960.000 €, ενώ σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος δεν δύναται με ιδίους πόρους να εκτελέσει ένα τέτοιο έργο, κρίνουμε σκόπιμο ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και εισηγούμαστε σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4412/2021 κι όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 5 του Ν.4782/2021 την παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (15^η-2-2021), ήτοι μέχρι και την **15^η-11-2021**, κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής από όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Εν συνεχεία, ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου της, την υπ. αριθμ. 39103/27-7-2018 απόφαση ένταξης Υπουργού Εσωτερικών στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» του έργου, την 116/8-7-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το φάκελο του διαγωνισμού του έργου με α/α ΕΣΗΔΗΣ 88765, την υπ. αριθμ. 27/2-2-2021 απόφαση ΟΕ κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού, την υπ. αριθ. 16185/1-4-2021 κοινοποίηση της αριθ. 6/2021 πράξης του Ελ Συνεδρίου, την εν γένει αλληλογραφία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αν. Αττικής, την από 3/8/2021 υπεύθυνη δήλωση περί απόσυρσης της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α'147) κι όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα με τις διατάξεις του Ν.4782/2021,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου: **«Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου»**, προϋπολογισμού 870.000€ χωρίς ΦΠΑ, που διεξήχθη μέσω της ΕΣΗΔΗΣ με α/α **88765** για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση και σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 5 του Ν.4412/2016, όπως το ως άνω άρθρο ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 39 του Ν.4782/2021, την παράταση ισχύος των οικονομικών προσφορών

και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, από όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκειας ισχύος της προσφοράς (15-02-2021), ήτοι μέχρι και την **15^η-11-2021**.

Εξουσιοδοτείται ο κος Δήμαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **263/2021**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ