



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ

Μαρκόπουλο, 30-12-2022

Αρ. Πρωτ. : 22163

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. **39^{ης} / 19.12.2022** Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας

Αρ. Αποφ. 379/2022

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟΡΑΦΤΗ».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την **19^η** του μηνός **Δεκεμβρίου**, έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **13:30** και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαркоπούλου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν **21212/15.12.2022** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Με την υπ' αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: 6ΔΜ7ΩΛΝ-ΣΞΘ) (σε ορθή επανάληψη) απόφαση – πρακτικού εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας, της 2^{ης}/09.01.2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, εξελέγησαν τα τέσσερα (4) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, για τη χρονική περίοδο από 09.01.2022 έως 31.12.2023. Η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης – πρακτικού διαπιστώθηκε με την με αρ. πρωτ. 8670/21.01.2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Επίσης, με την υπ' αριθμ. 14/2022 (ΑΔΑ: Ω3Ω5ΩΛΝ-ΑΜΣ) απόφαση Δημάρχου Μαркоπούλου Μεσογαίας ορίστηκαν οι δύο (2) Αντιδήμαρχοι ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και ο ίδιος ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (**7**) μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (**4**) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1)** Αλλαγιάννης Κων/νος
- 2)** Κολιαβασίλης Δημήτριος

Δήμαρχος ως Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος

- 3) Κορωνιάς Νικόλαος
4) Στρατουδάκης Ιωάννης

Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος
Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Αϊδινιώτης Ιωάννης
2) Μαντάλα Μαρία
3) Πολίτης Ιωάννης

Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος
Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος
Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθησαν με τους αναπληρωτές τους.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική Υπάλληλο.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και ζήτησε τη συζήτηση **ενός** θέματος **εκτός** ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: **“Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ»”** και τη λήψη απόφασης για το θέμα αυτό.

Η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, αποφάνθηκε για το κατεπείγον του θέματος και αποφάσισε με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, την ένταξή του στην ημερήσια διάταξη, τη συζήτησή του ως κατεπείγον και τη λήψη απόφασης επ’ αυτού.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε ενώπιον των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 21359/16.12.2022 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία παρατίθεται ως έχει κατωτέρω:

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ»

- ΣΧΕΤ:** 1. Η υπ’ αριθ. 15PROC003331053 2015-11-18 Διακήρυξης
2. Η υπ’ αριθ. 18SYMV003429398 2018-07-16 Σύμβαση Έργου
3. Η υπ’ αριθ. 14415/10-9-2019 απόφασης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών επιβολής ποινικών ρητρών
4. Η υπ’ αριθ. 62000299/9-7-2020 αίτηση διάλυσης της αναδόχου
5. Η υπ’ αριθμ. 2786/19-2-2021 Απόφαση της Δ/σας Υπηρεσίας Έκπτωσης της αναδόχου
6. Η υπ’ αριθμ. 552/12-1-2022 Τελική Επιμέτρηση κατόπιν της με αρ. πρωτ. 11988/30-6-2021 εγγράφου της
7. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 62200318/11.04.2022 επιστολή της αναδόχου διαβίβασης Τελική Επιμέτρησης & Μητρώο έργου
8. Η υπ’ αρ. Α1669/29-4-2022 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
9. Η υπ’ αριθμ. 62200446/24-6-2022 επιστολή της αναδόχου Προσκόμισης ψηφιακών αρχείων
10. Η υπ’ αριθμ. πρωτ.15376/19-9-2022 αίτηση της αναδόχου INTPAKAT για πρόταση συμβιβαστικής επίλυσης
11. Η με αρ. πρωτ. 16876/11-10-22 γνωμοδότηση της πληρ. δικηγόρου του Δήμου
12. Το με αρ. πρωτ. 12014/15-7-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας σχετικά με την προσκόμιση ψηφιακών αρχείων
13. Η με αρ. πρωτ. 622000648/20-10-2022 Προσκόμιση ψηφιακών αρχείων Μητρώου Έργου και σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 62200446/24-6-2022 επιστολής του
14. Η υπ. αριθμ. 309/2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής

15. Η υπ. αριθμ. 166/21-10-2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΛΗΥΩΛΝ-301)

Κατόπιν της ανωτέρω (15) σχετ. απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδεκτή η πρόταση για συμβιβαστική αποδοχή διάλυσης της σύμβασης του έργου «Αντλιοστάσια ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» ήδη από την υποβολή αιτήματος της αναδόχου την 9η-7-2020 και κρίνοντας ότι δεν επέρχεται κάποια δυσμενή συνέπεια στον Δήμο Μαρκοπούλου, κι αφού συνομολογείται ρητώς και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ότι δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα (τον Δήμο Μαρκοπούλου) και υπό την προϋπόθεση: α) καθορισμού μηδενικής αποζημίωσης κατά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου και β) παραίτησης της αναδόχου από κάθε δικαίωμα και αξίωση, η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να προβεί σε ορισμό συγκρότησης της Επιτροπής για την ταυτόχρονη προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 73 του Ν 3669/2008, αφού η Δ/σα Υπηρεσία ανακοινώσει στην Προϊσταμένη Αρχή, την περάτωση των εργασιών του έργου με την σύνταξη της Τελικής Επιμέτρησης και την ολοκληρωμένη υποβολή του Μητρώου του Έργου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 15PROC003331053 2015-11-18 Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας (Τύπου Α) για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ», ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ως Κύριος και Φορέας κατασκευής του έργου, ανέθεσε στην αναδειχθείσα μειοδότη ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ, την κατασκευή του ως άνω έργου, κατόπιν της σχετικής υπ' αριθ. 18ΣΥΜΝ003429398 2018-07-16 Σύμβασης Κατασκευής του άνω Έργου, προϋπολογισμού μελέτης 4.800.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Στο αντικείμενο αυτού περιλαμβάνεται η μελέτη και η κατασκευή τεσσάρων (4) κεντρικών αντλιοστασίων Α1 (Πρασιά), Α2 (Αγ. Μαρίνα), Α3 (Γέγος), Α4 (Δημησίρι) και τεσσάρων (4) τοπικών αντλιοστασίων α1 (Καλός Γυαλός), α (Λιμάνι), Β (Ντρίβλια) και β1 (Αγ. Σπυρίδων) για την μεταφορά των λυμάτων στην ΕΕΛ Μαρκοπούλου. Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ήταν τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η εξέλιξη του έργου δεν ήταν ομαλή εξ αρχής, ενώ σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στην υποβολή των μελετών εφαρμογής από πλευράς της αναδόχου, και μέχρι την 08.07.2020 δεν είχε εκκινήσει καμία εργασία για την εκτέλεσή του.

Κατόπιν τούτων η ανάδοχος, θεωρώντας τον Κύριο του Έργου και την Διευθύνουσα Υπηρεσία ως υπαιτίους των καθυστερήσεων, υπέβαλε αρχικώς το με αριθ. πρωτ. 62000298/8.7.2020 Αίτημα αποζημίωσης θετικών ζημιών της και στη συνέχεια την με αριθ. πρωτ. 62000299/9-7-2020 Αίτηση-Δήλωση Διάλυσης της σύμβασης του έργου, ακολουθούμενη από το με αριθμό πρωτ. 62000339/15-7-2020 Υπόμνημα Αίτησης-Δήλωσης Διάλυσης της σύμβασης του έργου.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία απέρριψε αμφότερες τις άνω αιτήσεις της αναδόχου με τις υπ' αριθ. 10172 και 10173/06.08.2020 αποφάσεις της, η δε ανάδοχος άσκησε τις από 30.10.2020 ενστάσεις της κατ' αμφοτέρων των άνω αποφάσεων. Προ της εκδόσεως αποφάσεως επί των ανωτέρω ενστάσεων της αναδόχου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την υπ' αριθ. πρωτ. 2786/19-2-2021 απόφασή της την κήρυξε έκπτωτη λόγω μερικής μόνο συμμόρφωσής της στις εντολές της από 02.02.2021 3ης ειδικής πρόσκλησης που της κοινοποίησε αλλά και λόγω παράβασης από την ανάδοχο της διάταξης του άρθρου 61 παρ. 2γ του ν. 3669/2008 καθόσον υπερέβη με αποκλειστική της υπαιτιότητα την

αποκλειστική τμηματική προθεσμία της υποβολής της Μελέτης Εφαρμογής του έργου για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) μηνών.

Η ανάδοχος άσκησε κατά της ως άνω απόφασης την από 30.03.2021 ένστασή της, επί της οποίας εξεδόθη αρχικώς η με αριθ. 187/27.05.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου που απέρριψε την ένσταση της αναδόχου και οριστικοποίησε την έκπτωσή της. Εν συνεχεία εξεδόθησαν από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: α) η με αριθμό πρωτ. 66756/04.06.2021 απόφαση με την οποία έγινε δεκτή η ανωτέρω ένσταση της αναδόχου κατά της υπ' αριθ. 2786/19.02.2021 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου, β) η με αριθμό 83622/09.07.2021 απόφαση με την οποία ακυρώθηκε η ανωτέρω υπ' αριθ. 187/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν ασκηθείσας ενστάσεως της αναδόχου, γ) η με αριθ. 99772/18.08.2021 απόφαση με την οποία έκανε δεκτή την ασκηθείσα ένσταση της αναδόχου και αναγνώρισε ότι η σύμβαση της εργολαβίας διελύθη με υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου από 09.07.2020 και δ) η με αριθμό 135598/01.11.2021 απόφαση με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η σχετική ένσταση της αναδόχου και η αξίωσή της για θετικές ζημίες. Ο Δήμος Μαρκοπούλου έχει προσφύγει στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών καθ' όλων των ανωτέρω αποφάσεων του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής επί σκοπώ ακυρώσεώς τους και εκκρεμεί μέχρι και σήμερα η εκδίκασή τους.

Μετά την κήρυξη της έκπτωσης της αναδόχου, η Υπηρεσία προέβη στην οίκοθεν σύνταξη και κοινοποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 552/12.01.2022 τελικής επιμέτρησης σε συνέχεια του υπ' αριθ. πρωτ. 11988/30.06.2021 εγγράφου της Υπηρεσίας προς την ανάδοχο μετά την κήρυξη της εκπτώσεώς της και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 61 παρ. 11 του Ν. 3669/2008. Όταν απεστάλη το άνω έγγραφο στην ανάδοχο, δεν είχε ακόμη ακυρωθεί η με αριθ. 187/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που είχε οριστικοποιήσει την έκπτωση της αναδόχου (ακυρώθηκε στην συνέχεια με την υπ' αριθ. 83622/09.07.2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατά της οποίας ο Δήμος Μαρκοπούλου έχει προσφύγει νομίμως και η υπόθεση εκκρεμεί δικαστικώς). Την ανωτέρω υπ' αριθ. πρωτ. 552/12.01.2022 τελική επιμέτρηση της Υπηρεσίας επίσης έχει ήδη προσβάλλει η ανάδοχος με την από 27.01.2022 ένστασή της ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και μέχρι σήμερα εκκρεμεί η έκδοση απόφασης.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 62200318/11.04.2022 επιστολή η ανάδοχος διαβίβασε Τελική Επιμέτρηση και το Μητρώο του έργου. Η κατά τα ανωτέρω διαβίβαση της Τελικής Επιμέτρησης από την ανάδοχο εταιρεία έγινε σε συνέχεια και προς συμμόρφωσή της με το υπ' αριθμό πρωτ. 2956/18.02.2022 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την ανάδοχο, δυνάμει του οποίου και μεταξύ άλλων η Διευθύνουσα Υπηρεσία γνώρισε προς την ανάδοχο ότι προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου προαπαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3669/2008 η από μέρους της υποβολή της Τελικής Επιμέτρησης και του Μητρώου του έργου.

Η εξάμηνη προθεσμία για την προσωρινή παραλαβή του έργου, που θέτει το άρθρο 73 του Ν.3669/2008, που διέπει την σύμβαση, άρχεται από την ημερομηνία της Βεβαίωσης Περαιώσης του έργου, και με την προϋπόθεση ότι η ανάδοχος θα υποβάλλει την τελική επιμέτρηση των εργασιών εντός του (2) διμήνου από την ως άνω ημερομηνία περάτωσης των εργασιών. Άλλως η άνω προθεσμία άρχεται από την ημερομηνία της μεταγενέστερης υποβολής της τελικής επιμέτρησης από την ανάδοχο και του Μητρώου του Έργου. Επομένως από την ημερομηνία αυτή εκκινεί η εξάμηνη προθεσμία για την προσωρινή παραλαβή του έργου. Η Υπηρεσία προέβη και διαβίβασε με το αρ. πρωτ. 9848/10-6-2022 έγγραφό της, διορθωμένη την τελική επιμέτρηση του έργου,

λαμβάνοντας υπόψη τα επιμετρηθέντα στοιχεία που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 552/12-1-2022 επιμέτρηση της και δεν παραλαμβάνει το Μητρώο του Έργου καθόσον δεν μπορεί να ελεγχθεί και παραληφθεί μέχρι την εκ νέου επανυποβολή του ΠΠΕ, την προσκόμιση της έγγραφης τεκμηρίωσης για την ανάκτηση-διαχείριση –χρήση και κυριότητα των εγγράφων, καθώς και την προσκόμιση των ψηφιακών επεξεργάσιμων αρχείων σε προγράμματα word, excel, autocad, sofistik κ.α., δεδομένου ότι αυτά θα πρέπει είναι αξιοποιήσιμα για την Προσωρινή παραλαβή του έργου και μετέπειτα στην επαναδημοπράτηση του έργου από τον ΚτΕ. Ειδικότερα στο με αρ. πρωτ. 9848/10-6-2022 έγγραφό μας, επισημάναμε ότι όσον αφορά την υποβολή του Μητρώου του Έργου της Τελικής Επιμέτρησης, το οποίο εμπεριέχει τις Μελέτες του έργου, το Πρόγραμμα Ποιότητας έργου, το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας, δεν έχουν δοθεί σε επεξεργάσιμη μορφή και όλα τα συνημμένα είναι αρχεία σε μη επεξεργάσιμη μορφή (.pdf). Πολλάκις είχαμε επισημάνει προς την ανάδοχο, ότι στις συμβατικές υποχρεώσεις περιλαμβάνεται και η υποβολή των μελετών και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή, όπως ρητά αναφέρεται στην παρ. 5.1.3. σημείο (4) της Σ.Υ. και στην παρ. 2.1. του Κανονισμού Μελετών Έργου. Επιπροσθέτως όπως ρητά αναφέρεται στην παρ. 5.4. σημείο (1) (2) και (3) της Σ.Υ., δεν προσκομίστηκε η έγγραφη τεκμηρίωση της αναδόχου για την ανάκτηση-διαχείριση –χρήση και κυριότητα των εγγράφων από τον ΚτΕ, που μέχρι τότε δεν είχαν παραδώσει στην Υπηρεσία. Το δε Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου που έχει προσκομιστεί είναι μη εγκεκριμένο. Με το υπ. αριθμ. πρωτ. 5479/30-5-2019 έγγραφο της ΔΤΥ είχε εγκριθεί το Π.Π.Ε. –ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου κι όπως αυτό είχε συνταχθεί από την εταιρεία ΚΧ Consulting Engineers, Συμβουλευτική Τεχνική Εταιρεία και έκτοτε δεν προσκομίστηκε καμία αναθεώρηση προς έγκριση στην Υπηρεσία μας. Περαιτέρω δε ,αναφέραμε ότι στο Τμήμα ΙΙΙ-Παράρτημα του Π.Π.Ε. δεν έχουν ενσωματωθεί οι αναθεωρήσεις του Οργανογράμματος του έργου που αυτό έχει υποστεί και οι αντίστοιχες εγκρίσεις της Δ.Τ.Υ., καθώς επίσης τα έντυπα ΠΠΕ_check list που είχαν επισυναφθεί ήταν όλα ασυμπλήρωτα (CTG 003, Κατάλογος Μηχανολογικού Εξοπλισμού, D.963.06 Δελτίο Παραγγελίας Σκυροδέματος, D.963.07 Δελτίο Παραλαβής Εργοστασιακού Σκυροδέματος, CT 0.10 Κατάλογος Παρακολούθησης Μελετών, CT 0.11 Κατάλογος Παρακολούθησης Σχεδίων Μελετών, WGD021 Φύλλο ελέγχου επεξεργασίας εκσκαφών κλπ).

Η ανάδοχος με την υπ. αριθμ. 62200446/24-6-2022 επιστολή της προσκόμισε ψηφιακά αρχεία, που της είχαν ζητηθεί με το ανωτέρω με αρ. πρωτ. 9848/10-6-2022 έγγραφό της Υπηρεσίας, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και μέσω συνδέσμου we transfer link: <https://we.tl/t-GgYnbj8872>, τις μελέτες εγκεκριμένες κα μη, σε επεξεργάσιμη μορφή .doc και .dwg

Με το με αρ. πρωτ. 12014/15-7-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας, κι αφού είχε ελέγξει τα προσκομισθέντα επεξεργάσιμα αρχεία, που προσκομίστηκαν με την αρ. πρωτ.62200446/24-6-2022 επιστολή της αναδόχου μέσω συνδέσμου we transfer, διαπιστώθηκε και ζητήθηκε για την πληρότητα του Μητρώου του έργου ότι θα πρέπει να προσκομιστούν συμπληρωμένα και τα ακόλουθα: CTG 003, Κατάλογο Μηχανολογικού Εξοπλισμού, D.963.06 Δελτίο Παραγγελίας Σκυροδέματος , D.963.07 Δελτίο Παραλαβής Εργοστασιακού Σκυροδέματος, CT 0.10 Κατάλογος Παρακολούθησης Μελετών, CT 0.11 Κατάλογος Παρακολούθησης Σχεδίων Μελετών, WGD021 Φύλλο ελέγχου επεξεργασίας εκσκαφών κλπ , και εμείναμε στην προσκόμιση των εντύπων αυτών για το λόγο ότι ουδέποτε αυτά συμπληρώθηκαν, γιατί ουδέποτε προσκομίστηκε στο έργο κανένα μηχάνημα έργου και δεν εκτελέστηκε καμία εργασία. Περαιτέρω ζητήσαμε να μας υποβληθούν σε μορφή dwg τα οκτώ σχέδια με τίτλο "FD" Διάγραμμα Ρ&Ι, των οκτώ Α/Σ Α1, Α2,Α3,Α4,Β, α,α1 και β1, που εμφανίζονται στον πίνακα περιεχομένων , καθώς και τα

ψηφιακά επεξεργάσιμα αρχεία σε προγράμματα *sofistik* που αφορούν τους στατικούς υπολογισμούς όλων των αντλιοστασίων, ενώ για μια εισέτι φορά τονίστηκε ότι η Υπηρεσία και ο Κύριος του έργου δεν αποδέχονται οιαδήποτε υπαιτιότητά τους για την αιτηθείσα από μέρους της εταιρείας διάλυση της σύμβασης ούτε και την υποχρέωση καταβολής οιασδήποτε αποζημίωσης για την εν λόγω διάλυση. Αντιθέτως, έχει ασκηθεί από τον Δήμο Μαρκοπούλου η υπ' αριθ. ΠΡ760/2021 προσφυγή του ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για την ακύρωση της υπ' αριθ. 99772/18-08-2021 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εδέχθη την αιτηθείσα από μέρους της αναδόχου διάλυσης της σύμβασης, η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί.

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 12014/15-7-2022 εγγράφου της Υπηρεσίας, η ανάδοχος προσκόμισε με την αρ. πρωτ. 62200648/20-10-2022 επιστολή της, τα ζητηθέντα σε DVD & USB τα διαθέσιμα ψηφιακά αρχεία *sofistic* μορφή αρχείων .dat –στατικοί υπολογισμοί- και *visio* μορφή αρχείων .vsd - Διάγραμμα P&I.

Σημαντικό και κομβικό σημείο στην εξέλιξη του ιστορικού του έργου, αλλά και δικαίωση των ενεργειών της Υπηρεσίας μας, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, είναι η έκδοση της με αρ. Α1669/29-4-2022 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία απέρριψε την υπ. αριθμ. κατάθεση ΠΡ244/21-5-2022 προσφυγή της Αναδόχου και επικύρωσε την υπ. αριθμ. 14415/10-9-2019 απόφαση επιβολής ποινικών ρητρών της Δ/σας Υπηρεσίας λόγω υπέρβασης της αποκλειστικής προθεσμίας για την υποβολή της Μελέτης Εφαρμογής του έργου κι η οποία συζητήθηκε πρώτη από όλες τις εκκρεμείς προσφυγές.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω που ανεφύησαν στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου των Αντλιοστασίων Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη, και αξιολογώντας, κατά την άποψη μας, και την εκδοθείσα με αρ. Α1669/29-4-2022 οριστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία απέρριψε την υπ. αριθμ. κατάθεση ΠΡ244/21-5-2022 προσφυγή της Αναδόχου και επικύρωσε την υπ. αριθμ. 14415/10-9-2019 απόφαση επιβολής ποινικών ρητρών της Δ/σας Υπηρεσίας λόγω υπέρβασης της αποκλειστικής προθεσμίας για την υποβολή της Μελέτης Εφαρμογής του έργου, που είναι και ένας από τους λόγους που αναφέρονται και στην υπ' αριθ. πρωτ. 2786/19-2-2021 απόφαση Έκπτωσης της αναδόχου από την Υπηρεσία, η εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ υποβάλλει την με αρ. πρωτ. Δήμου 15376/19-9-2022 Πρόταση συμβιβαστικής επίλυσης των εκκρεμών.

Επί της προτάσεως αυτής και κατόπιν της από 11-10-2022 σχετικής γνωμοδότησης της πληρεξουσίας δικηγόρου του Δήμου κας Φωτεινής Μαμαλούγκα, αρίστης συνεργάτιδος του Δήμου αλλά και της Υπηρεσίας μας ιδιαίτερα σε όλο αυτό το διάστημα, λήφθηκε η υπ. αριθμ. 309/2022 (ΑΔΑ: ΩΝΖΟΩΛΝ-ΤΝΜ) απόφαση της Οικονομικής σας Επιτροπής, καθώς και η υπ. αριθμ. 166/21-10-2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΒΛΗΥΩΛΝ-3Ο1), όπου κρίθηκε αποδεκτή η υποβληθείσα πρόταση συμβιβασμού, δυνάμει της υπ' αρ. πρωτ. Δήμου 15376/19-9-2022 επιστολής της κι όπως συνοπτικά αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος.

Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία πέραν της διαβίβασης της με αρ. πρωτ. 552/12.01.2022 επιμέτρησης της Υπηρεσίας, που αποτελεί και την Τελική Επιμέτρηση του έργου, βεβαιώνουμε ότι κατόπιν του ελέγχου των προσκομισθέντων στοιχείων –αρχείων που έχουν προσκομιστεί από την ανάδοχο με τις ανωτέρω (7), (9) και (13) σχετικές επιστολές της, ολοκληρώνεται ο έλεγχος πληρότητας του Μητρώου του έργου (συνημμένα).

Παρακαλείται η Επιτροπή σας, για την συγκρότηση της Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη», λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3,5, 6 και 7 του άρθρου 73 καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν 3669/2008. Η Επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 73 του Ν 3669/2008, είναι τριμελής από

τεχνικούς διαφόρων ειδικοτήτων, όταν όμως πρόκειται για σημαντικό έργο ,μπορεί να ορισθούν μέχρι και τέσσερα επιπλέον μέλη, καθώς επίσης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής δεν μπορεί να είναι υπάλληλος της Δ/σας Υπηρεσίας

**Η αναπλ. Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.Μ.
Κατερίνα Σκοπελίτη
Πολιτικός Μηχανικός**

Για την συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3669/2008 που διέπει την σύμβαση του έργου και το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής δεν μπορεί να είναι υπάλληλος της Υπηρεσίας, ως Δήμος Μαρκοπούλου αποστείλαμε επιστολές με αρ. πρωτ. 21360/16-12-2022 προς τον Δήμο Σαρωνικού και με αρ. πρωτ. 21361/202 προς τον Δήμο Κρωπίας, για να ορίσουν τεχνικό μέλος, που θα οριστεί ως Πρόεδρος και τον αναπληρωτή αυτού.

Λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 καθώς και των σχετ. Εγκυκλίων που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του άρθρου αυτού και ειδικότερα: α) της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4.11.2011 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων», β) της υπ. αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 (ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-Ω1Β) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», γ) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/ 23.11.2011 (ΑΔΑ:457ΚΧ-ΤΧΩ) «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» και δ) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2) «Εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι μηχανικοί της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών που μπορούν να οριστούν ως μέλη καθώς και ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής είναι οι:

1. Νικέλλη Σαπφώ, Αγρ.Τοπογράφος Μηχανικός
2. Λεωνιδοπούλου Δήμητρα, Γεωλόγος
3. Χανούτσος Μιχάλης, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ
4. Νάκου Βασιλική, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εν συνεχεία, ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο αυτής, έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 21359/16.12.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις επιστολές 21360/22 και 21361/22 προς του Δήμους Σαρωνικού και Κρωπίας, την υπ. αριθμ. 309/2022 (ΑΔΑ: ΩΝΖ0ΩΛΝ-ΤΝΜ) απόφαση της Οικονομικής σας Επιτροπής, καθώς και την υπ' αριθμ. 166/21-10-2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, την υπ' αριθμ. πρωτ. 15376/19-9-2022 αίτηση της αναδόχου ΙΝΤΡΑΚΑΤ για πρόταση συμβιβαστικής επίλυσης, την υπ' αριθμ. 62000299/9-7-2020 αίτηση διάλυσης της αναδόχου, το γεγονός ότι δεν έχουν αποσταλεί επιστολές από τον Δήμο Σαρωνικού και

Κρωπίας για ορισμό μέλους, τις διατάξεις του άρθρου 73 και 75 του Ν.3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη λήψη απόφασης για το **μόνο εκτός** ημερήσιας διάταξης θέμα, λόγω του κατεπείγοντος αυτού. (άρθρο 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

Αναβάλλει τη λήψη απόφασης σχετικά με την Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντλιοστάσια ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη», μέχρι την αποστολή ορισμού μελών Προέδρου και αναπληρωτή του, σε συνέχεια των αρ. πρωτ. 21360/22 και 21361/22 επιστολών του Δήμου Μαρκοπούλου, από τον Δήμο Σαρωνικό και από τον Δήμο Κρωπίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **379/2022**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν απόσπασμα του πρακτικού, υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ