



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 16-3-2023

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 4954

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **3^{ης}/15-3-2023** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 54/2023

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 2ης τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **15^η** του μηνός **Μαρτίου** έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **«διά ζώσης και μερικώς διά τηλεδιάσκεψης»** (συνδυαστικά) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **4587/10-3-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Στρατουδάκης Ιωάννης, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(16)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: **1)** Μπισιώτης Χρήστος, **2)** Δράκου Δήμητρα, **3)** Δημητρίου Ευάγγελος, **4)** Μαντάλα Καλή, **5)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **6)** Βαμποράκη Μελπομένη, **7)** Μαντάλα Μαρία, **8)** Νέρας Ευάγγελος, **9)** Πίντζου Ελισάβετ, **10)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **11)** Καμάρα – Στουραϊτή Βασιλική, **12)** Αδάμος Γεώργιος, **13)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **14)** Δρίτσας Χρήστος, **15)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **16)** Χρυσάφης Σταύρος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Δρίτσας Δημήτριος, **3)** Κορωνιάς Νικόλαος, **4)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **5)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **6)** Πολίτης Ιωάννης, **7)** Λαδά Γιαννούλα, **8)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **9)** Μπρίτσας Χρήστος, **10)** Νάσσου Φωτεινή, **11)** Πανουργιάς Νικόλαος.

Προ της εκφωνήσεως του **1ου κατεπείγοντος θέματος** προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Μπρίτσας Χρήστος, Κορωνιάς Νικόλαος & Πανουργιάς Νικόλαος.

Προ της εκφωνήσεως του **1ου θέματος της ημερησίας διάταξης** αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μπισιώτης Χρήστος.

Προ της εκφωνήσεως του **10ου θέματος** αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δρίτσας Χρήστος.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **10^ο θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ'αρ.πρωτ.οικ.4010/2-3-2023 έγγραφο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «... Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής μας απέστειλε την με αρ.Πρωτ. 235230/24-2-2023 επιστολή της, όπου εισηγείται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο θετικά: α) για την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, για το έργο: «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου», η οποία λήγει στις 19/3/2023, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 19/4/2024 καθώς και την Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 19/3/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης.

Η Υπηρεσία λαμβάνοντας την ανωτέρω θετική εισήγηση και έχοντας περαιτέρω υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης») όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του άρθρου 33 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
3. Τη με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Των άρθρων 75-80 του Ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 -Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις» (Α' 184).
6. Τις διατάξεις του Ν.4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Ν.4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
8. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν.4714/2020 (Α' 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α' και β' βαθμού».
10. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το άρθρο 45 «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για έλεγχο νομιμότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010» του Ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».

Και ακόμη έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό 184/22 (ΑΔΑ 6Ε147Λ7-ΝΓΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. Έτους 2023 και την με αρ. 185/22 (ΑΔΑ 9ΡΝ07Λ7-ΞΨΑ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Περιφέρειας Αττικής οικ. Έτους 2023 (ΚΑΕ 9781.05.0042).

2. Την με αρ. 231/2022 Ορθή (ΑΔΑ:ΨΜΙ8ΩΛΝ-ΙΓ3) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαρκοπούλου περί έγκρισης του προϋπολογισμού έτους 2023 κι όπως εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 7448/24-1-2023 απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

3. Την από 19/3/2018 υπογεγραμμένη αρχική προγραμματική σύμβαση και την από 11/10/2021 τροποποίηση αυτής.

4. Το με αρ.πρωτ. 2727/9-2-2023 ενημερωτικό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

5. Το από 18506/20-11-2020 αίτημα παράτασης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας για την 2η Τροποποίηση -παράταση της προγραμματικής σύμβασης.

6. Το από 20-2-2023 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 19/3/2018 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης, με θετική εισήγηση της για την τροποποίηση του άρθρου 5 της προγραμματικής σύμβασης και την παράταση αυτής κατά είκοσι μήνες.

7. Την απόφαση με αρ. 25/2023 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 9Ψ6ΘΩΛΝ-ΛΟΨ) Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου.

8. Την υπ' αρ. πρωτ. 235230/24-2-2023 εισήγηση της Περιφέρειας Αττικής, Γεν. Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων & Υποδομών, Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής, σχετικά με την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, για το έργο: «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου», η οποία λήγει στις 19/3/2023, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 19/4/2024 καθώς και την Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 19/3/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης.

Ιστορικό

Το έργο με τίτλο: «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου» συνολικού προϋπολογισμού 1.300.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής έτους 2023 (Απόφαση 184/22 Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής - ΑΔΑ 6Ε147Λ7-ΝΓΣ και στον Προϋπολογισμό Περιφέρειας Αττικής οικ. Έτους 2023 (Απόφαση 185/22 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής-ΑΔΑ 9ΡΝ07Λ7-ΞΨΑ, ΚΑΕ 9781.05.042 καθώς και στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Μαρκοπούλου οικ. Έτους 2023 (Απόφαση-ορθή-231/2022 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαρκοπούλου- ΑΔΑ:ΨΜΙ8ΩΛΝ-ΙΓ3, με ΚΑ 30.6737.0001.

Το έργο χρηματοδοτείται στο σύνολό του, από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και εκτελείται από τον Δήμο Μαρκοπούλου.

Για το έργο έχει υπογραφεί η από 19/3/2018 Προγραμματική Σύμβαση με χρονική διάρκεια 36 μήνες και η από 11/10/2021, 1η Τροποποίηση παράτασης της με χρονική διάρκεια είκοσι τέσσερις μήνες και ημερομηνία λήξης την 19-3-2023.

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η αποκατάσταση των ασφαλικών οδοστρωμάτων και των πεζοδρομίων εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Μαρκοπούλου, όπου λόγω διέλευσης του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων, καθώς και των αναμονών αποχέτευσης των κατοικιών, έχουν προκληθεί σοβαρές φθορές. Οι οδοί που θα αποκατασταθούν αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της από 19/3/18 προγραμματικής σύμβασης. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και το ύψος της εργολαβικής σύμβασης ανέρχεται σε 644.049,43 ευρώ (με ΦΠΑ).

Στην παρούσα φάση το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες ασφαλτόστρωσης και ανύψωσης φρεατίων που αντιστοιχούν στο 62,23% του έργου. Από την Περιφέρεια Αττικής έχει εκταμιευθεί ως σήμερα προς τον Δήμο Μαρκοπούλου το ποσό των 265.367,99 ευρώ.

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 2727/9-2-23 ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας προς την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, η προθεσμία περαίωσης του έργου έχει παραταθεί με διαδοχικές αποφάσεις μέχρι την 19/3/2023, ενώ ο ανάδοχος έχει αιτηθεί επιπλέον παράταση έως την 19/6/2023.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης συνεδρίασε στις 20-2-2023 και έλαβε υπόψη την ενημέρωση από την ΔΥ για την ανάγκη παράτασης της προγραμματικής σύμβασης κατά είκοσι (20) μήνες καθώς και το ότι η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του οφείλεται στο ότι έπρεπε να προηγηθούν εργασίες αντικατάστασης των αγωγών ύδρευσης και κατασκευής νέου δικτύου COSMOTE, σε πολλές από τις

οδούς του έργου, εργασίες οι οποίες καθυστέρησαν περαιτέρω λόγω και των έκτακτων μέτρων για την πανδημία Covid.

Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται μέσα στο κέντρο του οικισμού, με σημαντική εμπορική δραστηριότητα και αυξημένη κίνηση οχημάτων προς Πόρτο Ράφτη και κέντρο, με συνέπεια οι εργασίες αυτές να εκτελούνται υποχρεωτικά με μερική κατάληψη οδοστρώματος και ελεγχόμενη κυκλοφορία, ενώ θα έπρεπε για την απρόσκοπτη κατασκευή των έργων να αποκλειόταν τελείως το ένα ρεύμα προς το κέντρο του Μαρκόπουλου. Κάτι τέτοιο δεν ήταν αποδεκτό από τον εμπορικό σύλλογο και τα καταστήματα της περιοχής, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε εργασία κατασκευής του δικτύου ύδρευσης να γίνεται με σημαντική δυσχέρεια και καθυστέρηση και πέραν και των υπολοίπων λόγων δυσχερειών.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και ανύψωσης φρεατίων στις οδούς Δ. Ρεμπούσκου, Π. Παπασιδέρη, Παπαβασιλείου, Γέγου, Δ.Γ. Αλλαγιάννη, Μουσχουντή, Νίκης, Δ.Κ. Αλλαγιάννη, Αθ. Μιχαιρίνα, Κ. Αλλαγιάννη, Χρ. Στουραϊτή, 28ης Οκτωβρίου, Σπυράκου, Λ. Αθηνών, Μπάρτζη, Χασιώτη και Γ. Μεθενίτη. Επίσης αναφέρεται ότι οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στις οδούς Χ.Νικολάου, Παπαδημητρίου, Γ.Πίνη, Λ. Πόρτο Ράφτη, που επηρέαζαν το έργο της κατασκευής «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου» έχουν ολοκληρωθεί εκτός από ένα τμήμα μήκους 50μ. στην συμβολή των οδών Χ.Νικολάου με την οδό Πόρτο Ράφτη, καθώς και έχει συνταχθεί 1ος ΑΠΕ για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων, με χρήση επί έλασσον δαπανών καθώς και χρήσης των απροβλέπτων.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης με το από 20-2-2023 Πρακτικό της εισηγείται θετικά για την λήψη της σχετικής απόφασης Τροποποίησης του άρθρου 5 της Προγραμματικής Σύμβασης και Παράτασης της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης τουλάχιστον κατά είκοσι (20) μήνες, ήτοι μέχρι τις 19/11/2024, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αντικειμενικές δυσκολίες και να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου του θέματος, να ολοκληρωθεί και ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου που είναι δεκαπέντε (15) μήνες καθώς και να εκτελεστούν και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες οριστικής παραλαβής του έργου που είναι ένας (1) μήνας και προβλέπονται και στο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης (παράρτημα ΙΙ της απο 19-03-2018 Προγραμματικής Σύμβασης).

Με το αρ. πρωτ. 3672/23-2-2023 έγγραφο μας και κατόπιν των ανωτέρω καθώς και της με αρ. πρωτ. 1217/19-1-2023 αίτησης της αναδόχου του έργου παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου εισηγηθήκαμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου (ισχύον χρόνος περαίωσης 19/2/2023)

τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι έως 19/6/2023, λόγω των εργασιών που εκτελούνται στα πλαίσια άλλης σύμβασης κι αφορούν σε αντικατάσταση τμημάτων αγωγού στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Μαρκοπούλου, και που μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί στην οδό Χ.Νικολάου κι όπου εγκρίθηκε η παράταση αυτή με την αρ. 25/2023 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 9Ψ6ΘΩΛΝ-ΛΟΨ).

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την με αρ.Πρωτ. 235230/24-2-2023 επιστολή – θετική εισήγηση της Δ/νσης Αναπτ. Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 για την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, για το έργο: «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου», η οποία λήγει στις 19/3/2023, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 19/4/2024 καθώς και την Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 19/3/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύει η από 19.03.2018 Προγραμματική Σύμβαση και η από 11/10/2021 Τροποποίηση – παράταση αυτής...».

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ' όψιν τις διατάξεις του Ν. 3463/06, του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023, την με αρ.πρωτ. 9558/14-6-2019 εργολαβική σύμβαση του έργου, την από 19-3-2018 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου, την από 11/10/2021 Τροποποίηση – Παράταση αυτής, την υπ'αρ.πρωτ.1217/19-1-2023 επιστολή του αναδόχου, το από 20-2-2023 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, την με αρ. 25/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαρκοπούλου, την με αρ. πρωτ. 235230/24-2-2023 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτ. Πρ/σμου της Περιφέρειας Αττικής, το υπ'αρ.πρωτ.οικ.4010/2-3-2023 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της 2ης τροποποίησης - παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, για το έργο: «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλικών

οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου», η οποία λήγει στις 19/3/2023, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 19/4/2024, καθώς και την Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 19/3/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης.

Κατά τα λοιπά θα ισχύει η από 19.03.2018 Προγραμματική Σύμβαση και η από 11/10/2021 Τροποποίηση – παράταση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **54/2023**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΑΜΑΡΑ – ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**