



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 12-9-2023

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 16678

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **15^{ης}/8-9-2023** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 214/2023

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Οδών Πρόσβασης στο 2ο Λύκειο Μαρκοπούλου», του αναδόχου Αφοι. Χ. Μαστροκώστα ΑΤΕ.

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **8^η** του μηνός **Σεπτεμβρίου** έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Παρασκευή** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **«διά ζώσης και μερικώς διά τηλεδιάσκεψης»** (συνδυαστικά) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **16078/4-9-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Στρατουδάκης Ιωάννης, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(15)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Δράκου Δήμητρα, **4)** Δημητρίου Ευάγγελος, **5)** Βαμποράκη Μελοπομένη, **6)** Κορωνιάς

Νικόλαος, **7)** Μαντάλα Μαρία, **8)** Πίντζου Ελισάβετ, **9)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **10)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **11)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **12)** Μπρίτσας Χρήστος, **13)** Δρίτσας Χρήστος, **14)** Χρυσάφης Σταύρος, **15)** Πανουργιάς Νικόλαος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Μαντάλα Καλή, **2)** Δρίτσας Δημήτριος, **3)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **4)** Νέρας Ευάγγελος, **5)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **6)** Καμάρα – Στουραϊτή Βασιλική, **7)** Αδάμος Γεώργιος, **8)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **9)** Πολίτης Ιωάννης, **10)** Λαδά Γιαννούλα, **11)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **12)** Νάσσου Φωτεινή.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **11^ο θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με το υπ'αρ.πρωτ.οικ.16013/1-9-2023 έγγραφο, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής: «...Σας αποστέλλουμε αντίγραφο του πρακτικού του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. για την διαχείριση επί έλασσον δαπανών στον 1ο ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Οδών Πρόσβασης στο 2ο Λύκειο Μαρκοπούλου», αναδόχου "Αφοι. Χ. Μαστροκώστα ΑΤΕ" και παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύουσα τον 1^ο Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικός)

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 38.231,55 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%

ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ: 38.231,55 € χωρίς ΦΠΑ 24%



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 2^ο ΛΥΚΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύουσα τον 1^ο Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικός)

Α ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

- 1) Η υπ' αριθμ. 15/2022 μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Μαρκοπούλου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 250/2022 (ΑΔΑ: ΨΖΥΩΛΝ-ΥΤ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου.
- 2) Την ανάγκη του Δήμου για την άμεση και αναγκαία κατασκευή των οδών πρόσβασης στο 2^ο Λύκειο Μαρκοπούλου περιγράφεται στο υπ' αριθμ. 13872/23-8-2022 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 22REQ0111135923 2022-08-24.
- 3) Την υπ' αριθμ. 366ΑΑΥΣ με ΑΔΑ 9SOSVLN-95Ε με ΑΔΑΜ 22REQ01111795882022-09-02.
- 4) Την υπ' αριθμ. 314/2022 Απόφαση Δημάρχου αρ. πρωτ. οικ.14384/02-09-2022 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια διαδικασίας απ' απευθείας ανάθεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16 της απ'ευθείας ανάθεσης.
- 5) Την προσφορά που υποβλήθηκε από τον οικονομικό φορέα ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ με αριθμό προσφοράς 26381, με ποσοστό έκπτωσης 1,25%.
- 6) Η Σύμβαση υπογράφηκε την 09/12/2022 για ποσό 32.151,60 € με ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 8.822,74 €, απολογιστικά 800,00 αναθεώρηση 457,21 €, και ΦΠΑ 9.175,57 €. Συνολικά 47.407,12 €.
- 7) Η προθεσμία περαίωσης έχει καθοριστεί στους έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως την 09/06/2023.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά την κατασκευή οδών πρόσβασης περιμετρικά του νεοκατασκευασμένου 2^{ου} Λυκείου Μαρκοπούλου που βρίσκεται στην 4^η – 5^η Ενότητα στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη .

Οι οδοί που κατασκευάστηκαν είναι :

1. Οδός Αδαμαντίου Κοραή που είναι η κύρια οδός πρόσβασης και σε τμήμα της οδού Κων/νου Καραθοδωρή.

- Ο πεζόδρομος Σεβ. Καλλισπέρη και σε τμήμα του πεζόδρομου Θρασυβούλου που βρίσκεται στην κυρία είσοδος του σχολικού συγκροτήματος.

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν είναι :

- Καθαίρεση σκυροδεμάτων.
- Γενικές εκσκαφές.
- Κατασκευή κρασπεδορείθρων.
- Σκυροδετήσεις για κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης, στερεών εγκιβωτισμού, κλπ.
- Επιχώματα κάτω από πεζοδρόμια.
- Εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών.

1ος ΑΠΕ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών, συντάσσεται μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου για να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προκύπτουν μετά από την σύνταξη των τελικών αναλυτικών επιμετρήσεων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Οι αυξομειώσεις των εργασιών οφείλονται στη φύση των εργασιών και στη δυσχερή προμέτρησή τους και καλύπτονται κύρια από το κονδύλιο των απροβλέπτων, ενώ η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον δαπανών» είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις του Ν. 3481/06 και την εγκύκλιο 20/26-7-06 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Σημειώνεται επίσης πως με τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» :

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης.

Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Δεν καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν εισάγονται νέες συμβατικές δαπάνες που δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο του έργου, απολογιστικές εργασίες κ.λ.π.).

Τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από το Νόμο (ποσοστά μεταβολής). Στον παρόντα ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση των «επί έλασσον δαπανών» σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν3481/2006 και την εγκύκλιο 20/26-7-06 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

1^{ος} Α.Π.Ε.-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα αναλύεται ως εξής:

1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	32.151,59 €
Απρόβλεπτα	4.822,74€
Διάφορα ποσά – απολογιστικά	800,00 €
Εγκεκριμένη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ	38.231,55 €

Δαπάνη ΦΠΑ	9.175,57 €
Συνολική δαπάνη	47.407,12 €

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	35.345,50€
Απρόβλεπτα	0,00€
Διάφορα ποσά – απολογιστικά	800,00 €
Εγκεκριμένη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ	37.912,78€
Δαπάνη ΦΠΑ	9.099,07€
Συνολική δαπάνη	47.011,85€

Στον παρόντα ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 37.912,78 €. Αν συνυπολογισθεί και το ΦΠΑ 24% 9.099,07€ η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο πόσο των 47.011,85 € δηλαδή επί έλαττον από την αρχική συμβατική δαπάνη κατά το ποσό των 395,27 €.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΟΥΤΣΟΣ

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06 και Ν.3852/2010, την υπ' αρ.πρωτ. 20869/9-12-2022 σύμβαση κατασκευής έργου, το υπ' αρ.πρωτ. 89663/28.8.2023 έγγραφο του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α., το υπ'αρ.πρωτ.οικ.16013/1-9-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον **1ο ΑΠΕ** του έργου: «**Κατασκευή Οδών Πρόσβασης στο 2^ο Λύκειο Μαρκοπούλου**», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και στην Αιτιολογική Έκθεση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **214/2023**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**