



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

**ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 25-10-2023**

**ΑΡ. ΠΡΩΤ: 19639**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **18<sup>ης</sup>/25-10-2023** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

**Αριθμ. Αποφ. 226/2023**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Ενίσχυση – Αποκατάσταση οδοστρώματος Λ.Βραυρώνος στο τεχνικό του Ερασίνου ποταμού», του αναδόχου «ΗΛΙΑΣ Ι. ΓΑΛΑΤΑΣ».**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **25<sup>η</sup>** του μηνός **Οκτωβρίου** έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **11.00 π.μ. – 12.00 μ.μ.**, συνήλθε σε Έκτακτη συνεδρίαση **διά περιφοράς** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **19491/24-10-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρ.184, παρ.1 του Ν.4635/2019, καθώς και τα έγγραφα ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 και ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13-11-2020.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Στρατουδάκης Ιωάννης, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(23)**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** **1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Δημητρίου Ευάγγελος, **4)** Μαντάλα Καλή, **5)** Δράκου Δήμητρα, **6)** Δρίτσας Δημήτριος, **7)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **8)** Βαμποράκη Μελπομένη, **9)** Κορωνιάς Νικόλαος, **10)** Μαντάλα Μαρία, **11)** Νέρας Ευάγγελος, **12)** Πίντζου Ελισάβετ, **13)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **14)** Καμάρα – Στουραϊτή Βασιλική, **15)** Αδάμος Γεώργιος, **16)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **17)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **18)** Δρίτσας Χρήστος, **19)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **20)** Χρυσάφης Σταύρος, **21)** Νάσσου Φωτεινή, **22)** Πανουργιάς Νικόλαος, **23)** Κοφινάς Κων/νος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** **1)** Πολίτης Ιωάννης, **2)** Λαδά Γιαννούλα, **3)** Σταμπέλος Θεοφάνης **4)** Μπρίτσας Χρήστος.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η συνεδρίαση ορίζεται κατεπείγουσα, βάσει των διατάξεων του Ν.3852/2010 αρ.67 παρ.5, λόγω λήψης κατεπείγουσών αποφάσεων που αφορούν την οικονομική λειτουργία / διαχείριση, με περιοριστικούς χρόνους περαίωσης.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **3<sup>ο</sup> θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με το υπ'αρ.πρωτ.οικ.16787/13-9-2023 έγγραφο, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής: «...Σας αποστέλλουμε αντίγραφο του πρακτικού του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. για την διαχείριση επί έλασσον δαπανών στον 1ο ΑΠΕ του έργου «Ενίσχυση – Αποκατάσταση οδοστρώματος Λ.Βραυρώνος στο τεχνικό του Ερασίνου ποταμού», αναδόχου «ΗΛΙΑΣ Ι. ΓΑΛΑΤΑΣ» και παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ, ο οποίος έχει ως κατωτέρω:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Έργο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ. ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ ΣΤΟ  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΝΟΥ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΗΛΙΑΣ Ι. ΓΑΛΑΤΑΣ

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**  
**(Συνοδεύουσα τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.)**

**ΕΡΓΟ:** Ενίσχυση αποκατάσταση Λ. Βραυρώνος στο τεχνικό του Ερασίνου.

**ΕΚΠΤΩΣΗ:** 2,43%

**ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:** 31.526,15€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%

**ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ:** 31.526,15€ χωρίς ΦΠΑ 24%

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** ΓΑΛΑΤΑΣ Ι. ΗΛΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Έργο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ. ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ ΣΤΟ  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΝΟΥ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: **ΗΛΙΑΣ Ι. ΓΑΛΑΤΑΣ**

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**  
**(Συνοδεύουσα τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.)**

**Α ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

- 1) Η υπ' αριθμ. 5/2019 μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Μαρκοπούλου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 126/2019 (ΑΔΑ: 63ΟΠΩΛΝ-ΨΒΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου.
- 2) Την ανάγκη του Δήμου για την ενίσχυση αποκατάσταση Λ. Βραυρώνος στο τεχνικό του Ερασίνου, όπως περιγράφεται στο υπ'αριθμ. 6041/11-4-2022 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 22REQ010374174 2022-04-12.
- 3) Την υπ' αριθμ. 173 ΑΑΥΣ με ΑΔΑ 6ΒΦΗΩΛΝ-ΟΓΩ με ΑΔΑΜ 22REQ010385625 2022-04-13.
- 4) Την υπ' αριθμ. 132/2022 Απόφαση Δημάρχου αρ. πρωτ. οικ.6304/14-04-2022 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια διαδικασίας απ' απευθείας ανάθεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16 της απ'ευθείας ανάθεσης.
- 5) Την προσφορά που υποβλήθηκε από τον οικονομικό φορέα ΗΛΙΑΣ Ι. ΓΑΛΑΤΑΣ με αριθμό προσφοράς 262348, με ποσοστό έκπτωσης 2,43%.
- 6) Η Σύμβαση υπογράφηκε την 17/10/2022 για ποσό 25.568,83 € με ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 3.835,32 € , 2.122,00 € απολογιστικά και ΦΠΑ 7.566,28 €. Συνολικά 39.092,43 €.
- 7) Η προθεσμία περαίωσης έχει καθοριστεί στους ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως την 16/10/2023.

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά την αποκατάσταση των φθορών και βλαβών που έχει υποστεί το οδόστρωμα της Λεωφ. Βραυρώνος στο σημείο που τέμνεται με το τεχνικό του Ερασίνου ποταμού.

Οι ανωτέρω φθορές και βλάβες είναι αποτέλεσμα των δυσμενών καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή και την φετινή χειμερινή περίοδο. Τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα συνίστανται στις συνεχείς μεγάλης έντασης και διάρκειας βροχοπτώσεις. Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα οι αγωγοί του υπάρχοντος τεχνικού σε μεγάλο τμήμα αυτών να φραχτούν με φερτές ύλες και να προκληθούν βλάβες τόσο σε αυτούς, όσο και το οδόστρωμα του τμήματος αυτού της οδού. Η εκτέλεση των εργασιών της υπόψη μελέτης έχει στόχο την άμεση

αποκατάσταση των βλαβών και την προστασία του υπολειπόμενου οδοστρώματος ώστε η διέλευση των οχημάτων να γίνεται με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Προβλέπεται λοιπόν η απόφραξη, επισκευή και προστασία των αγωγών όπου απαιτείται, η ανακατασκευή του οδοστρώματος και η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

Οι εργασίες που έχουν εκτιμηθεί και προ μετρηθεί είναι:

- Καθαρισμός και επισκευή των αγωγών του τεχνικού,
- Καθαίρεση σκυροδεμάτων,
- Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων,
- Σκυροδετήσεις για κατασκευή πλακών πρόσβασης , πτερυγότοιχων , κλπ,
- Εξυγιάνσεις και ασφαλικές εργασίες για αποκατάσταση του οδοστρώματος,
- Τοποθέτηση μονόπλευρων στηθαίων ασφαλείας N2 και W5 EN 1317-2,
- Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης και διαγράμμιση της οδού.

### Ακριβής θέση του έργου

Λεωφ. Βραυρώνος στο σημείο που τέμνεται με το τεχνικό του Ερασίνου ποταμού.

### 1ος ΑΠΕ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών, συντάσσεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου για να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προκύπτουν κατά τη διάρκεια των εργασιών.

### ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Οι αυξομειώσεις των εργασιών οφείλονται στη φύση των εργασιών και στη δυσχερή προμέτρησή τους και καλύπτονται κύρια από το κονδύλιο των απροβλέπτων, ενώ η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον δαπανών» είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις του Ν. 3481/06 και την εγκύκλιο 20/26-7-06 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Σημειώνεται επίσης πως με τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» :

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης.

Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Δεν καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν εισάγονται νέες συμβατικές δαπάνες που δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο του έργου, απολογιστικές εργασίες κ.λ.π.)

Τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από το Νόμο (ποσοστά μεταβολής). Στον παρόντα ΑΠΕ γίνεται χρήση των «επί έλασσον δαπανών» σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν3481/2006 και την εγκύκλιο 20/26-7-06 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

### 1ος Α.Π.Ε.

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα αναλύεται ως εξής:

1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	27.690,87€
Απρόβλεπτα	3.835,32€
Εγκεκριμένη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ	31.526,15€
Δαπάνη ΦΠΑ	7.566,28€
Συνολική δαπάνη	39.092,43€

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	31.524,77€
Απρόβλεπτα	1.38 €
Εγκεκριμένη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ	31.526,15€
Δαπάνη ΦΠΑ	7.566,28€
Συνολική δαπάνη	39.092,71€

Το τελικό ποσό των επί έλασσον δαπανών που χρησιμοποιείτε για "Επί πλέον" εργασίες είναι **590,17 €** και ανέρχεται σε ποσοστό 12,47% της ομάδας μικρότερο του 20% και το χρησιμοποιούμενο ποσοστό των επί έλασσον δαπανών σε σχέση με την αρχική σύμβαση ανέρχεται σε ποσοστό 8,07% μικρότερο του 10%.

Στον παρόντα ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 31.524,77€. Αν συνυπολογισθεί και το ΦΠΑ 24% 7.566,28€ η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο πόσο των 39.092,43 € δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε στο Συμβούλιο σας

Την γνωμοδότηση για την διαχείριση των επί ελασσον δαπανων και την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου ο οποίος περιλαμβάνει: το αρχικό συμβατικό αντικείμενο συνολικού ποσού 39.092,43€ σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου «Ενίσχυση αποκατάσταση Λ. Βραυρώνος στο τεχνικό του Ερασίνου»

Η Επιβλέπουσα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΚΟΥ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

4 /8/2023

Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΤΥ  
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ  
Πολιτικός Μηχανικός

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Δρίτσας Χρήστος και Συλλελόγλου Ανδρέας, δηλώνουν παρών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06 και Ν.3852/2010, την υπ' αρ.πρωτ. 17252/17-10-2022 σύμβαση κατασκευής έργου, το υπ' αρ.πρωτ. 1004140/11-9-2023 (εισ.πρωτ.Δήμου 16782/13-9-2023) έγγραφο του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α., το υπ'αρ.πρωτ.οικ.16787/13-9-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον **1ο ΑΠΕ** του έργου: «**Ενίσχυση – Αποκατάσταση οδοστρώματος Λ.Βραυρώνος στο τεχνικό του Ερασίνου ποταμού**», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και στην Αιτιολογική Έκθεση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **226/2023**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**  
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ  
ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ  
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ  
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  
ΚΑΜΑΡΑ – ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ  
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ