



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 22-4-2024

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 7994

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **12^{ης}/18-04-2024** συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 127/2024

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του υποέργου 9: «Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση» της πράξης με τίτλο «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου και Ολοκλήρωση Αναβάθμισης ΕΕΛ για συνολική δυναμικότητα 40.000 Ι.Κ.», λόγω της εκτίμησης της δαπάνης αναθεώρησης.

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **18^η** του μηνός **Απριλίου** έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε «**διά ζώσης**» συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **7435/12-4-2024** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κιμπεζής Γεώργιος, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(25)** ευρέθησαν παρόντα **(20)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Αϊδινιώτης Ιωάννης, **2)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **3)** Μπισιώτης Χρήστος, **4)** Βαμποράκη Μελοπομένη, **5)** Δημητρίου Ευάγγελος, **6)** Νάσσου Φωτεινή, **7)** Νικολακόπουλος Αναστάσιος, **8)** Πανουργιάς Νικόλαος, **9)** Δράκος Κωνσταντίνος, **10)** Κορωνιάς Νικόλαος, **11)** Δράκου Δήμητρα, **12)** Χρυσάφης Σταύρος, **13)** Μπούρα Ελένη, **14)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **15)** Μαυρομμάτη Μαρίκα, **16)** Χασιώτης Σταμάτιος, **17)** Κιμπεζής Γεώργιος, **18)** Στουραϊτης Ιωάννης, **19)** Γιαννάκη Ζωή, **20)** Πίντζος Δημήτριος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Φωτεινού Ζαφειρία, **2)** Μαντάλα Μαρία Μαργαρίτα, **3)** Δρίτσα Σταυρούλα, **4)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **5)** Δρίτσας Χρήστος.

Προ της εκφωνήσεως του **4ου θέματος** προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα Φωτεινού Ζαφειρία και κα Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **6° θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψιν του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ'αρ.πρωτ.οικ.6807/4-4-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «...Σας διαβιβάζουμε τον 1° ΑΠΕ του υποέργου 9: «Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση» της πράξης με τίτλο «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου και Ολοκλήρωση Αναβάθμισης ΕΕΛ για συνολική δυναμικότητα 40.000 Ι.Κ.», ύψους 5.132.073,03 χωρίς ΦΠΑ εκ των οποίων 3.302.672,56 € για εργασίες, 594.481,06€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, δαπάνη απροβλέπτων 350.743,83€, απολογιστική δαπάνη 74.576,27€, 9.599,31€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% απολογιστικών και δαπάνη αναθεώρησης 800.000,00€ και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου κατά 752.309,44€ λόγω της εκτίμησης της δαπάνης αναθεώρησης.

Η σχετική σύμβαση αποτελεί το Υποέργο 9 της πράξης με τίτλο «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου και Ολοκλήρωση Αναβάθμισης ΕΕΛ για συνολική δυναμικότητα 40.000 Ι.Κ.», κωδ. ΟΠΣ 5000083, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθ. 5501/11-11-2015 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, κι όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα κατόπιν της υπ.αριθμ. 2165/1-9-2022 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής - 4η Τροποποίηση Ε.Π. 2014-2020 και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 132 παρ. 1 α που διέπει τα συγχρηματοδοτούμενα έργα - ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, οι αναθεωρήσεις αποτελούν τροποποίηση της νομικής

δέσμευσης, με αύξηση, η οποία θα πρέπει να προσδιοριστεί και να συμπεριληφθεί σε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του εν λόγω υποέργου...».

**ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – Γ' ΦΑΣΗ»**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – Γ' ΦΑΣΗ», αναδόχου εταιρείας ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Με την υπ. αριθμ. 227/2020 (ΑΔΑ: ΨΙΟΘΩΛΝ-ΜΙ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου εγκρίθηκε η Οριστική μελέτη με τίτλο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΝΟΥΠΑΚΗ» και τα τεύχη δημοπράτησης που εκπονήθηκαν από την εταιρεία ΡΟΙΚΟΣ ΑΕ και θεωρήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία στις 24-9-20 με α/α μελέτης 13.
- Με την Α.Ε.Π.Ο.: Α.Π. ΠΕΧΩ 5806/ΦΠΕΡΒ-4/2006 (04-10-2006) του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Μαρκοπούλου, κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί οικισμών Μαρκοπούλου, Πόρτο Ράφτη, Καλυβίων και Κουβαρά και αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων», ως ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με την Α.Π. Φ5778/1763/15/13.10.2015 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Ανανέωση-Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΠΕΧΩ 5806/ΦΠΕΡΒ-4/2006 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Μαρκοπούλου, κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί οικισμών Μαρκοπούλου, Πόρτο Ράφτη, Καλυβίων και Κουβαρά και αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων» καθώς και κατόπιν της υπ.αρ.58480/3101/6-10-2020 έγκρισης τροποποίησης της με α.π. Φ5778/1763/2015 ΑΕΠΟ, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι.
- Με την υπ. αριθμ. 277/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου «Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου- Γ Φάση».
- Την 9-3-2021 απεστάλη η δημοσίευση της Προκήρυξης της Σύμβασης μέσω της διαδικτυακής πύλης sipar.europa.eu, στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αριθμό προκήρυξης 2021/S050-122503
- Με την υπ. αριθμ. 190/2021 (ΑΔΑ: 6ΓΜ5ΩΛΝ-ΙΨ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της ΕΔ 179813 και έγινε ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη.
- Με την υπ. αριθμ. 262/2021 (ΑΔΑ: 6ΠΩΣΩΛΝ-ΧΦΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε να προσκομιστεί από τον Ο.Φ. «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» η τεκμηρίωση της τιμής κόστους για τις εργασίες.

- Με την υπ.αριθμ. 1/2022 (ΑΔΑ: ΨΥΧΔΩΛΝ-ΠΘΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνεται το Πρακτικό ΙΙ της ΕΔ 179813 και γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου στον Ο.Φ. «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ»
- Με την υπ.αριθμ. 51/2022 (ΑΔΑ: ΨΤΕΔΩΛΝ-ΝΩ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου για συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκτέλεση της σύμβασης του έργου.
- Την υπ.αριθμ. 100/2022 (ΑΔΑ:65Π4ΩΛΝ-ΥΧΡ) απόφασης της Οικονομικής επιτροπής έγκρισης του από 8-4-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, και κατακύρωση του αποτελέσματος διαγωνισμού στην εταιρεία «ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ».
- Την υπ. αριθμ. 135/2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΛΔΩΛΝ-Ψ0Ω) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου για συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκτέλεση της σύμβασης του έργου, καθόσον η ισχύς της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ» έληξε την 28η - 4-2022.
- Το νομικό πλαίσιο του Ν.4782/2021 που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό.
- Την υπ. αρ. 477/2022 Πράξη Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου ελέγχου.
- Την από την 27-6-2022 επιστολή-Υπεύθυνη Δήλωση, μέσω του συστήματος «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, περί παράτασης ισχύος οικονομικής προσφοράς και εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του οικονομικού φορέα «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περί ισχύος της οικονομικής προσφοράς.
- Την υπ. αριθμ. 176/2022 απόφαση (ΑΔΑ:9ΖΜΛΩΛΝ-ΙΑΣ) της Αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής- απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου, έγκρισης του από 19-5-2022 Πρακτικού της ΕΔ 179813 και κατακύρωσης αποτελέσματος.
- Την με αρ. πρωτ. 9498/ 7-6-2022 βεβαίωση του Δημάρχου περί μη άσκησης ένδικων μέσων στον εν λόγω διαγωνισμό.
- Την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 του αναδόχου που κατέθεσε μέσω του συστήματος «Επικοινωνία» στις 24-6-2022 επιστολή του, κατόπιν του με αριθ. πρωτ. 9498/22 εγγράφου του Δήμου Μαρκοπούλου, και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης, του άρθρου 43 παρ. 13 γ του Ν4605/2019 και κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 όπου δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπο της μειοδότης εταιρείας οψιγενείς μεταβολές, δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής, εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής και δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στα άρθρα 21 και 22 της διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου.
- Το με αρ. πρωτ. 9225/2022 έγγραφο του Δήμου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έλεγχο νομιμότητας της υπ. αριθμ. 176/2022 απόφασης (ΑΔΑ:9ΖΜΛΩΛΝ-ΙΑΣ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου με συνημμένο φάκελο διαγωνισμού-
- Το από 28/6/2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου
- Την με α.π. 61076/1-6-2021 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ένταξης έργων της Περιφέρειας Αττικής στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφερειακά Προγράμματα - Έργα Περιφέρειας Αττικής ΕΠ085 ΤΡΟΠ.Ο, ο Δήμος Μαρκοπούλου χρηματοδοτείται για την εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση-δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου –Γ Φάση», με κωδικό έργου 2018ΕΠ08500026 και με προϋπολογισμό 7.840.880 € .
- Την με αριθμ. πρωτ. 9217/2-6-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΑΥΣ 264 (ΑΔΑ:ΨΔ3ΣΩΛΝ-ΔΕΚ) της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου.
- Την από 27-07-2022 υπεγράφη η Σύμβαση του έργου ποσού 4.379.763,59€
- Η συνολική προθεσμία του έργου ανέρχεται σε 24 μήνες.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το παρόν έργο αφορά στην κατασκευή του δικτύου βαρύτητας της Γ' φάσης του Δήμου Μαρκόπουλου. Αναλυτικά:

- Το δίκτυο βαρύτητας της Γ' φάσης Μαρκόπουλου, θα αποτελείται από αγωγούς συνολικού μήκους 21,30 περίπου χιλιομέτρων και κατασκευάζεται από σωλήνες UPVC SDR 41, διαμέτρων από Φ200 ως Φ315. Επίσης, για τους βαρυντικούς αγωγούς προβλέπονται 621 φρεάτια επίσκεψης.
- Για να είναι δυνατή η αποχέτευση των καλυπτόμενων περιοχών του Μαρκόπουλου, προβλέπεται επίσης η κατασκευή τριών τοπικών αντλιοστασίων ακαθάρτων (Μ1, Μ2 και Μ3), με δίδυμους καταθλιπτικούς από αγωγούς πολυαιθυλενίου HDPE 10atm, ως ακολούθως :
 - Δίδυμος καταθλιπτικός αγωγός του αντλιοστασίου Μ1, διαμέτρου Φ125 και μήκους 164 m.
 - Δίδυμος καταθλιπτικός αγωγός του αντλιοστασίου Μ2, διαμέτρου Φ140 και μήκους 618 m.
 - Δίδυμος καταθλιπτικός αγωγός του αντλιοστασίου Μ3, διαμέτρου Φ110 και μήκους 20 m.
- Τέλος, στο αντικείμενο του έργου συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή 1.150 ιδιωτικών συνδέσεων.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΠΕ

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε στην παρούσα φάση , λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 132 παρ. 1 α, περί τροποποίησης νομικών δεσμεύσεων για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα-ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, και ειδικότερα για να συμπεριλάβει την επιπλέον δαπάνη της αναθεώρησης ,που επήλθε λόγω της αλλαγής, αρχικως με την έκδοση των συντελεστών (ΦΕΚ 2735/02.06.2022 συντελεστές αναθεώρησης τιμών Δημοσίων Έργων Δ' Τρίμηνου 2021) και στη συνέχεια με το (ΦΕΚ Β' 5565/31.10.2022 Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022), κι όπου εμφανίζεται σημαντική διαφορά από την αρχική πρόβλεψη της μελέτης και την ημερομηνία εκκίνησης υπολογισμού αυτών 20/4/021 ημερομηνία υποβολής οικονομικών προσφορών –Τρίμηνο 2021

Για την εκτίμηση της συνολικής δαπάνης της αναθεώρησης έχουν ληφθεί υπόψη :

- Οι συντελεστές αναθεώρησης που έχουν εκδοθεί έως σήμερα ΦΕΚ 2735/02.06.2022 -Δ' Τρίμηνου 2021 και ΦΕΚ Β' 5565/31.10.2022 - Α' Τριμήνου 2022)
- Η δαπάνη αναθεώρησης των εργασιών των 1-11ο ΠΠΑΕ, όπως υπολογίστηκε με προσωρινούς συντελεστές, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 377.576,23 ευρώ ενώ αντίστοιχα η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 2.246.736,29 ευρώ και αφορά την κατασκευή δικτύου συνολικού μήκους 16.200,00 μ.
- Η εκτίμηση της δαπάνης αναθεώρησης του υπολοίπου δικτύου, συνολικού μήκους 7.000,00 μ περίπου καθώς και των εργασιών που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι επιμετρήσεις τους, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00 ευρώ.
- Η εκτίμηση της δαπάνης της αναθεώρησης του υπολοίπου αντικειμένου που αφορά τις οικοδομικές και ΗΜ εργασίες των αντλιοστασίων η οποία ανέρχεται στο ποσό των 172.423,77 ευρώ.

Επίσης, με τον 1ο ΑΠΕ :

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Γ.1 - ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αναλυτικά ανά ομάδα συμβατικών εργασιών ,με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ δεν προκύπτουν μεταβολές σε σχέση με την σύμβαση :

ΟΜΑΔΑ Α

Η ομάδα δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με τη σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 2.091.129,45 ευρώ (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.) και 2.467.532,75 ευρώ (με Γ.Ε. & Ο.Ε.).

ΟΜΑΔΑ Β

Η ομάδα δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με τη σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 633.822,66 ευρώ (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.) και 747.910,74 ευρώ (με Γ.Ε. & Ο.Ε.).

ΟΜΑΔΑ Γ :

Η ομάδα δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με τη σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 242.171,51 ευρώ (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.) και 285.762,38 ευρώ (με Γ.Ε. & Ο.Ε.).

ΟΜΑΔΑ Δ-ΠΜ:

Η ομάδα δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με τη σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 26.667,64 ευρώ (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.) και 31.467,82 ευρώ (με Γ.Ε. & Ο.Ε.).

ΟΜΑΔΑ Δ-ΗΜ:

Η ομάδα δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με τη σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 308.881,30 ευρώ (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.) και 364.479,93 ευρώ (με Γ.Ε. & Ο.Ε.).

ΔΕΝ γίνεται χρήση των "επί έλασσον δαπανών".

Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Αναλυτικά και ανά ομάδα εργασιών, μετά την εφαρμογή της αντίστοιχης έκπτωσης προκύπτουν :

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^ο ΑΠΕ	Διαφορές από τη σύμβαση	
			ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
ΟΜΑΔΑ Α	2.091.129,45	2.091.129,45	0,00	0,00
ΟΜΑΔΑ Β	633.822,66	633.822,66	0,00	0,00
ΟΜΑΔΑ Γ	242.171,51	242.171,51	0,00	0,00
ΟΜΑΔΑ Δ-ΠΜ	26.667,64	26.667,64	0,00	0,00
ΟΜΑΔΑ Δ-ΗΜ	308.881,30	308.881,30	0,00	0,00
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (με συνυπολογισμό έκπτωσης)	3.302.672,56	3.302.672,56	0,00	0,00
ΓΕ & ΟΕ 18%	594.481,06	594.481,06	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	3.897.153,62	3.897.153,62	0,00	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	350.743,83	350.743,83		0,00
ΣΥΝΟΛΟ	4.247.897,45	4.247.897,45	0,00	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	74.576,27	74.576,27		
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	9.599,31	9.599,31		

ΣΥΝΟΛΟ	4.332.073,03	4.332.073,03	0,00	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	47.690,56	800.000,00		752.309,44
ΣΥΝΟΛΟ	4.379.763,59	5.132.073,03	0,00	752.309,44

Η δαπάνη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 5.132.073,03 ευρώ και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τη σύμβαση κατά 752.309,44 ευρώ, λόγω της δαπάνης αναθεώρησης.

Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Η μελέτη του έργου του θέματος προέβλεπε ποσό της τάξεως των (74.576,27€+9.599,31€=) 84.175,58 € με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών, ποσό το οποίο δεν παρουσιάζει μεταβολή από τη σύμβαση.

ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα είναι 5.132.073,03 ευρώ όπως αναλύεται παρακάτω:

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	3.302.672,56	3.302.672,56
Γ.Ε. & Ο.Ε.18%	594.481,06	594.481,06
ΣΥΝΟΛΟ	3.897.153,62	3.897.153,62
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	350.743,83	350.743,83
ΣΥΝΟΛΟ	4.247.897,45	4.247.897,45

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	74.576,27	74.576,27
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	9.599,31	9.599,31
ΣΥΝΟΛΟ	4.332.073,03	4.332.073,03
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	47.690,56	800.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	4.379.763,59	5.132.073,03

Επιπλέον ισχύουν :

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» του Ν. 4412/2016 και η λοιπή νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων όπως ισχύουν μέχρι σήμερα
2. ΔΕΝ γίνεται χρήση των "επί έλασσον δαπανών".

3. Ο 1ος ΑΠΕ του έργου ανέρχεται στο ποσό των 5.132.073,03 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), εκ των οποίων 3.302.672,56 € για εργασίες, 594.481,06€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, δαπάνη απροβλέπτων 350.743,83€, απολογιστική δαπάνη 74.576,27€, 9.599,31€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% απολογιστικών και δαπάνη αναθεώρησης 800.000,00€ και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου κατά 752.309,44€ λόγω της εκτίμησης της δαπάνης αναθεώρησης.

Ακόμη, η Ειδική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής απέστειλε με το αρ. πρωτ: 999/2024 έγγραφό της, θετική γνωμοδότηση και προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (Σύμβασης) /1ος ΑΠΕ του υποέργου 9: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - Γ' ΦΑΣΗ» της Πράξης: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 40.000 Ι.Κ.» με κωδικό ΟΠΣ: «5000083», όπου συμπεριλαμβάνεται η αύξηση του ποσού της δαπάνης αναθεώρησης και με συνολική δαπάνη 5.132.073,03 (προ ΦΠΑ), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν στην αρχική σύμβαση. Στο εν λόγω έγγραφο επισημαίνεται ότι μετά την έγκριση της τροποποίησης από το Δημοτικό Συμβούλιο –Προϊσταμένη Αρχή, θα πρέπει να συνταχθεί ΤΔΥ και να αποσταλεί μέσω του ΟΠΣ εντός 10 δέκα εργασίμων.

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπούρα Ελένη, Κοφινάς Κωνσταντίνος, Μαυρομμάτη Μαρίκα, Χασιώτης Σταμάτιος, Κιμπεζής Γεώργιος, Στουραϊτής Ιωάννης, Γιαννάκη Ζωή και Πίντζος Δημήτριος, δηλώνουν παρών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ' όψιν τις διατάξεις του Ν. 3463/06 και του Ν.3852/2010, την υπ' αρ.πρωτ. Δήμου 12674/27-7-2022 σύμβαση του έργου, το με αρ.πρωτ.999/17-4-2024 έγγραφο διαβίβασης θετικής γνωμοδότησης της ΕΥΔΕΠ, τη με αριθ. 5501/11-11-2015 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, κατόπιν της υπ.αριθμ. 2165/1-9-2022 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής - 4η Τροποποίηση Ε.Π. 2014-2020 και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 132 παρ. 1 α που διέπει τα συγχρηματοδοτούμενα έργα - ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, το υπ'αρ.πρωτ.οικ.6807/4-4-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον **1^ο ΑΠΕ του υποέργου 9: «Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση»** της πράξης με τίτλο **«Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου και Ολοκλήρωση Αναβάθμισης ΕΕΛ για συνολική δυναμικότητα 40.000 Ι.Κ.»**, λόγω της εκτίμησης της δαπάνης αναθεώρησης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. οικ.6807/4-4-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και στην Αιτιολογική Έκθεση κι όπως αυτός ελέγχθηκε και από την ΕΥΔΕΠ της Περιφέρειας Αττικής με το υπ.αρ. 999/17-4-24 έγγραφο κι όπου συμπεριλαμβάνεται η αύξηση του ποσού της δαπάνης αναθεώρησης, η συνολική δαπάνη ανέρχεται πλέον στα 5.132.073,03 (προ ΦΠΑ), και δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν στην αρχική σύμβαση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **127/2024**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
 ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΜΑΥΡΟΜΑΤΤΗ ΜΑΡΙΚΑ
 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
 ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ
 ΠΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**